



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	3		
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS(SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Alettiér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Bourání živičného povrchu pod a kolem objektu novostavby víceúčelové haly			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01-Novostavba víceúčelové haly			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle schváleného rozpočtu nebylo uvažováno s bouráním stávající živičné plochy pod a kolem objektu víceúčelové haly a likvidací takto vzniklého odpadu.			
Nové řešení:			
Před zahájením zemních prací bylo nezbytné provést vybourání živičného krytu pod a kolem objektu víceúčelové haly v tl.70mm-viz. foto Příloha č.5 Celková plocha odstraňovaného ABS krytu tl. 70mm činí : 1.556,06 m ² , celková hmotnost likvidovaného a uloženého asfaltobetonového odpadu činí 250,53 t.			
Zdůvodnění změny:			
Zadávací dokumentace (rozpočet a projektová dokumentace) neobsahuje vybourání živičných ploch pod a kolem objektu SO 01-novostavba víceúčelové haly. Tyto práce bylo nezbytné nutné provést před zahájením zemních prací. Bylo nezbytné provést odstranění ABS krytu z plochy 1.556,06 m ² , následně provést likvidaci a uložení 250,53 t asfaltobetonového odpadu (Příloha č. 1)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisem v SD na str.004397- Příloha č.2 a řešeno na KD- Příloha č.3			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	165 532,02 Kč	34 761,72 Kč	200 293,74 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	165 532,02 Kč	34 761,72 Kč	200 293,74 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 18.6.2019 Podpis:	Datum: 18.6.19 Podpis:	Datum: 18.6.2019 Podpis:	Datum: 18.6.19 Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Tento změnový list za účastníka programu zkontroloval:			