



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		2	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Změna počtu pilot			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01-Novostavba víceúčelové haly			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Projektová dokumentace předpokládala s realizací 121,7 m ³ železobetonových vrtaných pilot o délce 6m a průměru 450 mm, což odpovídá 29 ks ŽB pilot. V rozpočtu nebylo uvažováno s odvozem a uskladněním vyvrtaného zemního materiálu. V rámci realizace stavby bylo provedeno celkem 26 ks ŽB pilot o délce 6 m a průměru 450 mm, tj. 109,112 m ³ ŽB pilot.			
Nové řešení:			
Dle schválené projektové dokumentace se provádělo pouze 26ks pilot dl.6m o průměru 450 mm, tj v celkové kubatuře 109,112 m ³ , v rámci ZL č.2 je připočítáno naložení, odvoz a uložení vývrtku na skládku o celkové kubatuře 109,112 m ³ viz příloha č.1.			
Zdůvodnění změny:			
V položkovém rozpočtu je uvedena kubatura odpovídající celkovému množství 29 ks pilot, průměr 450mm, délky 6m. V rámci realizace stavby bylo v souladu s projektovou dokumentací provedeno celkem 26 ks odpovídající délky a průměru. Rozpočet stavby neobsahuje nutné položky za naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku vývrtku z pilot v celkové kubatuře 109,112 m ³ .			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisem v SD na str.004402-Příloha č.2, taktéž v Zápisu z KD č.7 – Příloha č.3.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:	53 427,79 Kč	11 219,84 Kč	64 647,63 Kč
Odpočty z ceny díla:	-98 426,42 Kč	-20 669,55 Kč	-119 095,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-44 998,63 Kč	-9 449,71 Kč	-54 448,34 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
 PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice IČO: 25042020			
 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY poš. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK			
Jinost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Informačního systému programového financování.			