

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D46 Olšany, MÚK, ISPROFOND: 5711540002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 220 - Nadjezd na silnici III-5707

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

220/001

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.04.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

Zhotovitel: D46 MÚK Olšany, zastoupená společností EUROVIA CS, a. s., Louky 330, 763 02 Zlín

Paré č.	Příjemce
1,2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
3,4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě odlišných geologických poměrů v místě založení opěry č. 1 (OP 1) dochází k úpravě technologie provádění vrtaných pilot oproti původně (v PDPS) předpokládanému provádění vrtaných pilot.

Zadávací dokumentace (resp. PDPS) byla provedena v dostačujících podrobnostech pro tento typ projektové dokumentace. Až v rámci samotné realizace stavby (zpracování RDS) byly /a objektivně mohly být/ zjištěny skutečnosti spočívající v odlišných geologických poměrech.

S ohledem na zjištěné skutečnosti, které je možné odhalit až ve fázi realizace stavby, respektive zpracování RDS, lze tyto změny považovat ze strany zadavatele jednajícího s náležitou péčí za nepředvídané ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ resp. § 10 citované směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-883 330,00	2 016 178,25	1 132 848,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		25.6.2019	
Supervize	jméno	datum	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	datum	podpis
		10-09-2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
		10-09-2019	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		31-05-2019	

Číslo par

1