

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.			
Investor:	VOŠ a SZeŠ Benešov	Datum: 22. 8. 2019		
Název akce: Modernizace toalet, části 1 S a umístění schodišťových plošin				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	soutěž méně prací, 3x rozpočet víceprací		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 SoD		
<p>Předmět změny: V průběhu realizace došlo ke zjištění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - problematiku napojení kanalizačních rozvodů (stav provozu neschopný) - špatného stavu vnitřních omítek a maleb (nesoudržnost) - podmáčené podlahové konstrukce (absence hydroizolace, vztlínající vlhkost) - na základě stavu st. konstrukcí nucené změny rozvodů ÚT - stavu rozvodů vody - vzhledem k naměřené prostorové vlhkosti nemožnost instalace laminátových WC kabin <p>tato zjištění nebylo možné při přípravě díla předvídat, a proto vzniknou tyto vícepráce zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměnu a opravy stávajících kanalizačních rozvodů - oprava a sanace s následným vyspravením st. omítek a maleb - nové podlahové konstrukce vč. hydroizolačního souvrství a bet. potěru - nová napojení na stávající rozvody ÚT vč. oprav stávajícího - nové provedení rozvodů vody v rekonstruovaných částech objektu - vytvoření zděných konstrukcí a osazení ocelových zárubní (nikoliv dřevěných) <p>V rámci celé stavby dochází k vyčíslení méněprací, které mají návaznost na provedené vícepráce (viz. samostatná příloha č.1).</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Viz výše. Změny v rámci oprav a modernizace částí stávajícího objektu, VOŠ a SZeŠ Benešov, byly nevyhnutelné a jejich provedení je prokazatelné.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
..... David Božovský, jednatel společnosti				
Příloha: 1) Položkový rozpočet 2) Dodatek č. 2 SoD				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.	
Změnový list vystavil:	VOŠ a SZeŠ Benešov	
Datum:	22. 8. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Dodatkem Smlouvy o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz výše.</p>		
Počet připojených listů specifikací:viz.výše	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 204.156,00 Kč bez DPH	204.156,00 Kč bez DPH,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,0 Kč bez DPH	22. 9. 2019	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
VOŠ a SZeŠ Benešov PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka školy	BDS Benešov s.r.o. David Božovský, jednatel společnosti	
Datum: 26. 8. 2019	Datum: 26. 8. 2019	