

## **Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017**

**"Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany,  
rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

### **Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen "zhotovitel"

takto:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ a dále dne 17. 7. 2018 Dohodu o narovnání, dne 6. 8. 2018 dodatek č. 1, dne 24. 10. 2018 dodatek č. 2 a dne 19. 2. 2019 dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí, prodloužení termínu pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby, prodloužení termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů, že v rámci majetkoprávní přípravy bylo nutné provést tyto úpravy a změny v DÚR:
  - a) v k. ú. Novina u Liberce - Xxxx Xxxxxx (parc. č. 203/4 ), kdy pro získání souhlasu se stavbou musel zhotovitel upravit přeložku nadzemního sdělovacího vedení CETIN, jejíž upravená trasa měla vliv na sousední pozemky vlastníků,
  - b) v k.ú. Novina u Liberce - SJM Xxxx Xxxxxx a Xxxx Xxxxxx (parc.č. 398/2), kdy pro získání souhlasu se stavbou musel zhotovitel upravit přeložku nadzemního silového vedení ČEZ, jejíž upravená trasa měla vliv na sousední pozemky vlastníků.
4. Výše uvedené úpravy byly zapracovány do DÚR a dne 27. 6. 2019 byla podána nová žádost o územní řízení již v režimu veřejně prospěšné stavby.
5. Dne 22. 7. 2019 byla zhotoviteli zaslána výzva k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí (přílohy k žádosti), kde stavební úřad požaduje doplnit smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury CETIN a ČEZ a stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel předpokládá, že tyto přílohy by měl zhotovitel zajistit a na stavební úřad doplnit do konce srpna 2019.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 odrážka 4 smlouvy ve znění:

*"obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 783 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 15. 9. 2019"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

***"obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 890 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2019,"***

3. Článek IV. odst. 1 odrážka 5. smlouvy ve znění:

*"předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 829 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 10. 2019, přičemž součástí bude zpracovaný rozpočet předmětné stavební akce dle aktuální cenové soustavy do 31. 10. 2019, jednoznačné rozdělení výdajů za jednotlivé stavební objekty dle způsobilosti, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 40 Integrovaného regionálního operačního programu, dostupnými na: [http://irop.mmr.cz/cs/\(vyzvy/Seznam/Vyzva-c-40\\_vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-int\)](http://irop.mmr.cz/cs/(vyzvy/Seznam/Vyzva-c-40_vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-int)),"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***"předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 61 dní od nabytí právní moci stavebního povolení, přičemž součástí bude zpracovaný rozpočet předmětné stavební akce dle aktuální cenové soustavy, jednoznačné rozdělení výdajů za jednotlivé stavební objekty dle způsobilosti, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 40 Integrovaného regionálního operačního programu, dostupnými na: <https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-40-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-int>,"***

4. Článek IV. odst. 1 odrážka 6. smlouvy ve znění:

*"obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 890 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2019, přičemž kompletní žádost o stavební povolení potvrzenou stavebním úřadem včetně všech příloh bude předána v termínu do 25. 11. 2019,"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***"obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 121 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí, přičemž kompletní žádost o stavební povolení potvrzenou stavebním úřadem včetně všech příloh bude předána v termínu do 17. 1. 2020,"***



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1624/19/RK ze dne 3. 9. 2019.

V Liberci dne 17. 9. 2019

V Hradci Králové dne 6. 9. 2019

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmana

.....  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4	
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum:	21. 8. 2019
Název akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice			
Způsob odeslání / předání datum: 21. 8. 2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění	
<b>Původní řešení dle smlouvy o dílo:</b>			
<p>Dle Dohody o narovnání uzavřené dne 17. 7. 2018 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/711/2017 uzavřené dne 24. 7. 2017 a dodatku č. 1, 2 a 3 ze dne 6. 8. 2018, 24. 10. 2018 a 19. 2. 2019 je aktuální termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) nejpozději do 783 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 15. 9. 2019, termín pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 829 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 10. 2019 a termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti nejpozději do 890 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2019.</p>			
<b>Předmět změny:</b>			
<u>Termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí</u>			
Původní termín: do 15. 9. 2019, tj. 783 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy			
Nový termín: do 31. 12. 2019, tj. 890 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.			
<u>Termín pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby</u>			
Původní termín: do 31. 10. 2019, tj. 829 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy			
Nový termín: do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (jednostupňová projektová dokumentace musí zohlednit případné požadavky vzešlé ze stavebního řízení).			
<u>Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti</u>			
Původní termín: do 31. 12. 2019, tj. 890 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy			
Nový termín: do 121 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí (v předpokládané lhůtě správních orgánů, tj. 90 dnů + 16 dnů + 15 dnů).			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna se týká posunu termínu pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí, pro předání finální jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.			
Důvodem pro posun termínů jsou úpravy a změny v dokumentaci pro územní rozhodnutí, které bylo nutné provést s ohledem na požadavky dotčených vlastníků.			

## Zdůvodnění:

V rámci majetkoprávní přípravy bylo nutné provést tyto úpravy a změny v dokumentaci pro územní rozhodnutí:

1) v k. ú. Novina u Liberce - [REDACTED] (parc. č. 203/4)

Pro získání souhlasu se stavbou musel zhotovitel upravit přeložku nadzemního sdělovacího vedení CETIN, jejíž upravená trasa měla vliv na sousední pozemky vlastníků: SJM [REDACTED] a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], obec Kryštofovo Údolí.

Aktuální stav: [REDACTED], SJM [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], obec Kryštofovo Údolí - vše podepsáno, [REDACTED] - ústně přislíben podpis.

2) v k.ú. Novina u Liberce - SJM [REDACTED] a [REDACTED] (parc. č. 398/2)

Pro získání souhlasu se stavbou musel zhotovitel upravit přeložku nadzemního silového vedení ČEZ, jejíž upravená trasa měla vliv na sousední pozemky vlastníků: [REDACTED], obec Kryštofovo Údolí.

Aktuální stav: SJM [REDACTED], [REDACTED] - vše podepsáno.

Výše uvedené úpravy byly zapracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí a dne 27. 6. 2019 byla podána nová žádost o územní řízení již v režimu veřejně prospěšné stavby.

Dne 22. 7. 2019 byla zhotoviteli zaslána výzva k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí, kde stavební úřad požaduje doplnit následující:

- Smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury CETIN, ČEZ:
  - CETIN - plánovací smlouva pro úpravu sdělovacího vedení, které v rámci dokumentace k územnímu rozhodnutí řeší SO 421 „Úpravy sdělovacích sítí CETIN“. Dne 25. 7. 2019 zaslal CETIN tuto plánovací smlouvu na investora. V současnosti je smlouva v administraci na KSS LK - podpis smlouvy.
  - ČEZ - smlouva o přeložce, kterou v rámci DÚR řeší SO 430 Úpravy silového vedení. Dne 28. 6. 2019 poslal ČEZ smlouvu na Liberecký kraj k podpisu. V současnosti je smlouva v administraci na KSS LK - podpis smlouvy.
- Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy - Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (doposud chybí doplnit: 1) vynětí ze ZPF, 2) souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona, 3) souhlasné stanovisko dle § 14 lesního zákona). Tyto přílohy by měl zhotovitel zajistit a na stavební úřad doplnit do konce srpna 2019.

Po doplnění výše uvedených příloh by měl stavební úřad vydat územní rozhodnutí v právní moci ve lhůtách správních orgánu (předpoklad cca do 4 měsíců, tj. 90 + 15 + 16 dnů).

Stanovení nových termínů zohledňuje časově komplikované jednání s dotčenými vlastníky, jejichž požadavky měly dopad jak na technické řešení v dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak i na časový průběh vlastního územního řízení.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 4</i>
Zhotovitel:	<i>Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.</i>	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Miloš Burianec</i>	
Datum:	<i>21. 8. 2019</i>	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Termíny pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a dále obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Důvodem pro posun termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí jsou úpravy a změny v dokumentaci k územnímu rozhodnutí, které bylo nutné provést v rámci majetkoprávní přípravy, a to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>v k. ú. Novina u Liberce - [redacted] (parc. č. 203/4), kdy pro získání souhlasu se stavbou musel zhotovitel upravit přeložku nadzemního sdělovacího vedení CETIN, jejíž upravená trasa měla vliv na sousední pozemky vlastníků,</i></li> <li>2) <i>v k. ú. Novina u Liberce - SJM [redacted] (parc. č. 398/2), kdy pro získání souhlasu se stavbou musel zhotovitel upravit přeložku nadzemního silového vedení ČEZ, jejíž upravená trasa měla vliv na sousední pozemky vlastníků.</i></li> </ol> <p>Výše uvedené úpravy byly zapracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí a dne 27. 6. 2019 byla podána nová žádost o územní řízení již v režimu veřejně prospěšné stavby.</p> <p>Dne 22. 7. 2019 byla zhotoviteli zaslána výzva k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí (přílohy k žádosti), kde stavební úřad požaduje doplnit smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury CETIN a ČEZ a stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel předpokládá, že tyto přílohy by měl zajistit a na stavební úřad doplnit do konce srpna 2019.</p> <p>Stanovení nového termínu pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí, tj. 31. 12. 2019, vychází z předpokladu, že chybějící smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy se podaří zajistit do 31. 8. 2019. V tomto termínu pak bude pokračovat územní řízení a územní rozhodnutí by mělo nabýt právní moci do 31. 12. 2019. Následně se od tohoto termínu odvíjí předpokládaný termín pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby do 30. 6. 2020 a předpokládaný termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti do 30. 4. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	

Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>0,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>0,- Kč</b>	<p style="text-align: center;">Nově sjednaný termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí: <b>31. 12. 2019</b></p> <p style="text-align: center;">Nově sjednaný termín pro předání finální verze jednostupňové PDPS <b>60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení</b></p> <p style="text-align: center;">Nově sjednaný termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti <b>121 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí</b></p>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: 21. 8. 2019

Ověřil:

Schválil: