

# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

## „Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
Zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: eSve Stav s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze; spisová značka C 215198

se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1  
adresa pro doručování: K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň - Černice  
IČO: 26404826  
DIČ: CZ 26404826  
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň, č. účtu 229103817/0300  
zastoupený: Petrem Sýkorou, jednatelem

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### Preambule

Vzhledem k mělkým základům stěn a sloupů není možné provést výkop pro výtahovou prohlubeň dle původní projektové dokumentace. Je nutné tyto základy staticky zajistit, aby nedošlo k poklesu pilířů zrcadla, do kterého má být vybudován výtah. Ze statického hlediska není možné ocelovou konstrukci (dále jen OK) výtahu zasekat do nosných sloupů schodiště. Proto bylo nutné změnit tvar a velikost kabiny výtahu tak, aby OK mohla být ukotvena k těmto sloupům. Původní velikost kabiny 1,1 x 1,4 m, nyní 0,9 x 1,7 m s tím, že plocha kabiny zůstává téměř stejná.

Jelikož OK výtahu nemůže být ukotvena do stropu ve 4. NP (dřevěný strop), musí být sloupy dozděny pod úroveň stropu, přičemž bude do sloupů zabudován ocelový rám a ocelová rozpěra. OK výtahu bude vyvedena až nad podlahu půdy, kde bude svázána.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění a cena.

### III.

#### Doba plnění a dodací podmínky

**Původní znění odstavce 2. tohoto článku dle dodatku č. 1 ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Termín zahájení stavebních prací:** 01.07.2019.
- **Termín dokončení stavebních prací:** nejpozději do 30.9.2019
- **Lhůta pro předání a převzetí díla a odstranění staveniště:** do 5 pracovních dnů od termínu dokončení stavebních prací
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Termín zahájení stavebních prací:** 01.07.2019.
- **Termín dokončení stavebních prací:** nejpozději do 18.10.2019
- **Lhůta pro předání a převzetí díla a odstranění staveniště:** do 5 pracovních dnů od termínu dokončení stavebních prací
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

**IV.  
Cena**

**Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně všech přírůžek, ve výši:

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH	-	2 406 689,28 Kč
DPH	-	505 404,75 Kč
Cena v Kč včetně DPH	-	2 912 094,03 Kč

Cena za dodávku a provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně všech přírůžek, ve výši:

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH	-	2 513 391,44 Kč
DPH	-	527 812,20 Kč
Cena v Kč včetně DPH	-	3 041 203,64 Kč

Cena za dodávku a provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Plzni dne 16. 09. 2019

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele  
**Petr Sýkora, jednatel**

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**