

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0006/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTRICE, MOST EV. Č. 05730-3

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Sídlo: U Studia 33, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27764613
DIČ: CZ 27764613
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0006/19 ze dne 29. 1. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změny termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel zpracoval návrh PD ve stupni DUSP, který byl projednán na dvou výrobních výborech. Následně obec Valašská Bystřice předložila požadavek na rozšíření mostu z důvodu umístění chodníku. Rozšířením mostu došlo ke kolizi se stávající kanalizací, kterou je nutné přeložit na samostatnou technologickou lávku.

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termíny dílčích částí Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději: **30. 11. 2019**

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **30. 10. 2020**
- 4.4 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (RDS) a kontrolní rozpočet (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 1 (jednoho) měsíce ode dne nabytí právní moci společného povolení.**
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději: **30. 10. 2020**
2. **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.5 – 4.7**
Dosavadní odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají na odstavce 4.6 – 4.8

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29. 8. 2019

V Brně dne 29. 8. 2019

.....

.....