



DODATEK Č. 4
ev. č. OISM/2019/347
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy OISM/2018/186
Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ludmilou Vocelkovou, starostkou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

IČ 49900854 DIČ CZ 49900854

zapsána v obchodním rejstříku vedeném **u Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl **C**, ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu **19-2085700207/0100**

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku smlouvy č.4

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1-18/2019:

- ZL-001/2019 Zakrytí instalačních rozvodů u tělocvičny SDK předstěnou
- ZL-002/2019 Regulace topení - prostorová čidla
- ZL-003/2019 Nosná konstrukce svítidel tělocvičny
- ZL-004/2019 Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek
- ZL-005/2019 SDK kastlíky a záklopy - rozvody UT ve třídách
- ZL-006/2019 Zazdívky stupaček na sociálkách
- ZL-007/2019 SDK stropy - technologie VZT + kastlíky
- ZL-008/2019 Návleková izolace kanalizačního potrubí
- ZL-009/2019 Nátěry zábradlí schodišťového + madlo
- ZL-010/2019 Opravy omítek soklová část
- ZL-011/2019 Přebetonování inst. šachet
- ZL-012/2019 Zazdívky stupaček ve třídách
- ZL-013/2019 Čištění kanalizace ležaté
- ZL-014/2019 Opravy dlažby na chodbách, poklopy
- ZL-015/2019 Výměna podlah na podestách - mazaniny
- ZL-016/2019 Záměna skříně RACK 1/1+1
- ZL-017/2019 Dílna - dělicí konstrukce demontáž + montáž sdk
- ZL-018/2019 Oprava keramické dlažby chodba 1.NP pavilon 2

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH : 27.334.649,48 Kč

I.etapa

Změnový list č. 1/2018 dodatečné práce bez DPH:	504.384,64 Kč
Změnový list č. 2/2018 dodatečné práce bez DPH:	57.158,79 Kč
Změnový list č. 3/2018 dodatečné práce bez DPH:	29.273,71 Kč
Změnový list č. 4/2018 dodatečné práce bez DPH:	83.367,55 Kč
Změnový list č. 5/2018 dodatečné práce bez DPH	87 674,19 Kč
Změnový list č. 6/2018 dodatečné práce bez DPH	-265 452,89 Kč
Změnový list č. 7/2018 dodatečné práce bez DPH	89 277,00 Kč
Změnový list č. 8/2018 dodatečné práce bez DPH	96 305,64 Kč
Změnový list č. 9/2018 dodatečné práce bez DPH	9 035,88 Kč
Změnový list č. 10/2018 dodatečné práce bez DPH	- 179 600,12 Kč
Změnový list č. 11/2018 dodatečné práce bez DPH	32 155,97 Kč
Změnový list č. 12/2018 dodatečné práce bez DPH	30 310,24 Kč
Změnový list č. 13/2018 dodatečné práce bez DPH	217 883,06 Kč
Změnový list č. 14/2018 dodatečné práce bez DPH	58 367,88 Kč
Změnový list č. 15/2018 dodatečné práce bez DPH	2 308,71 Kč
Změnový list č. 16/2018 dodatečné práce bez DPH	8 693,99 Kč
Změnový list č. 17/2018 dodatečné práce bez DPH	5 533,93 Kč
Změnový list č. 18/2018 dodatečné práce bez DPH	39 573,07 Kč
Změnový list č. 19/2018 dodatečné práce bez DPH	25 079,85 Kč

II.etapa

Změnový list č. 1/2019 dodatečné práce bez DPH:	17.751,57 Kč
Změnový list č. 2/2019 dodatečné práce bez DPH:	166.769,53 Kč
Změnový list č. 3/2019 dodatečné práce bez DPH:	42.866,97 Kč
Změnový list č. 4/2019 dodatečné práce bez DPH:	548.103,34 Kč
Změnový list č. 5/2019 dodatečné práce bez DPH	44.873,22 Kč
Změnový list č. 6/2019 dodatečné práce bez DPH	25.079,85 Kč
Změnový list č. 7/2019 dodatečné práce bez DPH	35.127,57 Kč
Změnový list č. 8/2019 dodatečné práce bez DPH	13.452,48 Kč
Změnový list č. 9/2019 dodatečné práce bez DPH	29.416,61 Kč
Změnový list č. 10/2019 dodatečné práce bez DPH	217.883,06 Kč
Změnový list č. 11/2019 dodatečné práce bez DPH	2.308,71 Kč
Změnový list č. 12/2019 dodatečné práce bez DPH	20.591,83 Kč
Změnový list č. 13/2019 dodatečné práce bez DPH	3.128,00 Kč
Změnový list č. 14/2019 dodatečné práce bez DPH	13.319,94 Kč
Změnový list č. 15/2019 dodatečné práce bez DPH	22.601,43 Kč
Změnový list č. 16/2019 dodatečné práce bez DPH	0,00 Kč
Změnový list č. 17/2019 dodatečné práce bez DPH	26.170,66 Kč
Změnový list č. 18/2019 dodatečné práce bez DPH	5.092,68 Kč

Cena celkem bez DPH **29.500.518,02 Kč**
DPH 6.195.108,78 Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1-4 včetně DPH:

35.695.626,80 Kč

2.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn uvedených v dodatcích č.1, č.2 a č.3 tímto dodatkem č.4 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č.4 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Změnový list č.1/2019– cenová část |
| Příloha č. 2 | Změnový list č.2/2019– cenová část |
| Příloha č. 3 | Změnový list č.3/2019– cenová část |
| Příloha č. 4 | Změnový list č.4/2019– cenová část |
| Příloha č. 5 | Změnový list č.5/2019– cenová část |
| Příloha č. 6 | Změnový list č.6/2019– cenová část |
| Příloha č. 7 | Změnový list č.7/2019– cenová část |
| Příloha č. 8 | Změnový list č.8/2019– cenová část |
| Příloha č. 9 | Změnový list č.9/2019– cenová část |
| Příloha č. 10 | Změnový list č.10/2019– cenová část |
| Příloha č. 11 | Změnový list č.11/2019– cenová část |
| Příloha č. 12 | Změnový list č.12/2019– cenová část |
| Příloha č. 13 | Změnový list č.13/2019– cenová část |
| Příloha č. 14 | Změnový list č.14/2019– cenová část |
| Příloha č. 15 | Změnový list č.15/2019– cenová část |
| Příloha č. 16 | Změnový list č.16/2019– cenová část |
| Příloha č. 17 | Změnový list č.17/2019– cenová část |
| Příloha č. 18 | Změnový list č.18/2019– cenová část |


3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 20. jednání usnesením č. RM/759/20/2019

V Nejdku dne 24.8.2019

V Nejdek dne 20.8.19

V.2. JLV

za objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města



INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VĚŠKMAŇ 74

za dodavatele
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný
Daniel Opatrný, jednatel společnosti

KAPITULACE STAVBY

číslo: 2019-E02-1
stavba: Změnové listy ZŠ Karlovarská Nejdek - 2.etapa

KSO:
Místo: Nejdek

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Hofman - 774 712 053

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 234 537,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 234 537,45
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 234 537,45	259 252,86
		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 493 790,31
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-E02-1

Stavba: Změnové listy ZŠ Karlovarská Nejdek - 2.etapa

Místo: Nejdek

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712
053

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 234 537,45	1 493 790,31
ZL-001	Zakrytí instalačních rozvodů u tělocvičny SDK předstěnou	17 751,57	21 479,40
ZL-002	Regulace topení - prostorová čidla	166 769,53	201 791,13
ZL-003	Nosná konstrukce svítidel tělocvičny	42 866,97	51 869,03
ZL-004	Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek	548 103,34	663 205,04
ZL-005	SDK kastlíky a záklopy - rozvody UT ve třídách	44 873,22	54 296,60
ZL-006	Zazdivky stupaček na sociálkách	25 079,85	30 346,62
ZL-007	SDK stropy - technologie VZT + kastlíky	35 127,57	42 504,36
ZL-008	Návleková izolace kanalizačního potrubí	13 452,48	16 277,50
ZL-009	Nátěry zábradlí schodišťového + madlo	29 416,61	35 594,10
ZL-010	Opravy omítek soklová část	217 883,06	263 638,50
ZL-011	Přebetonování inst. šachet	2 308,71	2 793,54
ZL-012	Zazdivky stupaček ve třídách	20 591,83	24 916,11
ZL-013	Čištění kanalizace ležaté	3 128,00	3 784,88
ZL-014	Opravy dlažby na chodbách, poklopy	13 319,94	16 117,13
ZL-015	Výměna podlah na podestách - mazaniny	22 601,43	27 347,73
ZL-016	Záměna skříně RACK 1/1+1	0,00	0,00
ZL-017	Dílna - dělicí konstrukce demontáž + montáž sdk	26 170,66	31 666,50
ZL-018	Oprava keramické dlažby chodba 1.NP pavilon 2	5 092,68	6 162,14
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 234 537,45	1 493 790,31

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	Půdorys 1.NP SO 04		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zakrytí instalačních rozvodů u tělocvičny SDK				
Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prací požaduje provést zakrytí kanalizačního potrubí a rozvodů vody tras na chodbě objektu SO04 v prostoru učebny domácích prací - kuchyňky do před stěny ze SDK v rozsahu dle přiložené dokumentace.				
Počet připojených listů specifikací:				3
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Položkový rozpočet • Půdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zakrytí instalačních rozvodů u tělocvičny SDK</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prací požaduje provést zakrytí kanalizačního potrubí a rozvodů vody tras na chodbě objektu SO04 v prostoru učebny domácích prací - kuchyňky do před stěny ze SDK v rozsahu dle přiložené dokumentace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	17.751,57,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17.751,57,- Kč	NE	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 002		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 02 1.NP, 2.NP, 3. NP SO 03 1.NP, 2.NP, 3.NP SO 04 1.NP		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Regulace topení – prostorová čidla				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zkušenosti z průběhu topné sezony 2018 - 2029 a doporučení dodavatele technologie měření a regulace ÚT budou doplněna čidla snímání prostorové teploty v jednotlivých obytných místnostech. Navrženou změnou bude umožněna regulace teploty prostoru jednotlivých místností dle požadavku provozovatele.				
Počet připojených listů specifikací:				9
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Výkresová dokumentace 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň /	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Regulace topení – prostorová čidla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě zkušenosti z průběhu topné sezony 2018 - 2029 a doporučení dodavatele technologie měření a regulace ÚT budou doplněna čidla snímání prostorové teploty v jednotlivých obytných místnostech. Navrženou změnou bude umožněna regulace teploty prostoru jednotlivých místností dle požadavku provozovatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
		7
Cena méněprací bez DPH :	0 Kč	Cena víceprací bez DPH :
		166.769,53,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	166.769,53,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Beze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 003	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele	
	na výkresy:	SO 04 půdorys 1.NP	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nosná konstrukce svítidel tělocvičny			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě místního šetření zohledněn požadavek provozovatele na umístění svítidel do prostoru mezi vazníky nosné konstrukce střechy z bezpečnostních důvodů a zároveň doplnění svítidel v ploše. ZL řeší doplnění nosné konstrukce pro svítidla mezi vazníky.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 003
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nosná konstrukce svítidel tělocvičny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě místního šetření zohledněn požadavek provozovatele na umístění svítidel do prostoru mezi vazníky nosné konstrukce střechy z bezpečnostních důvodů a zároveň doplnění svítidel v ploše. ZL řeší doplnění nosné konstrukce pro svítidla mezi vazníky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	42.866,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42.866,97,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 004		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 03 Púdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek				
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění elektromontážních a instalatérských prací dochází k poškození omítek stěn v rozsahu, při kterém je provádění lokálních oprav nevhodné. Provozovatel v rámci prováděných prací požaduje provést opravu nátěrů omítek stěn soklové části v celém rozsahu objektu SO 03.				
Počet připojených listů specifikací:				5
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Položkový rozpočet • Púdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 004
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění elektromontážních a instalatérských prací dochází k poškození omítek stěn v rozsahu, při kterém je provádění lokálních oprav nevhodné. Provozovatel v rámci prováděných prací požaduje provést opravu nátěrů omítek stěn soklové části v celém rozsahu objektu SO 03.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
		3
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		548.103,34,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	548.103,34,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Beze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 005	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele	
	na výkresy:	SO 03 Půdorys 1.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SDK kastlíky a záklopy – rozvody UT ve třídách 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny: Rozvody potrubí ÚT ve třídách pod stropem 1.NP působí nevzhledně a neprakticky. Objednatel požaduje zakrytí rozvodů SDK konstrukcí.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 005
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK kastlíky a záklopy – rozvody ÚT ve třídách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny Rozvody potrubí ÚT ve třídách pod stropem 1.NP působí nevzhledně a neprakticky. Objednatel požaduje zakrytí rozvodů SDK konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	44.873,22,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
44.873,22,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 006	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Technologický postup	
	na výkresy:	SO 03 Púdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zazdívky stupaček na sociálkách			
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montážních prací v prostorech sociálních zařízení bylo nutno pro demontáž a následnou montáž rozvodů ZTI provést vybourání stěny instalační šachty a její následné zazdění včetně opravy omítek. Tyto práce nebyli součástí cenové nabídky.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
Položkový rozpočet			
Púdorysné schéma			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 006
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zazdívky stupaček na sociálkách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montážních prací v prostorech sociálních zařízení bylo nutno pro demontáž a následnou montáž rozvodů ZTI provést vybourání stěny instalační šachty a její následné zazdění včetně opravy omítek. Tyto práce nebyli součástí cenové nabídky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	25.079,85,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.079,85,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 007	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele	
	na výkresy:	SO 03 půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet, smluvní rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SDK stropy - technologie VZT + kastlíky			
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení montážních prací VZT a ZTI v prostorech sociálních zařízení a chodeb zůstávají v prostoru sociálních zařízení nezakryté rozvody, které je nutno zakrýt konstrukcí SDK. Tyto práce nebyly součástí cenové nabídky.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schema 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 007
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK stropy - technologie VZT + kastlíky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení montážních prací VZT a ZTI v prostorech sociálních zařízení a chodeb zůstávají v prostoru sociálních zařízení nezakryté rozvody, které je nutno zakrýt konstrukcí SDK. Tyto práce nebyli součástí cenové nabídky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	35.127,57,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35.127,57,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 008		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek projektu		
	na výkresy:	SO 03 Schéma kanalizace		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Návleková izolace kanalizačního potrubí				
Popis a zdůvodnění změny: V souladu s technickou zprávou a na základě požadavku objednatele byla provedena návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách. Tato nebyla součástí nabídkového rozpočtu.				
Počet připojených listů specifikací:				3
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Potrubní schema 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 008
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Návleková izolace kanalizačního potrubí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V souladu s technickou zprávou a na základě požadavku objednatele byla provedena návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách. Tato nebyla součástí nabídkového rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
		1
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		13.452,48,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	13.452,48,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Beze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 009		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 03 Půdorysné schéma		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nátěry zábradlí schodišťového + madlo				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátěry konstrukce schodišťového zábradlí v objektu SO 03 včetně jeho repase a výměny dřevěného schodišťového madla.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 009
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěry zábradlí schodišťového + madlo</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátěry konstrukce schodišťového zábradlí v objektu SO 03 včetně jeho repase a výměny dřevěného schodišťového madla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	29.416,61,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.416,61,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 010		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava omítek soklová část				
Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prováděných prací požaduje provést opravu omítek stěn soklové části v celém objektu SO 02. Původní omítky jsou nesoudržné a před prováděním maleb a nátěrů je potřeba provést jejich zpevnění.				
Počet připojených listů specifikací:		5		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Položkový rozpočet • Půdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 010
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava omítek soklová část</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Provozovatel v rámci prováděných prací požaduje provést opravu omítek stěn soklové části v celém objektu SO 02. Původní omítky jsou nesoudržné a před prováděním maleb a nátěrů je potřeba provést jejich zpevnění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	3	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	217.883,06,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
217.883,06,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 011	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek projektu	
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přebetonování instalačních šachet			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedeno pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách z důvodu zamezení šíření požáru instalačními šachtami.			
Počet připojených listů specifikací:		5	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 011
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přebetonování instalačních šachet</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedeno pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách z důvodu zamezení šíření požáru instalačními šachtami.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
		3
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		2.308,71,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	2.308,71,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Beze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 012	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek projektu	
	na výkresy:	SO 03 Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zazdívky stupaček ve třídách			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací je třeba provést zazdívku stávajících instalačních šachet po provedené demontáži a montáži rozvodů. Instalační šachty původně zakryty dřevovláknitou deskou, která byla demontována.			
Počet připojených listů specifikací:		5	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
<ul style="list-style-type: none"> • Položkový rozpočet • Půdorysné schéma 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 012
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zazdívky stupaček ve třídách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací je třeba provést zazdívkou stávajících instalačních šachet po provedené demontáži a montáži rozvodů. Instalační šachty původně zakryty dřevovláknitou deskou, která byla demontována.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	3	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	20.591,83,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.591,83,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 013		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 03 – schéma kanalizace		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Čištění kanalizace ležaté				
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montážních prací kanalizace zhotovitel upozornil na historické znečištění a zanesení ležaté kanalizace pod úroveň podlahy 1.NP. Kanalizace byla po dohodě s objednatelem vyčištěna.				
Počet připojených listů specifikací:				3
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Schéma kanalizace 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 013
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Čištění kanalizace ležaté</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montážních prací kanalizace zhotovitel upozornil na historické znečištění a zanesení ležaté kanalizace pod úroveň podlahy 1.NP. Kanalizace byla po dohodě s objednatelem vyčištěna.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
		1
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		3.128,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	3.128,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Béze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 014		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 03 – půdorys 1.NP		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Opravy dlažby na chodbách, poklapy				
Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných stavebních prací zhotovitel provede demontáž původních poklopů topných kanálů a jejich následné pře betonování a doplnění keramické dlažby.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Intermont, Opatrný, s.r.o.				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Položkový rozpočet • Půdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 014
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň /	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Opravy dlažby na chodbách, poklapy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných stavebních prací zhotovitel provede demontáž původních poklopů topných kanálů a jejich následné pře betonování a doplnění keramické dlažby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	13.319,94,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.319,94,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 015		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 03 – půdorys 1.NP, 2.NP		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna podlah na podestách - mazaniny				
Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací objednatel požádal o odstranění konstrukce podlahy na schodišťových podestách a provést betonovou mazaninu jako přípravu pro montáž podlahové krytiny PVC.				
Počet připojených listů specifikací:		4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 015
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň ;	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna podlah na podestách - mazaniny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací objednatel požádal o odstranění konstrukce podlahy na schodišťových podestách a provést betonovou mazaninu jako přípravu pro montáž podlahové krytiny PVC.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
2	2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	22.601,43,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22.601,43,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 016	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Záměna skříně RACK 1/1+1			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele provedena záměna stojanového rozvaděče RACK za dva menší tak, aby se optimalizovalo umístění prvků výpočetní a sdělovací techniky v pavilonu 1 a 2.			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha : Nabídkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 016
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna skříně RACK 1/1+1</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele provedena záměna stojanového rozvaděče RACK za dva menší tak, aby se optimalizovalo umístění prvků výpočetní a sdělovací techniky v pavilonu 1 a 2.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
0	0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 017		
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň			
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019		
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019				
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele		
	na výkresy:	SO 04 Půdorys 1.NP		
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dílna – dělicí konstrukce demontáž + montáž SDK				
Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací objednatel požaduje odstranit stávající dělicí konstrukce v prostorech dílen pavilonu tělocvičny a následně provést novou dělicí SDK konstrukci v místě původní drátěné.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 017
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň /	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	01.08.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dílna – dělicí konstrukce demontáž + montáž SDK</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací objednatel požaduje odstranit stávající dělicí konstrukce v prostorech dílen pavilonu tělocvičny a následně provést novou dělicí SDK konstrukci v místě původní drátěné.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
		1
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		26.170,66,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	26.170,66,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Beze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 018	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň		
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 26.07.2019	
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 01.08.2019			
Odkazy	na specifikaci:	Požadavek objednatele – navýšení objemu prací	
	na výkresy:	SO 03 Půdorys 1.NP	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oprava keramické dlažby chodba 1. NP pavilon 2			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných stavebních prací zhotovitel provede opravu a doplnění keramické dlažby v prostoru chodby 1.NP. Dlažby chyběla nebo byla poškozena před zahájením prací.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
<ul style="list-style-type: none"> • Nabídkový rozpočet • Půdorysné schéma 			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 018

Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš
Datum:	01.08.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava keramické dlažby chodba 1. NP pavilon 2

Popis a zdůvodnění změny: V rámci prováděných stavebních prací zhotovitel provede opravu a doplnění keramické dlažby v prostoru chodby 1.NP. Dlažby chyběla nebo byla poškozena před zahájením prací.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 5.092,68,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 5.092,68,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: