

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby**  
číslo smlouvy Objednatele: E 618 -S- 13438/2016/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-16-HD-007  
ISPROFIN: 542 352 0015, uzavřené dne 22. 12. 2016

**„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) -  
Ústí nad Labem Střekov (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E 618 – S – 13438/2016/Pos**

ISPROFOND: **327 321 4901/ 542 352 0015**

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-16-HD-007**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby je nutný posun termínu 7. dílčího plnění: Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby

V rámci projednání projektové dokumentace pro územní řízení byly překročeny standardní lhůty pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů. U Agentury ochrany přírody a krajiny ČR(AOPK) byla žádost podána dne 20.12.2018. Dne 21.1.2019 bylo zahájeno územní řízení, které Stavební úřad MÚ Litoměřice přerušil 12.2.2019 s výzvou o doplnění závazného stanoviska AOPK. Závazné stanovisko AOPK bylo vydáno až 21. 5. 2019 a územní řízení bylo obnoveno 17.6. 2019.

Na základě výše uvedeného, je nutné provést termínový posun o dva měsíce.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v preambuli tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na změně a doplnění této Smlouvy takto:

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 5 ruší Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 4 a nahrazují ji novým zněním platným k účinnosti Dodatku č. 5, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 5 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2).
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. Obj.: E618-S-13438/2016/POS, č. sml. Zhot.: 1-01-16-HDD-007 nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti v původním znění.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je jeho **příloha – Aktualizovaný Harmonogram plnění** (nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20-08-2019  
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 22-08-2019  
Zhotovitel:

---

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

---

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 4 se zrušuje

<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění</b> (návaznost na předchozí termín)	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení</b> <b>Dílčí etapy</b> (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	4 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodující SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad.
2. Dílčí etapa	9 měsíců po podpisu SOD dne 22. 09. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	13 měsíců po podpisu SOD dne 22. 01. 2018	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	15 měsíců po podpisu SOD dne 22. 03. 2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	24 měsíců po podpisu SOD dne 22. 12. 2018	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	25 měsíců po podpisu SOD dne 22. 01. 2019	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	32 měsíců po podpisu SOD dne 22. 08. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	1 měsíc po informaci o schválení ASP	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
9. Dílčí etapa	2 měsíce po informaci o schválení ASP	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
10. Dílčí etapa	3 měsíce po informaci o schválení ASP	Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla

			bez DPH)
<b>Ukončení díla</b>	<b>4 měsíce po informaci o schválení ASP, nejdříve 6 měsíců po podání úplné žádosti o ÚR</b>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	<b>Předávací protokol pro část díla</b> ( <span style="background-color: black; color: black;">████████</span> celkové ceny díla bez DPH)

Příloha č. 5

Aktualizovaný Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění</b> (ná vaznost na předchozí termín)	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení</b> <b>Dílčí etapy</b> (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	4 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodující SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad.
2. Dílčí etapa	9 měsíců po podpisu SOD dne 22. 09. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	13 měsíců po podpisu SOD dne 22. 01. 2018	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	15 měsíců po podpisu SOD dne 22. 03. 2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	24 měsíců po podpisu SOD dne 22. 12. 2018	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	25 měsíců po podpisu SOD dne 22. 01. 2019	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	34 měsíců po podpisu SOD dne 22. 10. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	1 měsíc po informaci o schválení ASP	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
9. Dílčí etapa	2 měsíce po informaci o schválení ASP	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla bez DPH)
10. Dílčí etapa	3 měsíce po informaci o schválení ASP	Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (██████ celkové ceny díla



			bez DPH)
<b>Ukončení díla</b>	<b>4 měsíce po informaci o schválení ASP, nejdříve 6 měsíců po podání úplné žádosti o ÚR</b>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	<b>Předávací protokol pro část díla</b> ( <span style="background-color: black; color: black;">████████</span> celkové ceny díla bez DPH)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 416143

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 84c320d4-aa4b-4d53-83e5-7e96897e984a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.09.2019 14:49:02



e287ef9b-a3d9-4f16-8eea-3d9ad720c8cd