

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0543/19**

### **„SILNICE III/36740: ŽLUTAVA, ODVODNĚNÍ“** uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

#### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SVS - CORRECT, spol. s r.o.</b>
Adresa:	Bílovice 513, 687 12 Bílovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 29343
IČ:	255 13 141
DIČ:	CZ25513141
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel., e-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0543/19 ze dne 23. 7. 2019 z těchto důvodů:**

Při provádění prací bylo zjištěno, že hornina, ve které je nutno provést nové uliční vpusti s přípojkami do kanalizace není třídy 3, ale jedná se o prostý beton. Proto dochází ke změně třídy horniny při výkopových pracích. Dalším zjištěním, které vyvstalo v průběhu stavebních prací, byla nutnost provedení tří kusů nových uličních vpustí, z důvodu výměny za stávající nevyhovující uliční vpusti.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

<b>Celková cena zakázky bez DPH</b>	<b>274.411,04 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>57.626,32 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>332.037,36 Kč</b>
<b>(slovy třístatřicetdvatisícetřicetsedm korun českých, 36/100)</b>	

## **Článek III. Čas a místo plnění díla**

1. V návaznosti na dodatečné práce se termín splnění díla prodlužuje do 15.10.2019.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 3. 9. 2019

.....

.....