

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“, provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

číslo smlouvy objednatele: D200/20000/00088/14/03

číslo smlouvy zhotovitele: 116 900/14

### I.

#### Smluvní strany



2000066077

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod Těžba a úprava uranu**  
Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupený:** Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z.

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]

**Zhotovitel:** **Energie – stavební a báňská a.s.**  
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol  
zapsaný v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 1399  
IČ: 45146802 DIČ: CZ 45146802, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“ založeného společníky:

1. **Energie - stavební a báňská a. s.**, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
2. **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, registrace v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“

3. **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, registrace v OR u KS v Ústí n/L, oddíl B, vložka 706
4. **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie – stavební a báňská a.s., Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol

## II.

### Účel smlouvy

Ke změnám dochází z těchto důvodů:

1. Dle ZŘ č. 2 byla provedena postupná demontáž těžní věže šachetní budovy do úrovně střechy objektu. Pod úrovní střechy se nacházely pohyblivé části dopravního zařízení. Tyto transportní klece představovaly vysoké riziko pádu při provádění strojní demolice dle PD s následnou možností prolomení uzavíracího ohlubňového povalu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich postupnému vytažení z prostoru objektu a demontáži mimo prostor šachetní budovy. Hmotnost konstrukcí představovala 35 t.
2. Vzhledem k vyššímu podílu ocelové výztuže odstraňovaných panelových ploch u objektu 34a Rudné plato J3, nelze tyto prvky drtit jako prosté betonové konstrukce za pomoci mechanického drtiče. Drcení panelů na požadovanou frakci je nutné provádět za pomoci těžké mechanizace jako demolice ŽB konstrukcí.
3. V průběhu demolice objektu SO 276 Předúprava, byl zjištěn rozdíl konstrukční skladby šesti prstenců nádrží oproti PD. Původně uvažovaná ocelová konstrukce byla vyztužena železobetonovou výplní. Vzhledem k objemu a rozměrům prstence, bylo nutné přikročit k postupnému rozebírání této železobetonové konstrukce.
4. Při provádění sanace horkých skvrn CDS 01 v prostoru PUMS byla zjištěna nadlimitní kontaminace radionuklidy. Pro dosažení cílových parametrů sanace dle „Prováděcího projektu sanačních geologických prací“ byla nutná odtěžba s následnou výměnou zemin nad rámeček PD.
5. Dodatkem č. 3 budou vypořádány výše uvedené změny, které jsou v současné době známy. Při realizaci projektu nedojde k odstranění materiálu skupiny č. IV - ostatní odpad v celkovém množství 7 300 tun. Dále při změně technologického postupu likvidace panelových ploch nebude drceno celkem 10 280,3 tun betonů.

## III.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je změna předmětu díla, spočívající v:
  - a) změně technologie likvidace dopravního zařízení těžní věže;
  - b) změně technologie likvidace panelových ploch „Rudného plata“;
  - c) změně postupu bouracích prací u šesti prstenců nádrží objektu „Předúprava“;
  - d) odtěžení zemin kontaminovaných radionuklidy u horkých skvrn v prostoru PUMS nad rámeček PD pro dosažení cílových parametrů sanace;
  - e) menším rozsahu plnění smlouvy u položek:
    - odstranění materiálu skupiny IV - ostatní odpad;
    - drcení stavební suti panelových ploch z „Rudného plata“.
2. Předmětem dodatku č. 3 je změna článku III. Doba plnění – odstavec 1, článku IV. Cena díla a platební podmínky – odstavců 1 a 6.
3. Znění článku III. Doba plnění - odstavec 1. se upravuje následovně:
  1. Předání díla bude realizováno nejpozději do 31. prosince 2015 kromě postsanačního monitoringu, který bude realizován nejpozději do 31. ledna 2018.
4. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:
  1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:  
Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **496 213 090,34 Kč, z toho:**

- a) **491 783 730,34 Kč** – dle plnění uvedené v čl. II., odst. 1  
b) **4 429 360,- Kč** - postsanační monitoring – viz rozpočet sanačních geologických prací strana 6

Slovy celkem: *čtyřistadevadesátšestmilionůdvěstětřináctisícdevadesát korun a třicetčtyři haléřů českých*

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

5. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 6. se upravuje následovně:

6. Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit pouze 90 % z ceny díla uvedeného v čl. IV. - odst. 1a). Zbývajících 10 % z ceny díla uvedeného v čl. IV. - odst. 1a) bude fakturováno až na základě převzetí díla.

#### IV.

#### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

**Příloha:** změnový příkaz č. 3

Ve Stráži pod Ralskem dne:

*12. 10. 2015*

V Praze dne:



*19. 10. 2015*

Za objednatele:

**DIAMO, státní podnik**  
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Za zhotovitele:

**Energie – stavební a báňská a.s.**  
**správce společnosti**  
**„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“**



*[Handwritten signature]*

*14*

