

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“, provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

číslo smlouvy objednatele: D200/20000/00088/14/04

číslo smlouvy zhotovitele: 116 900/14

I.

Smluvní strany



2000066299

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z.
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[redacted]
[redacted]

Zhotovitel: **Energie – stavební a báňská a.s.**
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
zapsaný v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802 DIČ: CZ 45146802, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[redacted]

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“
založeného společníky:

1. **Energie - stavební a báňská a. s.**, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
2. **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, registrace v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“

3. **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, registrace v OR u KS v Ústí n/L, oddíl B, vložka 706
4. **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie – stavební a báňská a.s., Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol

II.

Účel smlouvy

Ke změnám dochází z těchto důvodů:

1. Dodatkem č. 4 budou vypořádány rozdíly v objemu odstraňovaných materiálů ODM I až ODM IV na základě bilance skutečně zjištěné hmotnosti materiálů a z této bilance vyplývající demoliční práce nad rámec PD.
2. Vzhledem k vyššímu podílu ocelové výztuže odstraňovaných panelových ploch a vnitrozávodních komunikací, nelze tyto prvky drtit jako prosté betonové konstrukce za pomoci mechanického drtiče. Drcení panelů na požadovanou frakci je nutné provádět za pomoci těžké mechanizace jako demolice ŽB konstrukcí.
3. Při provádění sanace objektu SO 34 - Rudné plato, byl zjištěn zvýšený rozsah kontaminace. Pro dosažení cílových parametrů sanace bylo přistoupeno k dodatečné odtěžbě s následnou výměnou zemin v prostoru západního svahu a hrázek č. 1, 2, 3.
4. Při provádění sanace horkých skvrn CDS 01 v prostoru PUMS byl zjištěn zvýšený rozsah kontaminace, která byla odstraněna dle ZŘ č. 3, pro následnou výměnu zemin bylo nutné zajistit materiál nad rámec projektu. V rámci provádění prací na zpětném zásypu odstraňovaných objektů bylo přikročeno k rozšíření rozsahu prací oproti zadávací dokumentaci.
5. Při provádění zemních prací na odstraňovaném objektu SO 276 byly odhaleny pozůstatky konstrukce jeřábové dráhy z dob výstavby objektu SO 276. Vzhledem k poloze do 80 cm pod povrchem musela být tato konstrukce odstraněna nad rámec PD.
6. V průběhu demoličních prací zpevněných ploch a komunikací byla odhalena rozdílná skladba konstrukčních vrstev oproti zadávací dokumentaci.
7. Během demolice objektu SO 274 - Administrativní budova CDS, byl zjištěn rozdíl v konstrukčním systému, který byl uvažován v zadávací dokumentaci. Původně uvažovaná zděná konstrukce objektu byla ve skutečnosti kombinací železobetonového skeletu a zděného opláštění.
8. Při provádění demoličních prací byl odhalen ŽB Kolektor v prostoru SO 288 - PUMS. Objekt nebyl obsažen v zadávací dokumentaci a v rámci sanačních prací bylo přistoupeno k jeho likvidaci vyplněním inertním materiálem v podobě cementopopílkové suspenze, bez nutnosti demolice veřejné komunikace.
9. Při úpravě rozhraní demolované a nedemolované části komunikací a zpevněných povrchů dle ZŘ č. 2, byla tato úprava provedena zařízením asfaltů v celé mocnosti v délce 358 metrů.
10. Dodatkem č. 4 budou vypořádány výše uvedené změny, které jsou podrobně popsány ve změnovém příkazu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna předmětu díla, spočívající v:
 - a) provedení demoličních prací nad rámec PD;
 - b) změně technologie likvidace vnitropodnikových komunikací a panelových ploch;
 - c) změně technologie likvidace objektu SO 274 - Administrativní budova CDS;
 - d) odtěžbě zemin kontaminovaných radionuklidy u SO 34 - Rudné plato nad rámec PD pro dosažení cílových parametrů sanace;
 - e) menším rozsahu plnění smlouvy u položek:
 - odkopávky na SO 34 - Rudné plato;
 - nenaplnění rozpočtu v objemu odstraňovaných materiálů ODM I až ODM IV;
 - odpočtu konstrukčních vrstev komunikací;
2. Předmětem dodatku č. 4 je změna článku IV. Cena díla a platební podmínky – odstavec 1.
3. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **496 677 249,32 Kč, z toho:**

- a) **492 247 889,32 Kč** – dle plnění uvedené v čl. II., odst. 1
- b) **4 429 360,- Kč** - postsanační monitoring – viz rozpočet sanačních geologických prací strana 6

Slovy celkem: *čtyřistadevadesátšestmilionůšestsetsedmdesátsedmtisícdvěstěčtycetdevět korun a třicet dva haléřů českých*

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: změnový příkaz č. 4

Ve Stráži pod Ralskem dne: *27. 11. 2015*

V Praze dne: *27. 11. 2015*

Za objednatele:
DIAMO, státní podnik
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Za zhotovitele:
Energie – stavební a báňská a.s.
správce společnosti
„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“

