

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.3.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci:

„Ulice Orlická – 1. etapa“

Článek 1 Smluvní strany

Město Týn nad Vltavou


se sídlem:	náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČO / DIČ:	00245585 / CZ00245585
zastoupené:	ing. Ivo Machálkem, starostou města
tel. spojení:	385 772 201
bank. spojení:	ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
ID datové schránky:	tn8b4c3

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
koresp. adresa:	STRABAG a.s., Planá 78, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:	608 38 744 / CZ60838744
zastoupená:	Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci Ing. Lukáš Příbyl, ekonomický vedoucí oblasti, na základě plné moci
tel.:	+420 387 004 111
fax:	+420 387 411 578
bank. spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3505231/0100
oprávnění jednat ve věcech technických:	

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany písemně uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Město Týn nad Vltavou“ (dále jen „Dílo“) na akci „**Ulice Orlická – 1. etapa**“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. 2, odst. 3 a čl. 3, odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku 3 - Cena díla:

Původní znění čl. 3, odst. 1. Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka zhotovitele, která je jako změnový list č. 1 - Příloha č. 1 Smlouvy, se ponižuje.
Cena díla dle Dodatku č. 1 ve výši: **-1 276 255,86,- Kč bez DPH.**

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1 je stanovena ve výši **18 986 113,14,- Kč** (slovy: osmnáct milionů devět set osmdesát šest tisíc jedno sto třináct korun českých čtrnáct haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy	20 264 369,00,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	* -1 276 255,86 Kč
CENA DÍLA CELKEM	18 986 113,14,- Kč

Změna článku 2 - Termíny plnění:

Původní znění čl. 2, odst. 3 Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

dokončení díla bude provedeno **nejpozději do 10. září 2019.**

Článek 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku č. 1 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

za Objednatele:
Město Týn nad Vltavou

V Týnu nad Vltavou, dne 27-08-2019

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Č. Budějovicích, dne _____

Příloha č.1 – ZL č.1

Stavba:

SOUPIS ZMĚNOVÉHO LISTU - Ulice Orlická – 1. etapa

Datum vydání

14.08.2019

Zhotovitel:	STRABAG, a.s. Kačírkova 982/1, 158 00 Praha 5
Objednatel:	Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s., divize Č. Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 Č. Budějovice
TDS:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor

	vícepráce	měněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	2 032 458,95	-3 310 714,81	-1 278 255,86

Soupis změnové listu:

1	Úprava výměr pažení	561 854,04	0,00	561 854,04
2	Záměna zámkové dlažby za kamennou	654 352,04	-340 106,86	314 245,18
3	Úprava šachet a odpočet kanalizace žlb. DN 1200 v dl. 69m	180 739,63	-2 354 245,18	-2 173 505,55
4	Výměna vodovodních poklopů za samonivelační poklopy	37 453,40	-24 967,52	12 485,88
5	Záměna vodovodní armatury za Hawle	259 629,41	-107 919,21	151 710,20
6	Nová železobetonová kanalizace DN 300	101 407,51	0,00	101 407,51
7	Odvodňovací žlaby SELF LINE	38 054,29	0,00	38 054,29
8	Oprava stávajícího chodníku	133 200,02	0,00	133 200,02
9	VDZ záměna plastu za barvu	20 749,51	-23 643,26	-2 893,75
10	Úprava šachet ŠP4 a ŠP5	45 019,10	-64 809,54	-19 790,44
11	Odpočet kanalizačních přípojek	0,00	-296 811,99	-296 811,99
12	Odpočet nerealizovaných položek	0,00	-98 211,25	-98 211,25

Zhotovitel:	Razítko:	
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Podpis	
Objednatel:	Razítko:	
Město Týn nad Vltavou náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou	Podpis	
Projektant a AD:	Razítko:	
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Č. Budějovice Zátkovo nábřeží 7 370 21 Č. Budějovice	Podpis	
TDS:	Razítko:	
TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Podpis	

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.