

Číslo dodatku Objednatele: 2 (ke smlouvě č. D1 169/18)

Číslo dodatku Zhotovitele: 2 (ke smlouvě č. 145/2018)

D O D A T E K Č . 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁSLEDNÉ PÉČE O ZELEŇ

uzavřené dne 19. 12. 2018

mezi těmito smluvními stranami:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem

Se sídlem: Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

IČO: 62161521

DIČ: CZ62161521

Kontaktní osoba: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu: xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zastoupený: xxxxx, členem představenstva

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
pod sp. zn. B 2144

Kontaktní osoba: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu xxxxx

xxxxx, č. účtu: xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 19. 12. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o dílo a poskytování služeb následné péče o zeleň“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy, při vytyčení inženýrských sítí, byla zjištěna kolize navržené opěrné zdi a sdělovacích kabelů. Stavba opěrné zdi dle původního návrhu by si vyžádala přeložku dotčených inženýrských sítí. Z toho důvodu bylo navrženo nové řešení opěrné zdi, při kterém nebude třeba provést přeložky inženýrských sítí. Navrženo je částečné ubourání stávající opěrné zdi, do ponechané části bude kotvena nová opěrná zeď s pochozí římsou. Účelem tohoto dodatku je provedení změny závazku ze Smlouvy prostřednictvím nerealizace části původně navržených stavebních prací (méněpráce) a realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce). V důsledku uvedených změn dochází ke snížení celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy o 28 634,07 Kč bez DPH (méněpráce -96 398,30 Kč bez DPH, vícepráce 67 764,23 Kč bez DPH).
3. V průběhu realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že podloží pod pobytovou terasou je neúnosné a značně zvodněné, proto byla navržena změna založení z hlubinného na kombinaci hlubinného a plošného založení. Dále bylo zjištěno, že tok Staré Ponávky vede ve skutečnosti blíže pobytovému schodišti, než bylo předpokládáno v projektu. Při založení podle návrhu v projektové dokumentaci by hrozilo podemílání spodního základového pásu. Proto je navržena jako opevnění základu kamenná rovnanina. Účelem tohoto dodatku je provedení změny závazku ze Smlouvy prostřednictvím nerealizace části původně navržených stavebních prací (méněpráce) a realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce). V důsledku uvedených změn dochází ke změně celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy o 11 957,07 Kč bez DPH (méněpráce -223 790,78 Kč bez DPH, vícepráce 235 747,85 Kč bez DPH).
4. V průběhu realizace díla dle Smlouvy, při odtěžení zeminy pod zpevněnou cementobetonovou komunikací, byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně, kterou tvořila navážka. Je třeba provést sanaci zemní pláně a rovněž upravit konstrukci cesty. Vrchní vrstva bude vyztužena kari sítí, aby po prořezu dilatačních spár nedošlo k pohybu segmentů cesty, okraje cesty budou opatřeny ocelovou obrubou pro větší stabilitu hran cesty. Účelem tohoto dodatku je provedení změny závazku ze Smlouvy prostřednictvím dodatečných stavebních prací. V důsledku uvedených změn dochází ke změně celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy o 296 607,83 Kč bez DPH.
5. V průběhu realizace díla dle Smlouvy byly zjištěny rozpory mezi projektem a skutečností. Při demolici betonové plochy bylo zjištěno větší množství štětovic, které nebyly před jejich obnažením původního terénu patrné. Zároveň je třeba ke kompletnímu dokončení díla navýšit výměru dřevěné mostovky z dubových hranolů. Účelem tohoto dodatku je provedení změny závazku ze Smlouvy prostřednictvím dodatečných stavebních prací. V důsledku uvedených změn dochází ke změně celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy o 197 716,00 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1. písm. a) Smlouvy se za text „(dále jen „Položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy, ve znění změnového listu č. 1, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy)” vkládá text:

„ve znění změnového listu č. 2, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy, opěrná zeď), ve znění změnového listu č. 3, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 05 – Pobytové prvky – pobytová terasa, pobytové schody), ve znění změnového listu č. 4, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy) a ve znění změnového listu č. 5, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změny SO 02 – Demolice a SO 04 – Lávky)”

2. Článek IV. odst. 1. Smlouvy nově zní takto:

„1. Celková cena za Dílo (celkové plnění) dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena bez DPH činí 20 249 907,72 Kč,

sazba DPH činí 21%,

výše DPH činí 4 252 480,62 Kč,

cena vč. DPH činí 24 502 388,34 Kč,

z toho:

A. Dílo bez následné údržby zeleně:

cena bez DPH činí 19 301 441,63 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 4 053 302,74 Kč,

cena vč. DPH činí 23 354 744,37 Kč.

B. Dílo - následná údržba zeleně:

cena bez DPH činí 948 466,09 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 199 177,88 Kč,

cena vč. DPH činí 1 147 643,97 Kč.”

3. V ustanovení čl. XIV odst. 9 označení Přílohy č. 1 nově zní:

„Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, ve znění změnového listu č. 1, vč. položkového rozpočtu změny (který obsahuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy), ve znění změnového listu č. 2, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy, opěrná zeď), ve znění změnového listu č. 3, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 05 – Pobytové prvky – pobytová terasa, pobytové schody), ve znění změnového listu č. 4, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje

změnu SO 03 – Zpevněné plochy) a ve znění změnového listu č. 5, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změny SO 02 – Demolice a SO 04 – Lávky)“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha 1: Změnový list č. 2, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy, opěrná zeď)
 - Příloha 2: Změnový list č. 3, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 05 – Pobytové prvky – pobytová terasa, pobytové schody)
 - Příloha 3: Změnový list č. 4, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy)
 - Příloha 4: Změnový list č. 5, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu změny SO 02 – Demolice a SO 04 – Lávky)

V Brně dne 25.9.2019
Za Objednatele

V Brně dne 23.9.2019
Za Zhotovitele

.....
Ing. Jozef Kasala, ředitel
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková
organizace

.....
xxxxx, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.