



Plánovaný harmonogram postupu prací

Název akce		Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast parovodu JIH, horkovodní propoj PŠ - PSB, Poříčí, Polní												
Rok: 2019 - 2020	Měsíc	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oboustranné podepsané SoD	P													
	S													
Předání staveniště vč. předání stavebního povolení (ohlášení) a povolení k užívání komunikace pro SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07	P													
	S													
Povolení k zvláštnímu užívání komunikací	P													
	S													
Povolení k úpíné nebo částečné uzavírce komunikací	P													
	S													
Povolení k zásahu do zukoných ploch	P													
	S													
Převzetí komunikací	P													
	S													
Goodwické zaměření před zahájením prací	P													
	S													
Výřezání podzemních a nadzemních sítí	P													
	S													
Přípravné práce	P													
	S													
SO 01 - Horkovody - Stavební část	P													
	S													
Zemní a výkopové práce	P													
	S													
SO 01 - Horkovody Technologická část	P													
	S													
Dodávky PI potrubí atd.	P													
	S													
Montáž potrubí, vč. spojek, RTG	P													
	S													
Dokončení montáže, zprovoznění díla	P													
	S													
SO 02 Komunikační rozvody	P													
	S													
Dodávky materiálu	P													
	S													
Montážní práce	P													
	S													
SO 03 Protlak	P													
	S													
Stavební práce	P													
	S													
SO 04 Etážové šachty	P													
	S													
Stavební práce	P													
	S													
SO 05 Stavební jímký	P													
	S													
Stavební práce	P													
	S													
SO 06 Přeložka plynu	P													
	S													
Montážní práce	P													
	S													
SO 07 Úprava stávajících šachet	P													
	S													
Stavební úpravy	P													
	S													
Montážní práce	P													
	S													
Zásyp nových HV rozvodů, hrubé barění úpravy	P													
	S													
Obnova dotčených ploch	P													
	S													
Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací	P													
	S													
Projektová dokumentace skutečného stavu	P													
	S													

P = plánované provedení S = skutečné provedení

Pozn. Termíny jsou platné za podmínky uzavření SoD do konce 09/2019 a předání staveniště vč. stavebního povolení a povolení k užívání ploch do 01.10.2019.