

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4085/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 18 313 208
ISPROFOND/ISPROFIN 3273214993/ 5003540010

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výměna technologie VN trafostanice žst. Karlovy Vary hor. n.“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
b) ve věcech technických: I [REDACTED]
c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1a , PSČ 130 80
IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
b) ve věcech technických [REDACTED]
[REDACTED]
c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **doplnění poddodavatele** – do SOD se doplňuje poddodavatel, spol. STOSMOL, s.r.o., se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 286 95 097, poddodavatel se bude zajišťovat pomocné výkony při zpracování technické části v rozsahu ■■■■■ zakázce;
- 2) **úprava termínu odevzdání dílčích etap Díla** a s tím související úpravě Lhůt k provedení díla – přestože projekční práce měly začít 20.11.2018, bylo místní šetření svoláno až dne 10.4.2019, kde bylo po domluvě s OŘ Ústí nad Labem, rozhodnuto o změně rozsahu stavby, následně však bylo rozhodnuto o tom, že se předmět smlouvy měnit nebude a projekční práce budou pokračovat tak, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Zhotovitel po tuto dobu nemohl pracovat na projekčních pracích, což způsobilo termínový posun odevzdání dílčích etap Díla.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 6, odst. 6. 5. a čl. 9, odst. 9.15. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4085/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 313 208, takto:

1. Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1. Dílčí etapa	do 25. 11. 2019	DSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 25. 2. 2020	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 25. 5. 2020	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 11/2021	Autorský dozor	Předávací protokol pro část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

2. Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 25.11.2019**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5. 2. Smlouvy. Fakturu v celkové výši **147.250,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 25.2.2020**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **142.250,- Kč** předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 25.5.2020**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5. 2. smlouvy (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši **5.000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla – předpoklad do 11/2021**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **20.000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

3. Článek 9 – Ostatní ujednání

- ruší se stávající text odst. 9.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

STOSMOL, s.r.o.,

se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ: 286 95 097,

40% podíl na zakázce

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4085/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 313 208, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **26-09-2019**

Za Objednatele:

V Praze dne **29-08-2019**

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 418322

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6b14cfd-1a1d-497e-a7b1-2922f8118737

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2019 08:54:01



cb080bb9-c4eb-4e54-bb38-107cc9b9299c