

Změnový list č. 3 ze dne 19.9.2019

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Dopravní řešení křižovatky Lipová - Topolová - Zdeňka Štěpánka
Číslo smluvního vztahu:	19/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Vodorovné dopravní značení (VDZ) v provedení předformátovaný plast včetně k tomu nutných dopravních opatření (DIO) bude provedeno zhotovitelem v plném rozsahu navíc v termínu do 30.9.2019, úhrada ceny provedení VDZ bude pozastavena do doby jeho provedení. Vodorovné dopravní značení (VDZ) provedl zhotovitel pouze ve stříkaném plastu namísto v provedení z předformátovaného plastu.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Realizované vodorovné dopravní značení (VDZ) bude ponecháno v provedení retroreflexivní bílý plast..</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr je v souladu s dohodnutými změnami.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10% původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	7 549 570,10 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-73 232,30 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	7 476 337,80 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 19.9.2019

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 19.9.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum: 19. 9. 2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 23. 9. 2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 23. 9. 2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Změnový rozpočet

Příloha změnového listu č.3 - výpočet

Název akce: Dopravní řešení křižovatky Lipová - Topolová - Zdeňka Štěpánka

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nově množství	rozdílné množství v množství	změna ceny (Kč)
		ZRN 1 - KOMUNIKACE						
59	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	419,52	20,00	0,00	-20,00	-8 390,40
60	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	82,25	90,00	0,00	-90,00	-7 402,50
61	915331112	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm	m	167,81	466,00	0,00	-466,00	-78 199,46
62	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	4,97	556,00	556,00	0,00	0,00
63	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	27,60	20,00	20,00	0,00	0,00
	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	28,50	0,00	90,00	90,00	2 565,00
	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	55,30	0,00	466,00	466,00	25 769,80
	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	256,75	0,00	20,00	20,00	5 135,00
					změna ceny bez DPH			-60 522,56
					DPH %		21	-12 709,74
					změna ceny s DPH			-73 232,30

Datum: 19.9.2019

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: