

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/18/434

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/18/434 D1**

Číslo zhotovitele: **M180828-1**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupená: JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou
představenstva a Janem Šmídkem, místopředsedou
představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 27 – 9623040237/0100

Zastoupená: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
společnosti

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/18/434 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV – vstrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG7-TG3“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení s tím spojených více a méně prací.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. II o následující odstavec.
3. Vzhledem k nutnosti změn oproti prováděcí projektové dokumentaci, které byly vyvolány technickým řešením kolize horkovodu vedeného v kolektoru s kondenzátním potrubím a

parovodem, kolizí horkovodu venkovního propojení s plynovodem a dále kolizí se stávajícím kanálem, která vyvolala posunutí šachty, byly tyto pojmenovány a zaznamenány do stavebního deníku a následně oceněny ve výkazu více méně prací.

2. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1. čl. III a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Více méně práce byly vyčísleny ve výši	plus 163.900,- Kč
Cena díla dle smlouvy	61.805.460,- Kč
Více práce	293.111,- Kč
Méně práce	129.211,- Kč

Celková cena díla po započtení méně prací a více prací bez DPH **61.969.360,- Kč**
(slovy:šedesátjednamilionůdevětsetšedesátdevěttisícřistašedesát korun českých).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Robert Kerndl,
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková,
jednatelka společnosti

.....
Jan Šmídek,
místopředseda představenstva