

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo čj. SGDEZ/01253/2019 na zhotovení stavby „Rekonstrukce střechy tělocvičny“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
zastoupen: Mgr. Tomášem Pracným - ředitelem  
IČO: 00602060  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava  
číslo účtu: 24933761/0100

(dále jen „objednatel“)

**2. R3STAV s.r.o.**

se sídlem: Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava – Poruba  
zastoupena: Ing. Davidem Šmídem - jednatelem  
IČO: 04045394  
DIČ: CZ04045394  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 217210893/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62208

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo pod č. j. SGDEZ/01253/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je část **V. Cena díla**.
2. V průběhu stavby po odkrytí původního střešního pláště bylo zjištěno, že je nutné doplnit konstrukci o zesílené dvojité kotvení. Na kontrolním dni č. 6 bylo konstatováno, že je z důvodu barevného sjednocení budovy tělocvičny po odstranění lešení provést dodavatelem stavby barevný nátěr fasády. Méně práce byly vyčísleny v položce ostatní konstrukce a práce.

**III.**  
**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Ocelové kotevní prvky:

Cena bez DPH	72.340,00 Kč
DPH	15.191,40 Kč
Cena včetně DPH	87.531,40 Kč

2. Nátěr fasády:
- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| Cena bez DPH    | 103.428,00 Kč |
| DPH             | 21.719,88 Kč  |
| Cena včetně DPH | 125.147,88 Kč |
3. Méně práce:
- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| Cena bez DPH    | -17.519,51 Kč |
| DPH             | -3.679,10 Kč  |
| Cena včetně DPH | -21.198,61 Kč |
4. Čl. V. **Cena díla** odst. 1 se těmito změnami mění takto:
- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Cena za provedené dílo     | 2.344.088,49 Kč        |
| DPH 21%                    | 492.259,18 Kč          |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2.836.347,67 Kč</b> |

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 26. 9. 2019

V Ostravě dne 26. 9. 2019

---

za objednatele

---

za zhotovitele