

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **144/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19-STM04**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 2/ZPR/2019

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Starmosty s.r.o.**

se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

kontaktní adresa: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená Ing. Michalem Tichovským, jednatelem, na základě plné moci

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 144/ODO/2019 (19-STM04) na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 2114-4 Valy**“ je změna odstavce IV. Doba plnění, čl. 4.1.

V souladu s § 222 odst. (2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Na základě odstavce IV. čl. 4.1. Smlouvy o dílo dochází z důvodu nezaviněného zdržení ze strany objednatele k prodloužení doby plnění Díla.

Důvodem časové prodlevy je nalezení železobetonové konstrukce v mostovce. Dle zaslání a odsouhlaseného harmonogramu měly bourací práce celého mostu trvat 3 dny. Bourací práce mostu při objevení ŽB konstrukce se navýšily ze 3 dnů na 8 dní. Projekt PDPS a ani RDS s ŽB konstrukcí v mostovce nepočítal. Z tohoto důvodu se uzavírá Dodatek č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

| Vymezení lhůt: | |
|--|---|
| Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad: | do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 6. 2019) |
| Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad: | do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště |
| Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla): | 92 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO |

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

| Vymezení lhůt: | |
|--|---|
| Předání staveniště dne: | 17.6.2019 |
| Lhůta pro zahájení stavebních prací: | 17.6.2019 |
| Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla): | 97 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO |

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 144/ODO/2019, č. zhotovitele 19-STM04 zůstávají beze změny.

Po přesném vyčíslení a ocenění změn v provádění díla zjištěných po odkrytí zakrytých konstrukcí bude mezi smluvními stranami uzavřen navazující dodatek č. 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dne: 16.9.2019

Dne: 16.9.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Michal Tichovský
jednatel na základě plné moci
Starmosty s.r.o.