

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Brantice ON“

Číslo veřejné zakázky: 29818016

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Během realizace stavby byla zjištěna potřeba doplnit stavební práce neobsažená v PD stavby v rámci hospodárného dokončení díla, konkrétně doplnit:

- vodotěsný strop v dopravní kanceláři z důvodu ochrany technologického zařízení,
- čerpadlo do jímky včetně elektroinstalace,
- doplnění chybějící venkovní kabelové komory pro zabezpečovací zařízení.

Dále v rámci stavebních prací na venkovních izolacích bylo po odkrytí zeminy zjištěno, že se ve výkopech nachází betonové konstrukce, které pro dokončení díla je nutno odbourat včetně zajištění likvidace stavebního odpadu.

Současně stavební práce vyvolaly méně práce – došlo ke snížení rozsahu omítek v suterénu předmětného objektu.

Prodloužení termínu z důvodu návazností na souběžnou stavbu :

Vzhledem ke kolizi se stavbou „Brantice ON – vestavby veřejných WC“ (řešeno jako stavba investiční jinou OJ zadavatele) vznikla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla neboť kolizí s předmětnou stavbou

- není možno vystavit revize elektro a průkaz UZT,
- veřejné prostory – vestibul není možno z bezpečnostních a hygienických důvodů užívat, jelikož bezprostředně sousedí se soc. zařízením, které je předmětem kolizní stavby (viz výše).

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený výkaz výměr VCP+MP

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Práce HSV+PSV (viz položkový rozpočet stavby)	460.602,50	
Práce HSV (viz položkový rozpočet stavby)		-190.873,80
Celkem	460.602,50	-190.873,80

Cena dle SOD	15.874.654,48 Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků	0,00 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	16.144.383,18 Kč

Celková hodnota změny	4,1 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	1,7%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 23.9.2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 23.9.2019 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 24.9.2019 Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 24.9.2019 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 26.9.2019 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby, VCP+MP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 419760

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6cbc1873-48ea-423f-93ab-d389c56e966e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 07:57:00



415aa4f2-cab1-47c9-87df-09718d7fdbc9