

DODATEK č. 4

k Příkazní smlouvě č. D994160651

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

dále jen „**příkazník**“

Z důvodu změn v katastru nemovitostí, které vznikly při revizi katastrálního území Hoděčín na základě činnosti katastrálního úřadu nezávisle na vůli příkazce nebo příkazníka a které nebyly příkazci ani příkazníkovi při podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dne 5. 6. 2019 na základě Kupní smlouvy č. D994170435 a Směnné smlouvy č. O994180418 známy, vyzval dne 3. 7. 2019 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou k poskytnutí součinnosti při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, a to doložení originálů či úředně ověřených kopií listin - ohlášení na změny jednotlivých dílů pozemků v souladu s předloženou listinou a citovaným geometrickým plánem, rozhodnutí či stanovisko místně příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a dále ke změně druhu pozemků vyjmenovaných v citovaném souhlasu s dělením rozhodnutí či stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu. Příkazník požadované listiny zajistil a na Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou doplnil dne 8. 8. 2019.

Účastníci smlouvy konstatují, že výše popsané okolnosti považují za překážky vzniklé v průběhu zpracování předmětu smlouvy nezávisle na vůli příkazníka a příkazce, které nemohli odvrátit ani překonat a které měly za důsledek nezaviněné zdržení příkazníka při splnění smluvní povinnosti. Účastníci smlouvy se v kontextu 10. odstavce článku IV. Příkazní smlouvy č. D994160651 ze dne 14. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 2018 (dále jen „příkazní smlouva“) a po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 4 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se mění takto:

2. *Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do:*

- **15. 12. 2016 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
- **15. 8. 2019 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2**
- **30. 6. 2019 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2**

Znění třetího odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. *Fakturace bude probíhat ve třech etapách:*

- **I. etapa – geodetické práce dle přílohy č. 1 této smlouvy v celkové výši 523.300,- Kč bez DPH** (slovy : pět set dvacet tři tisíc tři sta korun českých bez DPH),
- **II. etapa – majetkoprávní vypořádání dle přílohy č. 1 v celkové výši 637.000,- Kč bez DPH** (slovy : šest set třicet sedm tisíc korun českých bez DPH), a to za
 - a) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31. 12. 2017**,
 - b) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy **do 31. 12. 2018**,
 - c) odborné činnosti II. etapy dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy **do 15. 8. 2019**.
- **III. etapa – dokumentační a evidenční práce dle přílohy č. 1 v celkové výši 240.900,- Kč bez DPH** (slovy : dvě stě čtyřicet tisíc devět set korun českých bez DPH), a to za
 - a) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31. 12. 2017**,
 - b) odborné činnosti III. etapy dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 4 a 7 článku VIII. této smlouvy, **do 31. 12. 2018**.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 4 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
za příkazce
Ing. Marie Dušková,
finanční ředitelka

.....
za příkazníka
XXXXXXXXXXXXXXXXXX