



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-427/19-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 20300119

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti
Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu:
IČO: 28465881
DIČ: CZ28465881
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Libčice – hydrotechnické posouzení části kanalizace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2019.

III. Předmět dodatku

- Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem o stavu kanalizace, které se vyskytly až během zpracování studie, a které nebylo možné objednatel ani zhotovitelem předpokládat, dohodly se obě smluvní strany na rozšíření plnění díla o průzkum další stoky v daném území a zpracování výsledných zjištění do konečné studie. Toto rozšíření představuje činnost ve výši 98 000 Kč bez DPH a současně prodloužení termínu odevzdání studie o 1 měsíc.
- Hlavní činnosti v rámci tohoto dodatku:
 - místní šetření a následné zpracování:
 - o vyhodnocení nových kamerových průzkumů, realizovaných provozovatelem kanalizace, upřesnění kapacit stok,
 - o průzkumu cca 14 ks RŠ a zaměření cca 10 ks ÚV v části ul. Křivá (severně od ul. Zahradní) a v části ul. Na Vrchách (od severního konce ul. Křivá po cca č.p. 589),
 - o zaměření uličního prostoru – hran komunikací a vjezdů na soukromé pozemky – ul. Křivá od ul. Zahradní do rozvodí v ul. Na Vrchách (cca. č.p. 589),
 - zajištění zákresů IS v dané lokalitě Pod Saharou i v zájmové části ul. Křivá a Na Vrchách,
 - návrh variantních řešení vč. předpokládaných orientačních investičních nákladů.
- Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termínem takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace v rozsahu dle nabídky zhotovitele:	31. 10. 2019

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Vypracování a předání dokumentace v rozsahu dle nabídky zhotovitele:	277 000,-	58 170,-	335 170,-
Cena celkem včetně DPH slovy: tři sta třicet pět tisíc sto sedmdesát korun českých			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Díličí plnění viz. článek VII, bod 2.1	277 000,-

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 30. 09. 2019

V Praze dne: 18. 9. 2019

