

**Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO  
č. 1/957/PD/2018/DV**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451,

DIC: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené: na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [REDAKCE], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toků, číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] zastupitelnost, číslo telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Právnícká osoba**

**A.KTI,s.r.o.**

IČO: 63478722

DIC: CZ63478722

sídlo: B.Antonínové 251/1,621 00 Brno-Mokrá Hora

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 20677

Statutární orgán: [REDAKCE].-jednatel společnosti,

Zastoupený: [REDAKCE]

číslo telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. 1/957/PD/2018/DV ze dne 30. 6. 2018 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 1/957/PD/2018/DV.
2. Z důvodu komplikovaného jednání při zajišťování stanovisek dotčených orgánů – odbor životního prostředí Měú Vsetín, komplikované projednávání a získávání koordinovaného závazného stanoviska, se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je změna doby plnění díla.

I.

**Předmět dodatku č. 3**

Předmětem dodatku č. 3 je změna doby plnění díla z důvodu komplikovaného jednání při zajišťování stanovisek dotčených orgánů – odbor životního prostředí Měú Vsetín, komplikované projednávání a získávání koordinovaného závazného stanoviska.

**Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:**

Čl. II.

**Doba plnění**

Bod 1. Dílo – jednostupňová projektová dokumentace stavby v rozsahu pro vydání stavebního povolení a v podrobnostech pro provádění stavby – bude provedeno nejpozději do : **31.10.2019.**

III.

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Dodatek č. 3 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

PD Rekonstrukce VN Provazné horní a Provazné dolní“

9. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 1/957/PD/2018/DV ze dne 30. 6. 2018 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne:

[Redacted signature]

vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně

[Redacted text]

Za zhotovitele:

v. [Redacted] dne: 26. 9. 2019

[Redacted signature]

jednatel společnosti A.KTI, s.r.o.

[Redacted text]