
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v o obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

DODAVATEL

OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o.

sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v o obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 607 09 111
sp. zn. C 15418

II.

Objednatel a dodavatel se v souladu s čl. IX. odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Prodloužení termínu realizace vodorovného dopravního značení v průtahu městem Břeclav do 30. 10. 2019 z důvodu nedokončené opravy dilatačních uzávěrů na mostě ev.č. 425-019. Posun termínu realizace VDZ nebude mít vliv na cenu zakázky.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 30. 9. 2019, vyjma silnice II/425 v průtahu města Břeclav, u tohoto úseku do 30. 10. 2019. Dřívější plnění je možné.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Uherském Hradišti dne 30. 9. 2019

V Brně dne 30. 9. 2019

[REDAKCE]

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK