

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 461-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stupno**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM, uzavřený

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: +420 727 956 822  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ: 25227751  
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“.

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

V souladu s výše uvedenou smlouvou se za termín dokončení dílčí části PSZ považuje schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání. Na základě sdělení Obce Břasy se uskuteční projednání a schválení PSZ pro KoPÚ Stupno na nejbližším veřejném zastupitelstvu, které se bude konat po projednání PSZ Stupno v RDK dne 12.12.2019.

Vzhledem k tomu, že Pobočka Plzeň nemůže ovlivnit harmonogram termínů zastupitelstva, stanovuje nové termíny odevzdání dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. a 3.2.3. následujícím způsobem.

Při projednávání PSZ se sborem zástupců vlastníků, Obcí Břasy a spoluvlastníkem stávajícího rybníka (VN1) vyvstala potřeba v rámci PSZ navrhnout VN2 na toku Korečnického potoka pod stávajícím rybníkem a tím bylo potřeba si vyžádat nová data ČHMÚ. Smlouva o dílo s těmito náklady nepočítala.

Hlavní celek / dílčí část	Rozsah dle SOD – dodatek č. 4			Vícepráce			Původní termín dle SoD – dodatek č. 6	Nový termín	
	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH			
<b>3.2. Návrhové práce</b>									
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	200	300	60 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	15	1 000	15 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	4	1 000	4 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – VÍCEPRÁCE	2	5 000	10 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.2.	Vyškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vč.MÉNĚPRACÍ	51	1 000	51 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>

Hlavní celek / dílčí část		Rozsah dle SOD – dodatek č. 4			Vícepráce			Původní termín dle SoD – dodatek č. 6	Nový termín
		Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15	1 000	15 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – VÍCEPRÁCE	5	2 000	10 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářs. PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	7	1 000	7 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářs. PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – VÍCEPRÁCE	6	3 000	18 000,00	-	-	-	30.9.2019	<b>31.12.2019</b>
Data ČHMÚ		-	-	-	1	6 150	6 150,00	-	<b>31.12.2019</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	200	300	60 000,00	-	-	-	30.4.2020	<b>31.7.2020</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	3	4 000	12 000,00	-	-	-	Do 1 měsíce od výzvy	Do 1 měsíce od výzvy
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.)								31.7.2020	<b>30.10.2020</b>

#### Odůvodnění víceprací:

Vzhledem k novým potřebám navržení nového rybníka VN2 v rámci PSZ, bylo zapotřebí objednat na dané místo hydrologická data ČHMÚ.

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 30. 9. 2019

V Plzni dne 30. 9. 2019

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel firmy GEO Hrubý s.r.o.

v z. Mgr. Petr Brož

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 7 ke SOD č. 461-2015-504201 - KoPÚ Stupno

	Hlavní celek/ dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	210	400	84 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	210	200	42 000,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	600	96 000,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	250	50 000,00	odevzdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>293 000,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	300	60 000,00	31.12.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 000	15 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	1 000	4 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - VÍCEPRÁCE	ha	2	5 000	10 000,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vč. MĚNĚPRACÍ	ha	51	1 000	51 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	100 bm	5	2 000	10 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	100 bm	6	3 000	18 000,00	
	Data ČHMÚ - NOVÉ PRÁCE	ks	1	6 150	6 150,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	200	300	60 000,00	31.7.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>268 150,00</b>	<b>30.10.2020</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	200	250	50 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>50 000,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	330	300	99 000,00	nejpozději do konce roku následujícího
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						293 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						268 150,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						50 000,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						99 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>710 150,00</b>