

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 14 040 OŘS-Pce ze dne 9.10.2014

(ev.č. SMVS 107V232000096, 107V331000095 – pův. 107V232000095)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb**

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [REDACTED]

- ve věcech technický [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

1.1. Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 199 ze dne 1.5.1992

Sídlo: Plachého 35, 301 00 Plzeň

IČO: 453 59 148

DIČ: CZ 453 59 148

Zastoupená: **Libuší Sittovou, předsedkyní představenstva**

MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsdou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti, [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: 6g8sq24

(dále jen „zhotovitel“)

h

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2 čl. 13 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 14 040 ORS-Pce ze dne 9.10.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.3.2015 na provedení díla – stavby „**Olešná - výstavba ubytovacích budov a budovy správce, oplocení a vrátnice - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti **se změnou termínu dokončení části díla** specifikované v čl. 3.2, 1.etapa bod 3.2.2 z objektivních důvodů vyvolaných námitkami vlastníků sousedních pozemků v rámci správního řízení při umístění stavby II. Úřad městyse Bernartice – odbor výstavby a životního prostředí přerušil dne 12.10.2015 územní řízení zahájené podáním žádosti dne 22.4.2015 a vyzval žadatele k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu II nejpozději do 31.5.2016.

2. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:

- „4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli **1. etapu díla specifikovanou v čl. 3.2. takto:**
- **pro stavbu I - nejpozději do 210-ti kalendářních dnů ode dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou**
 - **pro stavbu II - nejpozději do 75-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí pro umístění stavby II.**


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne: 30-05-2016


zastupce ředitele – ředitel odboru
řazení staveb AHNM

Za zhotovitele:

7/2016
V Praze dne: 23.5.16



MUDr. Jindřich Sitta
místopředseda představenstva
SUDOP Project Plzeň a.s.

