

Věc: Důvodová zpráva dodatku č.2

Stavba: Mostecká bytová ZPŘ - Rekonstrukce domu blok 35

Lišty KZS

Na základě skutečné potřeby lišt zvoleného kontaktního zateplovacího systému, byl zkalkulován potřebný počet lišt dle doporučeného technologického postupu.

Lizény

Dle návrhu projektanta, architekta a investora byly dodatečně navrženy dělené vystouplé lizény vzhledem k přizpůsobení vzhledu objektu s ohledem na původní zástavbu. Výkaz výměr je neobsahoval.

Omítkové profily

V průběhu zednických prací při omítání bylo rozhodnuto o montáži a doplnění rohových kovových omítkových profilů vzhledem k budoucímu užívání budovy (pronájmu bytů), tak aby rohy zdí byly odolnější vůči poškození.

Provětrávaná fasáda

S ohledem na vzhled budovy byla zvolena provětrávaná fasáda s probarvenými deskami Cembrit nad vchody do objektu. Výkaz výměr ji neobsahoval.

SDK příčky 125 mm

V průběhu realizace SDK příček bylo zjištěno, že část příček, tl. 125 mm, není obsažena ve výkazu výměr.

Střecha

Před provedením podlahy půdy, bylo investorem rozhodnuto, že nebude realizována podlaha v celé ploše půdy. Provede se jen revizní lávka na délku objektu.

VCP 3.5.2019

Položky obsahují statické zajištění podest na chodbách, jenž nebylo možné předpokládat, neboť statické poruchy byly odhaleny při bouracích pracích. Položky dále obsahují zateplení a omítku stropů ve sklepech a změnu povrchové úpravy stěn ve sklepech.

Vyrovnání podlahy

Po vybourání konstrukčních vrstev podlah byl podklad značně nerovný. Bylo nutné řešit jeho vyrovnání před položením tepelné izolace. Bylo zvoleno ekonomicky nejvýhodnější vyrovnání popílkocementovým potěrem.

Zabetonování prostupů

Po vybourání konstrukčních vrstev podlah bylo nutné zabetonovat prostupy rozdílných velikostí než předpokládal výkaz výměr. Toto nebylo možné před vybouráním předpokládat.

Ing. Petr Jonáš

ředitel a prokurista společnosti

MATURE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
②

Stanovisko autorského dozoru stavby – č.05 ze dne 22.8.2019 Vyjádření ke změnovému listu č.02

Akce: **Rekonstrukce domu blok 35 čp. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě**
Investor: **MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., Josefa Skupy 2522/1, 43401 Most**
Autorský dozor: **ARTECH spol. s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1**
Zhotovitel stavby: **MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice**

Dne 22.8.2019 obdržel AD žádost o vyjádření ke změnovému listu č.02. Jedná se o následující body:

Lišty KZS

Na základě skutečné potřeby lišt zvoleného kontaktního zateplovacího systému byl zkalkulován potřebný počet lišt dle doporučeného technologického postupu.

Lizény

Dle návrhu architekta města Most a investora byly dodatečně navrženy dělené vystouplé lizény vzhledem k přizpůsobení vzhledu objektu s ohledem na původní zástavbu.

Omitkové profily

V průběhu zednických prací při omítání bylo rozhodnuto o montáži a doplnění rohových kovových omitkových profilů vzhledem k budoucímu užívání budovy (pronájmu bytů), tak aby rohy zdí byly odolnější vůči poškození.

Provětrávaná fasáda

S ohledem na vzhled budovy byla zvolena provětrávaná fasáda s probarvenými deskami Cembrit nad vchody do objektu. Výkaz výměr obsahoval v dané ploše položky kontaktního zateplovacího systému.

SDK příčky 125 mm

V průběhu realizace SDK příček bylo zjištěno, že část příček tl. 125 mm není obsažena ve výkazu výměr.

Střecha

Před provedením podlahy půdy bylo investorem rozhodnuto, že nebude realizována podlaha v celé ploše půdy. Provede se jen revizní lávka na délku objektu.

VCP 3.5.2019

Položky obsahují statické zajištění podest na chodbách, jež nebylo možné předpokládat, neboť statické poruchy byly odhaleny při bouracích pracích. Položky dále obsahují zateplení a omítku stropů ve sklepech a změnu povrchové úpravy stěn ve sklepech.

Vyrovnání podlahy

Po vybourání konstrukčních vrstev podlah byl podklad značně nerovný. Bylo nutné řešit jeho vyrovnání před položením tepelné izolace. Bylo zvoleno ekonomicky nejvýhodnější vyrovnání popílko cementovým potěrem.

Zabetonování prostupů

Po vybourání konstrukčních vrstev podlah bylo nutné zabetonovat prostupy rozdílných velikostí, než předpokládal výkaz výměr. Toto nebylo možné před vybouráním předpokládat.

Projektant tímto v rozsahu výkonu autorského dozoru akceptuje a bere na vědomí změny díla prezentované ve změnovém listě č.02 ze dne 21.8.2019 a v tomto smyslu svým podpisem tyto návrhy potvrzuje. Projektant v rámci rozsahu autorského dozoru neprovádí vyjádření ke zjištění skutečného množství provedených prací, k případným změnám smluvního vztahu mezi zhotovitelem a investorem a k dopadům jednotlivých změn do ceny díla (toto není v kompetenci AD).

V Litvínově dne 22.8.2019

Za autorský dozor:

Artech spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Henzl, *vedoucí řízení projektů*


 **ARTECH** spol. s r.o.

Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa:

Žižkova 152, 436 01 Litvínov

ZMĚNOVÝ LIST
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Číslo změny: 2
„Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě“	Datum: 26.8.2019

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Náklady z rozpočtů	1 818 654,78
BLOK 35 - VÍCEPRÁCE	1 818 654,78
Dodatek č. 2 verze 2	1 818 654,78
Lišty KZS	45 616,91
Lizény	230 280,86
Omítkové profily	77 682,42
Provětrávací fasáda	315 873,32
SDK příčky 125mm	171 463,74
Střecha	-71 989,39
VCP 3.5.2019	580 773,26
Vyrovnání podlahy	373 583,67
Zabetonování prostupů	95 369,99

Celkem změna o : 1 818 654,78 bez DPH

Počet listů příloh: 33 listů rozpočet, 2 listy změnový list, 1x list odůvodnění změny

Navrhovaná změna ceny díla: **1 818 654,78 Kč bez DPH**

(slovy): šestsetšedesátjednatřicetšestsetšedesátjedna korun českých a dvacetšest haléřů





zvýšení ceny o	1 818 654,78 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Petr Jonáš MATURE TEPLICE s.r.o. Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice ②
Za TDI (zpracoval):	Ing. Ladislav HOVORKA Budovatelů 2929 434 01 MOST IČ: 120 61 367

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:		Číslo změny: 2			
		Datum: 26.8.2019			
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL 02 Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě Celkem změna o : 1 818 654,78 bez DPH					
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 39 950 513,00 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny ZL 2 o	1 818 654,78 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní		
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní		
celková cena po změně ZL1, ZL2	42 440 929,04 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>			
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>			
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>			
	Vyšší mocí	<input type="checkbox"/>			
	Jinou okolností:				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 26.8.2019					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
 M. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J. Skupy 2522, 434 01 Most IČO: 25438832 DIČ: CZ25438832 ©			 MATURE TEPLICE s.r.o. Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice ②		
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:		
 ING. JAN HOVORKA Budovatelů 2929 434 01 MOST IČ: 120 61 387			 ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 Doručovací adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

ZL2-Blok35A

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 818 654,78

Sazba daně

21,00%

Základ daně

0,00

Výše daně

0,00

DPH základní

snižená

15,00%

272 798,22

Cena s DPH

CZK

v

2 091 453,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2-Blok35A

Stavba: Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Místo: Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2018-058PeI6	BLOK 35 - VÍCEPRÁCE	1 818 654,78	2 091 453,00
20	Dodatek č. 2 verze 2	1 818 654,78	2 091 453,00
Lišty KZS	Lišty KZS	45 616,91	52 459,45
Lizény	Lizény	230 280,86	264 822,99
Omitkové profily	Omitkové profily	77 682,42	89 334,78
Provětrávaná fasáda	Provětrávaná fasáda	315 873,32	363 254,32
SDK příčky 125mm	SDK příčky 125mm	171 463,74	197 183,30
Střecha	Střecha	-71 989,39	-82 787,80
VCP 3.5.2019	VCP 3.5.2019	580 773,26	667 889,25
Vyrovnání podlahy	Vyrovnání podlahy	373 583,67	429 621,22
Zabetonování ní prostup	Zabetonování prostupů	95 369,99	109 675,49

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Lišty KZS

KSO:

CC-CZ: 21.08.2019

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 616,91

Základ daně
0,00
45 616,91

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
6 842,54

DPH základní
snižená

Cena s DPH

v CZK

52 459,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Lišty KZS

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 616,91

HSV - Práce a dodávky HSV

45 616,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 586,36

998 - Přesun hmot

30,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Lišty KZS

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 616,91	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				45 586,36	
1	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	545,328	31,70	17 286,90	
	W		$24*0,9*3+(1,2*2+1,5)*24+(1,35*2+1,5)*24+(1,36*2+1,5)*9$		297,180			
	W		$(0,6*2+0,9)*28+(2,27*2+1,5)*24+(2,17*2+1,8)*3$		222,180			
	W		Součet		519,360			
	W		519,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		545,328			
	W		Součet		545,328			
2	M	59051510	profil okenní s neprůhlednou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	182,385	29,80	5 435,07	
	W		$24*0,9+1,5*24+1,5*24+1,5*9+0,9*28+1,5*24+1,8*3$		173,700			
	W		Součet		173,700			
	W		173,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		182,385			
	W		Součet		182,385			
3	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	182,385	40,00	7 295,40	
	W		$173,7*1,05$ "Přepočtené koeficientem množství		182,385			
	W		Součet		182,385			
59	K	622252002.1	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	-537,680	22,57	-12 135,44	
	W		$(200,64+183,84+53,2+54)*(-1)$		-491,680			
	W		Mezisoučet		-491,680			
	W		-11,5*4		-46,000			
	W		Součet		-537,680			
60	M	590514R0	lišta rohová	m	-564,564	7,92	-4 471,35	
	W		$-537,68*1,05$ "Přepočtené koeficientem množství		-564,564			
	W		Součet		-564,564			
60	M	590514R0	lišta rohová	m	415,464	7,92	3 290,47	
	W		$24*(0,9*2)+(1,2*2)*24+1,35*2*24+1,36*2*9+0,6*2*28+2,27*2*24+2,17*2*3$		345,660			
	W		Mezisoučet okna		345,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1.195+11,31)*4		50,020			
	W		Mezisoučet nároží		50,020			
	W		Součet		395,680			
	W		395,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		415,464			
	W		Součet		415,464			
59	K	622252002.1.	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	1 279,810	22,57	28 885,31	
	W		395,68+182,385*2+519,36		1 279,810			
	W		Součet		1 279,810			
D	998		Přesun hmot				30,55	
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,113	270,32	30,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Lizény

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Žpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 280,86

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

230 280,86

15,00%

34 542,13

Cena s DPH

v CZK

264 822,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Lizény

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 280,86

HSV - Práce a dodávky HSV

230 280,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

229 674,80

998 - Přesun hmot

606,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Lizény

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				230 280,86	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				229 674,80	
1	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm	m2	157,140	674,13	105 932,79	
	W		1,05*11,64*2		24,444			
	W		0,45*11,64*6		31,428			
	W		0,75*11,64*2		17,460			
	W		Mezisoučet pohled západní		73,332			
	W		0,6*11,64*2		13,968			
	W		Mezisoučet pohled jižní		13,968			
	W		0,6*11,64*2		13,968			
	W		Mezisoučet pohled severní		13,968			
	W		1,05*11,64*2		24,444			
	W		0,45*11,64*6		31,428			
	W		Mezisoučet pohled východní		55,872			
	W		Součet		157,140			
2	M	63151505	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041 tl 20mm	m2	232,587	83,50	19 421,01	
59	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2 325,600	22,57	52 488,79	
	W		(1,05+0,33)*2*33*2*2 "vnitřní i vnější roh"		364,320			
	W		(0,45+0,33)*2*33*6*2		617,760			
	W		(0,75+0,33)*2*33*2*2		285,120			
	W		Mezisoučet pohled západní		1 267,200			
	W		(0,6*2+0,33)*33*2*2		201,960			
	W		Mezisoučet pohled jižní		201,960			
	W		(0,6*2+0,33)*33*2*2		201,960			
	W		Mezisoučet pohled severní		201,960			
	W		(1,05+0,33)*2*33*2*2		364,320			
	W		(0,45+11,64)*2*6*2		290,160			
	W		Mezisoučet pohled východní		654,480			
	W		Součet		2 325,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	590514R0	líšta rohová	m	2 441,880	7,92	19 339,69	
	W		2325,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 441,880			
	W		Součet		2 441,880			
3	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	755,640	43,00	32 492,52	
	W		(1,05+11,64+1,05)*2		27,480			
	W		(0,45+11,64)*2*6		145,080			
	W		(0,75+11,64)*2*2		49,560			
	W		(1,72+1,58)*2*24		158,400			
	W		Mezisosčet pohled západní		380,520			
	W		(0,6+11,64+0,6)*2		25,680			
	W		(1,72+1,43)*2*4		25,200			
	W		Mezisosčet pohled jižní		50,880			
	W		(0,6+11,64+0,6)*2		25,680			
	W		(1,72+1,43)*2*4		25,200			
	W		Mezisosčet pohled severní		50,880			
	W		(1,05+11,64+1,05)*2		27,480			
	W		(0,45+11,64)*2*6		145,080			
	W		(1,72+1,43)*2*16		100,800			
	W		Mezisosčet		273,360			
	W		Součet		755,640			
D	998		Přesun hmot				606,06	
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,242	270,32	606,06	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Omitkové profily

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 682,42

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

77 682,42

15,00%

11 652,36

Cena s DPH

v CZK

89 334,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Omítkové profily

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 682,42

HSV - Práce a dodávky HSV

77 682,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 629,71

998 - Přesun hmot

52,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Omitkové profily

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 682,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 682,42

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 629,71

1	K	622143005	Montáž omitníků plastových nebo pozinkovaných	m	1 856,060	13,16	24 425,75	
	W		"Okno O1" (0,9*2+2*0,9)*6*4		86,400			
	W		"Okno O2" (2*1,27+2*1,5)*6*4		132,960			
	W		"Okno O3" (2*1,35+2*1,5)*6*4		136,800			
	W		"Balkón" (2*2,27+2*1,5)*6*4		180,960			
	W		"Vchodové dveře" (2*2+1)*6*4		120,000			
	W		"Otvor" (4*2,3+2*1,575)*6*4		296,400			
	W		"Dveře s dozdivkou" (2*2+1,1)*6*4		122,400			
	W		"Schodiště ramena a podesty" (4*2,5+2*2,5)*8*3		360,000			
	W		"Okno O4" (2*1,36+1,5)*3*4		50,640			
	W		"Schodiště dveře" (2*2+1)*6*4		120,000			
	W		"Vchodové dveře" (2*2,25+1,8)*3		18,900			
	W		Mezisoučet 1. - 4. NP		1 625,460			
	W		"Okno O5 a přízdivky" (2*0,7+1)*28+(2*0,6)*6		74,400			
	W		"Otvory" (4*2+2*1,1)*6+(2*2+2*1,2)*2		74,000			
	W		"Schodiště dveře" (4*2+2*1)*6		60,000			
	W		"Výklenky" (1,1+1,4)*2*3+(0,6+0,6)*2*3		22,200			
	W		Mezisoučet 1.PP		230,600			
	W		Součet		1 856,060			

2	M	55343032	profil omitkový přesný pro omitky vnitřní 13mm	m	1 948,863	27,30	53 203,96	
	W		1856,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 948,863			
	W		Součet		1 948,863			

D 998 Přesun hmot

52,71

116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,195	270,32	52,71	
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
Blok 35 - vícepráce - finální úprava
Objekt:
2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE
Soupis:
20 - Dodatek č. 2 verze 2
Úroveň 3:

Provětrávaná fasáda

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

315 873,32

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
315 873,32	15,00%	47 381,00

Cena s DPH

363 254,32

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Provětrávaná fasáda

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

315 873,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

315 873,32

998 - Přesun hmot

315 270,24

603,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Provětrávaná fasáda

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

315 873,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

315 873,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

315 270,24

53	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	-61,200	585,23	-35 816,08	
54	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 160mm	m2	-76,500	499,20	-38 188,80	
1	K	622272061	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 mm	m2	58,906	2 648,11	155 989,57	
	W		2,32*(11,36+1,22+0,205)*3		88,984			
	W		-1,5*1,36*3 "okna"		-18,360			
	W		-1,8*2,17*1*3 "dveře"		-11,718			
	W		Součet		58,906			
2	K	622272091	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt	m	69,900	1 435,48	100 340,05	
	W		(2,17*2+1,8)*3 "dveře"		18,420			
	W		(1,5*2+1,36*2)*3*3 "okna"		51,480			
	W		Součet		69,900			
3	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	90,724	1 390,00	126 106,36	
	W		19,635*3		58,905			
	W		(2,17*2+1,8)*3*0,18 "ostění dveře"		3,316			
	W		(1,5*2+1,36*2)*3*0,18 "ostění okna"		9,266			
	W		"ztrátě" 0,25*(58,905+3,316+14,726)		19,237			
	W		Součet		90,724			
4	M	59244084	folie diluzní otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2	m2	99,118	69,00	6 839,14	
	W		2,32*(11,36+1,22+0,205)*3		88,984			
	W		1,5*1,36*3*0,18 "okna"		3,305			
	W		1,8*2,17*1*3*0,18 "dveře"		2,109			
	W		94,398*0,05 "ztrátě"		4,720			
	W		Součet		99,118			

D 998

Přesun hmot

603,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,231	270,32	603,08	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Blok 35 - vícepráce - finální úprava
Objekt:
2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE
Soupis:
20 - Dodatek č. 2 verze 2
Úroveň 3:

SDK příčky 125mm

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

171 463,74

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
171 463,74	15,00%	25 719,56

DPH základní
snižena

Cena s DPH

v CZK

197 183,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

SDK příčky 125mm

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

171 463,74

171 463,74

763 - Konstrukce suché výstavby

171 463,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

SDK příčky 125mm

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				171 463,74	
D	763		Konstrukce suché výstavby				171 463,74	
166	K	7631113R1	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW jednoduché opláštění Rw 48 dB	m2	191,520	870,30	166 679,86	
	W		(1,15+0,6+3)*2,52*4*4		191,520			
	W		Mezisoučet zalomené příčky		191,520			
	W		Součet		191,520			
172	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	5,146	929,63	4 783,88	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Střecha

KSO:

CC-CZ: 21.08.2019

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-71 989,39

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

-71 989,39

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-10 798,41

Cena s DPH

v CZK

-82 787,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Střecha

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	20 079,09
713 - Izolace tepelné	10 331,84
762 - Konstrukce tesařské	-126 746,78
764 - Konstrukce klempířské	1 942,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 404,00

-71 989,39

-71 989,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Střecha

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-71 989,39	
D	712		Povlakové krytiny				20 079,09	
1	K	712363357	Povlakové krytiny sřech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	m	107,500	185,00	19 887,50	
2	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,161	1 190,00	191,59	
D	713		Izolace tepelné				10 331,84	
3	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sřech překrytí separační fólii z PE	m2	400,000	8,85	3 540,00	
4	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m2	440,000	15,00	6 600,00	
	W		400 * 1,1		440,000			
	W		Součet		440,000			
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,176	1 090,00	191,84	
D	762		Konstrukce tesafské				-126 746,78	
6	K	7620831R1	Očištění a impregnace hranolů	m	934,000	48,00	44 832,00	
	W		778,333*1,2		934,000			
	W		Součet		934,000			
137	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	8,000	39,00	312,00	
138	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	22,400	49,00	1 097,60	
144	K	762332141.1	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	60,000	142,00	8 520,00	
145	M	60512001.1	řezivo jehličnaté hranol/ jakost I do 120cm2	m3	0,805	8 500,00	6 842,50	
148	K	762332141.3	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	18,000	142,00	2 556,00	
149	M	60512001.3	řezivo jehličnaté hranol/ jakost I do 120cm2	m3	0,400	8 500,00	3 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	76233292R2	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - kleštiny	m	44,000	196,21	8 633,24	
145	M	60512001.1	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	0,352	8 500,00	2 992,00	
137	K	762331811.1	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - pozednice	m	18,000	39,00	702,00	
144	K	762332141.1.1	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami - pozednice	m	18,000	142,00	2 556,00	
145	M	60512001.1	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	0,260	8 500,00	2 210,00	
163	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	-365,030	559,84	-204 358,40	
164	K	998762103	Přesun hmot tonažní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	t	-4,997	1 409,19	-7 041,72	
D	764		Konstrukce klempířské				1 942,46	
8	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	3,000	202,00	606,00	
9	M	55351090	hák sněhový AI s barevným povrchem pro skládané krytiny	kus	6,000	28,60	171,60	
10	M	55344642	zachytávač sněhový pro profilované řálcované pásy D 22-35mm	kus	3,000	387,00	1 161,00	
11	K	998764103	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,002	1 930,00	3,86	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				22 404,00	
12	K	78321301R3	Impregnace latí	m	1 867,000	12,00	22 404,00	
W			1555,833 * 1,2		1 867,000			
W			Součet		1 867,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

VCP 3.5.2019

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

580 773,26

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

580 773,26

15,00%

87 115,99

Cena s DPH

v CZK

667 889,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

VCP 3.5.2019

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	580 773,26
2 - Zakládání	48 107,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 711,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	164 357,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 904,97
997 - Přesun sutě	5 567,22
PSV - Práce a dodávky PSV	306 125,43
713 - Izolace tepelné	219 859,67
751 - Vzduchotechnika	86 265,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

VCP 3.5.2019

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

580 773,26

D HSV Práce a dodávky HSV

274 647,83

D 2 Zakládání

48 107,52

15	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,029	2 563,46	33 399,32	
16	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,513	2 694,76	6 771,93	
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,253	31 368,67	7 936,27	
	W		1,48-1,331		0,149			
	W		23,35*4,44/1000		0,104			
	W		Součet		0,253			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 711,12

1	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	1,404	4 780,00	6 711,12	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

164 357,00

2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	361,000	238,00	85 918,00	
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	361,000	151,00	54 511,00	
45	K	612541001	Tenkovrstvá silikonizátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	-199,400	205,00	-40 877,00	
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	199,400	206,00	41 076,40	
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	199,400	119,00	23 728,60	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 904,97

6	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	36,000	128,00	4 608,00	
7	M	31197006	tyč závitová Pz 4 6 M16	m	36,000	112,00	4 032,00	
8	M	R1	matka s podložkou 16mm	kus	144,000	10,50	1 512,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		72*2		144,000			
	W		Součet		144,000			
9	K	953946111	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,058	25 000,00	1 450,00	
	W		0,8*72/1000		0,058			
	W		Součet		0,058			
10	M	R2	ocelová plotna 100x100x10mm	t	0,058	39 516,00	2 291,93	
11	K	953946121	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,338	24 300,00	8 213,40	
	W		18,8*18/1000		0,338			
	W		Součet		0,338			
12	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,338	32 400,00	10 951,20	
	W		18,8*18/1000		0,338			
	W		Součet		0,338			
13	K	971024561	Vybourání otvorů ve zděvu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	1,404	2 510,00	3 524,04	
	W		0,15*0,15*2,6*24		1,404			
	W		Součet		1,404			
89	K	971033371	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	24,000	555,10	13 322,40	
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
D	997		Přesun sítě				5 567,22	
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,546	103,00	365,24	
15	K	997013117	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,546	919,00	3 258,77	
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,546	335,00	1 187,91	
17	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	17,730	11,60	205,67	
	W		3,546*5		17,730			
	W		Součet		17,730			
18	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,546	155,00	549,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				306 125,43	
D	713		Izolace tepelné				219 859,67	
19	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	361,000	183,00	66 063,00	
20	M	4	ISOVER NF 333 80mm, ?D = 0,041 (W-m-1-K-1), 1000 x 333 x 80 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem.	m2	441,864	334,00	147 582,58	
21	K	998713103	Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,701	1 090,00	6 214,09	
D	751		Vzduchotechnika				86 265,76	
22	K	751398012	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	96,000	299,00	28 704,00	
	W		96		96,000			
	W		Součet		96,000			
23	M	R3	větrací mřížka nerez - vně fasády	ks	48,000	550,00	26 400,00	
	W		48		48,000			
	W		Součet		48,000			
24	M	R4	větrací mřížka plastová D200 - uvnitř fasády	ks	48,000	189,00	9 072,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink spirálně vlnuté D do 200 mm	m	36,000	602,00	21 672,00	
	W		0,75*48		36,000			
	W		Součet		36,000			
26	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,112	3 730,00	417,76	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Vyrovnění podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

373 583,67

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

373 583,67

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

56 037,55

Cena s DPH

v CZK

429 621,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vicepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Vyrovnání podlahy

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

373 583,67

373 583,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

351 767,49

998 - Přesun hmot

21 816,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Vyrovnání podlahy

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				373 583,67	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				351 767,49	
1	K	632455257	Potěr poplískocementový tl do 40 mm na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem	m2	1 342,624	262,00	351 767,49	
D	998		Přesun hmot				21 816,18	
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	80,705	270,32	21 816,18	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Zabetonování prostupů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 369,99

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

DPH základní

snížená

95 369,99

15,00%

14 305,50

Cena s DPH

v CZK

109 675,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058PeI6 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Zabetonování prostupů

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

95 369,99

95 369,99

4 - Vodorovné konstrukce

89 385,38

998 - Přesun hmot

5 984,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blok 35 - vícepráce - finální úprava

Objekt:

2018-058Pe16 - BLOK 35 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

20 - Dodatek č. 2 verze 2

Úroveň 3:

Zabetonování prostupů

Místo:

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 369,99	
D	4		Vodorovné konstrukce				89 385,38	
1	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	9,450	9 458,77	89 385,38	
	W		0,5*3,15*0,25*24		9,450			
	W		Součet		9,450			
D	998		Přesun hmot				5 984,61	
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	22,139	270,32	5 984,61	