

DODATEK Č. 3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2354/18

č. zhotovitele: 1501718

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
■, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: ■
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Z důvodu časové náročnosti zapracování připomínek veřejnosti vzešlých z veřejného projednání a z důvodu zpracování variantního řešení, které spočívá v návrhu obytné zóny a které bude opět projednáno s veřejností, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 20.12.2018

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 31.01.2020

Část II.

Dílčí část II.I – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí 31.03.2020

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 23/18/RM/2019 ze dne 26.09.2019.

V Třebíči, dne 30.09.2019
za objednatele:

V Brně, dne 30.09.2019
za zhotovitele:

.....
Miloš Hřůza
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti