

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. Spr 2401/2018 ze dne 27. 3. 2019**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava  
 zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu  
 IČ: 00215732  
 Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,  
 číslo účtu: [REDACTED]  
 (dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

**2. Stavos Stavba a.s.**

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254  
 zastoupená: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.  
 IČ: 44739494  
 DIČ: CZ44739494  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s. / pobočka Ostrava-Hrabůvka  
 č.ú.: [REDACTED]  
 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé

**se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací, a prodloužení lhůty k provedení díla, dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla navyšuje o 819.677,00 Kč bez DPH, 172.132,00 Kč DPH, 991.809,00 Kč s DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů č. ZL01 až ZL24 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.**

	Kč bez DPH	21% DPH	Kč vč. DPH
Smlouva o dílo	35.792.001,00 Kč	7.516.320,00 Kč	43.308.321,00 Kč
Dodatek č. 1 – etapa II	819.677,00 Kč	172.132,00 Kč	991.809,00 Kč
<b>Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1</b>	<b>36.611.678,00 Kč</b>	<b>7.688.452,00 Kč</b>	<b>44.300.130,00 Kč</b>

**II.**

Smlouva o dílo č. j. Spr 2401/2018 ze dne 27. 3. 2019 se v článku III. „Předmět Smlouvy“, článku IV. „Čas plnění“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnových listů uvedených v příloze č. 1 Dodatku takto:

**1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**

„Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednacích síní č. 7 a jejího zázemí (dále jen „dílo“), a to:

- ✓ v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy,
- ✓ dle podmínek stavebního povolení specifikovaného v čl. II.I. této smlouvy,
- ✓ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- ✓ dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného,
- ✓ **v souladu se změnovými listy č. ZL01 až ZL24 ze dne 5. 9. 2019.**

## **Specifikace a rozsah požadovaného plnění - díla:**

Rekonstrukcí dílčí části budovy „A“ krajského soudu dojde k vytvoření předstupně připravované rekonstrukce budov krajského soudu.

V rámci této rekonstrukce dojde ke změně dispozice stávajícího stavu, čímž budou splněny bezpečnostní podmínky justiční stráže a splněny hygienické parametry pro toalety. Rekonstrukcí suterénu vzniknou vhodné prostory pro spisovny (současný stav suterénu neumožňuje zde ukládat spisy). Stávající garáž bude odstraněna a dojde k výstavbě krytého stání. Dále viz projektová dokumentace.

Do této rekonstrukce bude zahrnuta a v první fázi realizována i částečná rekonstrukce budovy „D“ ve které bude vytvořen sklad MTZ, který bude přemístěn z budovy „A“.

Veškeré stavební úpravy budou složité na samotnou realizaci, protože jednací síň a zázemí se nachází ve společném prostoru dvora krajského soudu a vazební věznice se sídlem v Ostravě (dále jen „KSO“ a „VVO“). Do soudního dvora budovy „A“ je jediný přístup z ulice Kratochvilova, který bude sloužit nejen pro staveniště, ale bude sdílen i s dalšími dodavateli staveb a zásobováním pro VVO.

Stavební práce se s ohledem na nepřerušovaný provoz KSO budou provádět po určitých úsecích tak, aby prováděné práce nenarušovaly provoz v budově KSO. V rámci dobré orientace byly práce rozděleny na dvě části – část „D“ a část „A“ dělení dle názvu budov KSO viz projektová dokumentace. Po provedení jednotlivé etapy tzn. nejdříve část „D“ a následně „A“ bude provedeno předání části stavby a kolaudace části stavby s umožněním užívání této dílčí části stavby.

Práce budou prováděny za provozu obou objektů, a proto mohou zástupci KSO a VVO v odůvodněných případech vyžádat zastavení či omezení prací v určitém čase/období. Práce se zvýšenou hlučností budou prováděny mimo hlavní pracovní dobu, případně o víkendech.

Dále musí být dodržena podmínka Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“): Kdy „Bude stanoven zkušební provoz, v jehož rámci bude provedeno měření hluku, kterým budou ověřeny předpoklady uvedené v projektu výpočtem v době denní z celkového provozu předmětné stavby maximálně zatížené hlukem včetně stacionárních zdrojů hluku (na nejvyšší výkon). Měření bude provedeno s výběrem hodin s nejnižším pozadím hluku, v nejexponovanějším chráněném venkovním prostoru stavby (výpočtový bod č.1, výška 6 metrů, viz výše uvedená studie). Po provedení budou výsledky měření hluku předloženy na KHS k vyhodnocení.“ – zkušební provoz bude zahrnut do harmonogramu zpracovatelské stavební firmy, výsledky budou předány k vyhodnocení KHS.

Z důvodu napojení KSO na VVO, budou splněny následující požadavky VVO:

- ✓ zákaz použití výtahu pro transport materiálů.
- ✓ odvoz a dovoz materiálů na stavbu (uložen ve dvoře mezi VVO a KSO) je nutno plánovat denně až po 10.00 hod, aby se provoz nekřížil s navážením zásob zboží a potravin do VVO,
- ✓ v případě nutnosti vyznačit ochranné pásmo kolem budovy, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnost osob pohybujících se v okolí budovy, nesmí být ohroženy ani automobily parkující nebo projíždějící v blízkosti budovy,
- ✓ zařízení staveniště a stavební materiál uložit tak, aby neomezil funkčnost otevírání hlavní vjezdové brány a aby jeho uložení neohrozilo průjezd do zadní části vnitřního dvora.

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

**2. Článek IV. Čas plnění, odst. 2, nově zní:**

„Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy ve dvou etapách:

- a) **I. etapa - část „D“** - nejpozději **do 6 týdnů** od předání staveniště dodavateli,
- b) **II. etapa - část „A“** - nejpozději **do 50 týdnů** od předání staveniště dodavateli.“

**3. Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**

„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 44.300.130,00 **Kč** (slovy: čtyřicet čtyři miliónů tři sta tisíc jedno sto třicet korun českých), včetně DPH.“

**4. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**

„Rozpis ceny v Kč:

**cena za provedené dílo v I. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. a) této smlouvy:**

bez DPH 1.824.281,00 Kč

(slovy: jeden milion osm set dvacet čtyři tisíce dvě stě osmdesát jedna korun českých)

21% DPH 383.099,00 Kč

(slovy: tři sta osmdesát tři tisíce devadesát devět korun českých)

cena vč. DPH 2.207.380,00 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě sedm tisíc tři sta osmdesát korun českých)

**cena za provedené dílo ve II. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy:**

bez DPH 34.787.397,00 Kč

(slovy: třicet čtyři miliónů sedm set osmdesát sedm tisíc tři sta devadesát sedm korun českých)

21% DPH 7.305.353,00 Kč

(slovy: sedm miliónů tři sta pět tisíc tři sta padesát tři korun českých)

cena vč. DPH 42.092.750,00 Kč

(slovy: čtyřicet dva miliónů devadesát dva tisíc sedm set padesát korun českých)

Celková cena bez DPH 36.611.678,00 Kč

(slovy: třicet šest miliónů šest set jedenáct tisíc šest set sedmdesát osm korun českých)

DPH 21% 7.688.452,00 Kč

(slovy: sedm miliónů šest set osmdesát osm tisíc čtyři sta padesát dva korun českých)

**Celková cena s DPH 44.300.130,00 Kč**

**(slovy: čtyřicet čtyři miliónů tři sta tisíc jedno sto třicet korun českých)**

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Přílohy: 1 - Změnové listy č. ZL01 až ZL24

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

.....

.....

za zadavatele:

za dodavatele:

Mgr. Petr Novák  
předseda Krajského soudu v Ostravě

Ing. Jan Hrdina  
místopředseda představenstva  
Stavos Stavba a.s.