

Smluvní strany

**1. Objednatel:**

**Město Milevsko**

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

*/dále jen „objednatel“/*

**osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

**osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:**

Bc. David Lukeš, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

**2. Zhotovitel:**

**EUROGAS a.s.**

se sídlem: Sirotečí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupený: Ing. Petrem Mášou, statutárním ředitelem

IČO: 61859974 DIČ: CZ61859974

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 2593

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: +420 257 282 487 fax: N/A

e-mail: eurogas@eugas.cz

identifikátor datové schránky: qbkdy6t

*/dále jen „zhotovitel“/*

**osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

telefon: Ing. Petr Máša, statutární ředitel, e-mail: petr.masa@eugas.cz

**osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:**

[REDAKCE]

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. Sml 0337/2018 ze dne 16.10.2018 (dále jen „dodatek“):**



**A)  
PREAMBULE:**

Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 zhotovitele ze dne 15.08.2019, který tvoří přílohu č. 1, došlo ke změnám předmětu smlouvy. Dále se snižuje cena díla o vícepráce/méněpráce obsažené ve změnovém listu č. 1. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. II. a čl. XI. 2, odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018, č. Sml 0337/2018 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který sníží cenu díla v dále specifikovaném rozsahu a zohledňuje jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

**B)  
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:**

Na základě tohoto dodatku:

**čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:**

1. Za zhotovení díla v rozsahu díla dle článku I. této smlouvy a tohoto dodatku na základě změnového listu č. 1, ze dne 15.08.2019, je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem vč. DPH 10 240 755,48 Kč

**C)  
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 294/19 ze dne 16.09.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Č. 1 Změnový list č. 1

V Milevsku dne: 27 -09- 2019

V Praze dne: 23 -09- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:




---

Ing. Ivan Radosta  
starosta města

---

Ing. Petr Máša –  
statutární ředitel





## Změnový list č. 1

Název stavby: Drenážní systém a odvodnění hřbitova – I. etapa  
Objednatel: Město Milevsko, náměstí E. Beneše, 420, 399 01 Milevsko  
Zhotovitel: EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

### Změna č. 1

Důvod změny:

PD předpokládala na lokalitě horniny tř. 3 a tř. 4. Výskyt hornin odlišné třídy těžitelnosti, zejm. skalního podloží – horniny tř. 7, nebylo možné ve fázi zpracování PD odhadnout. Při výkopových pracích došlo k zastižení skalního podloží v části trasy drenážního a odvodňovacího systému.

Části stavby dotčené uvedenou změnou:

SO 01 část 002 Nový hřbitov jih, větev SD-NJ-11, SD-NJ-14

SO 01 část 003 Nový hřbitov centrum, větev SV-NC-03

SO 01 část 004 Akumulační nádrž vč. elektropřípojky

Uvedená změna vliv má následující dopad na změnu ceny díla:

**Celková změna ceny díla: +265 378,20 Kč bez DPH**

### Změna č. 2

V návaznosti na výskyt skalního podloží, tzn. hornin tř. 7, v hloubce cca 3 m pod povrchem došlo ke změnám způsobu hloubení jámy na akumulaciční nádrž pro zálivkovou vodu. Původní řešení PD předpokládalo umístění akumulaciční nádrže v hloubce 5,1 m pod terénem, aby byl zajištěn nátok do akumulaciční nádrže z drenážního systému i systému odvodnění. Vzhledem k výskytu skalního podloží došlo ke změně umístění akumulaciční nádrže tak, aby mohla být uložena v menší hloubce. Současně došlo ke změně u nátoků z drenážního systému způsobem zachovávajícím požadovanou funkčnost, tzn. gravitační nátok do akumulaciční nádrže z části drenážního systému se značným výskytem drenážních vod. V návaznosti na geologické podmínky současně došlo ke změně v pažení a hloubení jámy pro akumulaciční nádrž. Další změnu představoval způsob uložení vlastní akumulaciční nádrže. Projektové řešení uvažovalo s obetonováním nádrže, ale v návaznosti na uvedené změny byla zvolena méně nákladná varianta obsypu nádrže. Betonová podkladní deska ani obetonování nádrže nebylo realizováno. Nad nádrží byla realizována železobetonová roznášecí deska, se kterou bylo v PD uvažováno.

Dále byly v části Nový hřbitov – jih při výkopech v některých úsecích zastiženy zvodnělé písky, které si vyžádaly změnu hloubení a pažení jámy pro šachtu 1000-4. Tato šachta slouží mj. pro přečerpávání

drenážních vod a vod ze systému odvodnění hřbitova z části jih do akumulární nádrže umístěné v části centrum. Hloubení a pažení bylo realizováno obdobným způsobem jako v případě jámy pro uložení akumulární nádrže.

Části stavby dotčené uvedenou změnou:

SO 01 část 004 Akumulační nádrž vč. elektropřípojky

SO 01 část 002 Nový hřbitov jih, přečerpávací šachta DN 1000-4

Uvedená změna vliv má následující dopad na změnu ceny díla:

**Celková změna ceny díla: +436 432,10 Kč bez DPH**

Změna č. 2 je zaznamenána ve výkresu změny umístění a napojení akumulární nádrže.

### **Změna č. 3**

soupis drobných změn, ke kterým došlo při realizaci díla:

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 3.1 | SO 01 centrum, OP-NC-01 – vypuštěna šachta DN 600-1, místo ní položka „koleno kanalizace PVC KG 500x30“   | + 7 588,00 Kč  |
| 3.2 | V rámci šachty DN 600-2 byla realizována příprava na napojení ČOV, která bude nově vybudována a napojena do této šachty.  | + 3 377,00 Kč  |
| 3.3 | SO 01 a SO 02 centrum – realizováno napojení úseku obnovené kanalizace (jiný zhotovitel) do drenážního systému do šachty označené DN-425-2, která byla z důvodu tohoto dalšího napojení realizována jako DN 600 (tzn. v rámci změny 3.1 není šachta DN 600 odečtena, byla realizována zde, v rámci změn 3.1 a 3.3 odečtena jedna šachta DN 425, hl. 2500, poklop D400 | - 3 920,00 Kč  |
| 3.4 | SO 01 centrum, 004 vodorovné konstrukce – navýšena položka „lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku“ o 3 m3 – podsyp pod žlaby v potoce  | + 2 448,00 Kč  |
| 3.5 | SO 01 část centrum i část jih – rozvody zálivkové vody, spojování potrubí nebylo realizováno elektrospojkami, ale šroubovacími spojkami   | - 11 584,00 Kč |
| 3.6 | SO 02 jih – požadavek na novou dešťovou vpusť u brány, která bude napojena do napojovací šachty DN 1000-3   | + 9 704,00 Kč  |



- 3.7 SO 01 centrum i jih – požadavek na vypuštění tlakových zkoušek kanalizace -16 000,00 Kč
- 3.8 NV 001 Zemní práce – nebyl kácen jeden strom D do 0,4 m (byl pokácen už před začátkem prací městem) + navazující položky, nebyla realizována - 6 822,00 Kč
- 3.9 NV 001 Zemní práce – Kořenovzdorná fólie realizována v menším rozsahu pouze v místech s výskytem kořenů - 5 850,00 Kč
- 3.10 NV 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání – obetonování trubního propustku realizováno v menším rozsahu - 24 537,50 Kč
- 3.11 NV 001 zemní práce – nerealizovány položky náhradní výsadby 039 – 047, 049 - 73 607,00 Kč
- 3.12 NV 001 zemní práce, 002 zakládání, 005 Komunikace pozemní a 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání – objezd v době překopu komunikace byl realizován v menším rozsahu z důvodu rozdělení překopu do dvou částí, dále vznikly úspory při dočasném dopravním značení v důsledku rychlejšího postupu prací - 26 748,71 Kč
- 3.13 OaVN – archeologický dozor – méněpráce, hrazeno objednatelem, hutní zkoušky – vypuštěno, nepožadováno objednatelem - 28 000,00 Kč

Části stavby dotčené uvedenými změnami:

SO 01, části Nový hřbitov centrum i jih, SO 02, část 002 Nový hřbitov centrum i jih, NV, OaNV

Uvedená změna vliv má následující dopad na změnu ceny díla:

**Celková změna ceny díla: -173 952,21 Kč bez DPH**

#### Změna č. 4

Na základě požadavku objednatele bude provedena obnova asfaltových povrchů pouze u části komunikací dotčených výkopy. Důvodem je skutečnost, že v dohledné době je objednatelem plánována kompletní výměna povrchů komunikací v areálu hřbitova. Současně bylo při výkopových pracích zjištěno, že stávající asfaltové povrchy neodpovídají svou kvalitou předpokladům učiněným v PD. V průběhu prací došlo vzhledem k této skutečnosti k nutnosti odstranění větších výměr asfaltových povrchů, než bylo původně uvažováno. Proto bylo přistoupeno k obnově asfaltových povrchů pouze u plochy 242 m<sup>2</sup>, a to v hlavní komunikaci v areálu hřbitova vzhledem k požadavku na dopravní obslužnost. U všech ostatních ploch povrchů místních komunikací v areálu dotčených výkopovými pracemi bylo dohodnuto obnovení povrchů za použití asfaltového recyklátu, který bude dodán objednatelem. Výsledkem popsanych opatření jsou méněpráce při realizaci asfaltových povrchů

na základě ekonomického uvážení objednatele zohledňující realizaci v budoucnu plánovaných úprav v areálu hřbitova.

Části stavby dotčené uvedenou změnou:

SO 01, část 002 Nový hřbitov jih, 003 Nový hřbitov centrum, část 004 Akumulační nádrž vč. elektropřípojky, SO 02 část 001 Nový hřbitov jih, část 003 Nový hřbitov centrum, oddíl 005 Komunikace

Uvedená změna vliv má následující dopad na změnu ceny díla:

**Celková změna ceny díla: - 537 433,64 Kč bez DPH**

Podklady pro vypracování změny č. 4:

Protokol o změně požadavku na realizaci obnovy povrchů místních komunikací v areálu hřbitova na základě požadavku objednatele

Zaměření výkopů pro nový asfaltový povrch

Zaměření povrchů pro obnovu za použití asfaltového recyklátu

#### SOUHRN ZMĚN PŘI VÝSTAVBĚ

001	Změna 1	SO 01 - Změna geologie (výskyt tř.7)	kpl	265 378,20
002	Změna 2	SO 01 - Změna způsobu hloubení jam (akumulační nádrž a přečerpávací šachta)	kpl	436 432,10
003	Změna 3	SO 01+SO 02+NV+OaVN - Drobné změny	kpl	-173 952,21
004	Změna 4	SO 01+SO 02 - Změna ve výměrách odstraňovaných a zřizovaných povrchů komunikací	kpl	-537 433,64
<b>Celkem</b>				<b>-9 575,55</b>

Za zhotovitele: Ing. Josef Mareš  podpis	Za objednatele: Bc. Eva Kotrbová  podpis
	Za TDI: Ing. Luboš Vaniš  podpis



## Rekapitulace Změnový list č. 1

**Stavba:** Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I  
**Objednatel:** Město Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
**Zhotovitel:** EUROGAS a.s., Sirotní 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
**Měna:** CZK

**JKSO:**  
**EČO:**  
**Zpracoval:** Ing. Josef Mareš  
**Datum:** 15.8.2019

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7

### Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I

001	SO 01	Drenážní systém nového hřbitova	kpl	7 021 957,02	1 474 610,97	8 496 568,00
002	SO 02	Odvod srážkových vod nový hřbitov	kpl	661 314,12	138 875,96	800 190,08
003	NV	Kácení stromů, náhradní výsadba, objezd, propustek, žlab, ochrana kořenů	kpl	301 738,69	63 365,12	365 103,81
004	OaVN	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	488 000,00	102 480,00	590 480,00
<b>Celkem</b>				<b>8 473 009,83</b>	<b>1 779 332,06</b>	<b>10 252 341,90</b>

### ZMĚNY PŘI VÝSTAVBĚ

001	změna 1	SO 01 - Změna geologie (výskyt tř.7)	kpl	265 378,20
002	změna 2	SO 01 - Změna způsobu hloubení jam (akumulační nádrž a přečerpávací šachta)	kpl	436 432,10
003	změna 3	SO 01+SO 02+NV+OaVN - Drobné změny (popis viz ZL)	kpl	-173 952,21
004	změna 4	SO 01+SO 02 - Změna ve výměrách odstraňovaných a zřizovaných povrchů komunikací	kpl	-537 433,64
<b>Celkem</b>				<b>-9 575,55</b>