

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 08-DO-002033
č. zhotovitele: 0 9 1 0 5 0
ze dne 19. října 2009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, zastoupené [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen "ŘSD ČR " nebo „Smluvní strana“)

a

SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105, DIČ: CZ62242105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069, zastoupená [REDAKCE]

a

SALEMA Construction a.s. (dříve EDS HOLDING, a.s.), se sídlem Branická 69/66, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 27336301, DIČ: CZ27336301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17039, [REDAKCE]

a

AZ SANACE a.s., se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, DIČ: CZ25033514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093, [REDAKCE]

kteřé jsou účastníci sdružení (společníci společnosti) „**Sdružení Děčín – Vilsnice, EDS-AZ-SG**“, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, založeného dne 1. prosince 2008 smlouvou o sdružení dle § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Sdružení**“ nebo „**Smluvní strana**“),

(ŘSD ČR a Sdružení společně dále také jako „**Smluvní strany**“),

uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 3**“).

v tomto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely 19. října 2009 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/62 Děčín – Vilsnice“, ISPROFIN 3271114033, (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zhotovení díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „**Dílo**“); Smlouva o dílo byla měněna dodatky č. 1 ze dne 19. října 2009, č. 2 ze dne 27. prosince 2010;
- (B) v roce 2010 došlo k hledání úsporných opatření a k omezení poskytování finančních prostředků z veřejných rozpočtů ke krytí nákladů na přípravu a provádění dopravně-liniových staveb, což se dotklo také Smlouvy o dílo a realizace Díla; až do 10. prosince 2015 nebyla získána všechna stavební povolení potřebná pro realizaci Díla a nebylo tak možné zahájit práce na Díle; následně nedošlo k zahájení prací na Díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek a také z důvodu předcházení sporům v souvislosti interpretačními nejasnostmi ohledně „*úprav v důsledku změn nákladů*“ (valorizace) dle Pod-článku 13.8 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „**VOP**“) ve znění Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „**ZOP**“); do dne 17. 8. 2016 nebylo dle Pod-článku 2.1 VOP předáno Staveniště ve smyslu 1.1.6.7 VOP a nedošlo k zahájení prací na dle Pod-článku 8.1 VOP ve znění ZOP, protože nezačala běžet Lhůta pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3. VOP a Lhůta pro uvedení stavby do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 VOP ve znění ZOP (dále jen „**Nezahájení prací**“); obdobné práce tedy nadále fakticky nemohou být realizovány v rámci Smlouvy o dílo; pro odstranění pochybností se uvádí, že tímto Dodatkem č. 3 nedošlo/nedochází/nedojde k předání Staveniště a k zahájení prací;
- (C) Magistrát města Děčín povolil ŘSD ČR v souvislosti s realizací Díla kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., pod podmínkou, že ke kácení dojde v období vegetačního klidu, a to rozhodnutími ze dne 18. dubna 2006, č.j. OZP/31390/44/2006/SvK, ze dne 6. listopadu 2009, č.j. OZP/97181/2009/SvK, ze dne 22. prosince 2010, č.j. OZP/117422/2010/SvK a ze dne 12. listopadu 2015, č.j. MDC/99285/2015; především vzhledem k Nezahájení prací a blížícímu se konci období vegetačního klidu a s tím související důvodné obavě z nestíhnutí potřebného vykácení dřevin ze strany Sdružení, došlo (i) k uzavření smlouvy o dílo č. 08PT-000445, dne 4. března 2016, mezi ŘSD ČR a společností DOKOM FINAL s.r.o., IČ: 25487230, se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín 32 - Boletice, jejímž předmětem je splnění rozhodnutí, resp. příprava staveniště pro realizaci Díla, a (ii) k následné realizaci rozhodnutí, tj. vykácení dřevin;
- (D) v souvislosti se zhotovením Díla byly uzavřeny smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na SO 462, SO 468, SO 470, SO 475, SO 477, SO 486, SO 487 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, a ŘSD ČR, jejichž předmětem

je změna trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě; obdobné práce tedy nadále fakticky nemohou být realizovány v rámci Smlouvy o dílo;

- (E) s ohledem na okolnosti pod body (C) a (D) výše je nutné zúžit předmět Smlouvy o dílo, resp. vyjmout určité položky Soupisu prací dle Pod-článku 1.1.1.10 VOP ve znění ZOP a snížit výši Přijaté ceny stavby ve smyslu Pod-článku 1.1.4.1 VOP ve znění ZOP;

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu Díla o soubor položek Soupisu prací ve smyslu Pod-článku 1.1.1.10 VOP v znění ZOP specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3, v souhrnné hodnotě 5.240.560,32 Kč, odpovídající 1,09 % z Přijaté ceny stavby ve smyslu Pod-článku 1.1.4.1 VOP ve znění ZOP (dále jen „Položky“). Přijátá cena stavby ve smyslu Pod-článku 1.1.4.1 VOP ve znění ZOP se snižuje o částku 5.240.560,32 Kč, tj. na částku 473.785.805,97 Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Položky nebudou realizovány a že Sdružení nemá nárok na jejich realizaci ani nárok na jakoukoliv náhradu.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo výslovně tímto Dodatkem č. 3 neupravená zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a tři zhotovitel.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy:

1. Specifikace Položek

Místo: V Praze

Datum: 18. srpna 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SILNICE GROUP a.s.