



S00AP00WEXUM

PVMO 125/12/2019 60

SPOT 76.8 510

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270843

Číslo smlouvy objednatele: 09/02/ORI-OVZ/2019

Dodatek č. 1: 30/09/18/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.**
Sídlo: Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS BRNO, oddíl C, vložka 16628
zastoupený: Ing. Josef Petřela, Ing. Zdeněk Prokop
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 60722291
DIČ: CZ60722291
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o
dílo číslo smlouvy objednatele 09/02/ORI-OVZ/2019 ze dne 27. 6. 2019, jejímž předmětem je

stavba „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu, střechy“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději do 31. 10. 2019

3.2.6. Změna termínu dokončení se mění z důvodu dodací lhůty subdodavatele keramických obkladů (RAKO LASSELSBERGER s.r.o.), kterou ovlivnil konečný termín uzavření smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/02///ORI - OVZ/2019 ze dne 27. 6. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

27. 09. 2019

V Prostějově, dne.....

V Prostějově, dne 26.9.2019

