

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Rekonstrukce vozovky km 182,00 - 189,70 vpravo , 500 115 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 180 / 9.3	Číslo ZBV: 9.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření během výstavby			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2018 (dále jen Smlouva): 01PU-003610			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4			
Zhotovitel: Společnost D1 Rekonstrukce vozovky , EUROVIA CS,a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Vícepráce 1. pol.č. N 101 -125 z důvodů snížené únosnosti spodní stavby mostu SO 226.2 a tvorby kolon na dálnici D1, bylo nutno ponechat omezení dopravy na mostě do doby opravy spodní stavby uvedeného mostu, která proběhne v rámci opravy v roce 2019. Tím vznikly vícepráce na provizorním dopravním značení.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	521 778,00	521 778,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asistent správce stavby	jméno	datum 1. 8. 2019	podpis
TDI	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změnový list nejspíše není zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné je zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum 23. 09. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
			Číslo pařez: 1