

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 206/18/PEN

I. Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČ: 00064459
DIČ: CZ00064459
právní forma: příspěvková organizace
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitel
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
zastoupen: [REDACTED] statutární ředitel
prokurista
tel. / email: [REDACTED]
stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
č. autorizace: 1302066
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem "**Expozice australské fauny**" (dále jen "veřejná zakázka") dne 12.6.2018 smlouvu o dílo č.: 206/18/PEN (dále jen „smlouva o dílo“).
- Po vzájemné dohodě upravují smluvní strany smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

III. Předmět dodatku

Ostatní ustanovení
v platnosti bez

7. Smlouva
srovnává
že
f

8

1. Předmětem díla vymezený v článku III. smlouvy o dílo se doplňuje a rozšiřuje o díla stavební práce, dodávky a služby, které nebyly původně sjednaným předmětem díla (dále také jako „vícepráce“), a omezuje se a snižuje o stavební práce, dodávky a služby, které sice byly součástí původně sjednaného předmětu díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (dále také jako „méněpráce“) v rozsahu příloh č. 2 a 4.
2. Na základě dohody smluvních stran se doplňuje ustanovení ohledně dokumentace skutečného provedení o dodání kompletní dokumentace skutečného provedení, včetně jednotlivých technických řemesel.
3. V důsledku změny rozsahu předmětu díla, množství provedených změn a schválených revizí k projektové dokumentaci se mění termíny dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla uvedené v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo o 61 dnů a to takto:
 - Dokončení stavebních prací: 30.11.2019
 - Dokončení dokumentace skutečného provedení 31.12.2019
 - Předání a převzetí díla: 30.11.2019

Smluvní strany se dohodly, že kompletní dokumentace skutečného provedení (včetně technických řemesel) bude zhotovitelem dopracována a objednateli předána až následně po dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla dle výše uvedených termínů, a to z důvodu velkého počtu revizí dokumentace pro provedení díla provedených během realizace, které je třeba v dokumentaci skutečného provedení zohlednit. Smluvní strany se dále dohodly, že nepředložení dokumentace skutečného provedení ke dni předání a převzetí díla není vadou či nedodělkem bránícím předání a převzetí díla, vystavení konečné faktury a uvolnění pozastávky.

4. Společně se změnou termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla zpracoval zhotovitel aktualizovaný harmonogram plnění díla, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku a nahrazuje původní harmonogram plnění díla.
5. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Základní smlouva bez DPH	68 968 769,78 Kč
z toho DPH 21 %	14 483 441,65 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH	83 452 211,43 Kč
Dodatek č. 1	1 969 718,09 Kč
z toho DPH 21 %	413 640,80 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	2 383 358,89 Kč
Dodatek č. 2	877 617,94 Kč
z toho DPH 21 %	184 299,77 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	1 061 917,71 Kč
Dodatek č. 3	1 464 768,94 Kč
z toho DPH 21 %	307 601,48 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH	1 772 370,42 Kč
Smlouva, dodatek č. 1, č. 2 a č.3	73 280 874,75 Kč
z toho DPH 21 %	15 388 983,70 Kč
SOD a dodatek č. 1, 2,3 vč. DPH 21 %	88 669 858,45 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto dodatku, jsou srozuměny s jeho obsahem, právy a povinnostmi z něj vyplývajícími, a na znamení, že je tento dodatek projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
8. Dodatek č. 3 obsahuje 3 strany základního textu a přílohy dle níže uvedeného seznamu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny díla
 - Příloha č. 2 - Rekapitulace změnových listů
 - Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram plnění díla
 - Příloha č. 4 – Fotokopie změnových listů – seznam viz příloha č. 2

V Praze dne: 30.9.2019

V Kroměříži dne: 25.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

VW WACHAL a.s.



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel




VW WACHAL a.s. -44-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

říloha č. 1 k dodatku č. 3 SOD 206/18/PEN


200 890 "Expozice australské fauny"

Rekapitulace ceny smluvního vztahu:

Základní smlouva bez DPH		68 968 769,78 Kč
z toho DPH	21%	14 483 441,65 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH		83 452 211,43 Kč
Dodatek č. 1		1 969 718,09 Kč
z toho DPH	21%	413 640,80 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH		2 383 358,89 Kč
Dodatek č. 2		877 617,94 Kč
z toho DPH	21%	184 299,77 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH		1 061 917,71 Kč
Dodatek č. 3		1 464 768,94 Kč
z toho DPH	21%	307 601,48 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH		1 772 370,42 Kč
Smlouva, dodatek č. 1, č. 2 a č.3		73 280 874,75 Kč
z toho DPH	21%	15 388 983,70 Kč
Smlouva a dodatek č. 1, 2 vč. DPH 21%		88 669 858,45 Kč



VW WACHAL a.s. -44-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225



2 k dodatku č. 3 SOD 206/18/PEN

"Expozice australské fauny"

Rekapitulace VCP a MP

čís.rozp.	Název	Rozdělení na VCP/MNP		
		Celková cena	VCP	MNP
ZL028	Změna sítí - Tabon	266 058,86 Kč	5 368 473,98 Kč	- 5 102 415,13 Kč
ZL029	Předsazené dveře	23 649,47 Kč	23 649,47 Kč	- Kč
ZL035	Grafika na sklo	492 804,12 Kč	492 804,12 Kč	- Kč
ZL040	Topné kameny	19 629,29 Kč	22 159,72 Kč	- 2 530,43 Kč
ZL041	Černění sítí na voliérách	200 000,00 Kč	337 768,27 Kč	- 137 768,27 Kč
ZL043	Změna tl. skla	- 95 166,87 Kč	246 682,55 Kč	- 341 849,42 Kč
ZL044	Ocelová brána u vstupu do kráteru	131 620,79 Kč	131 620,79 Kč	- Kč
ZL045	Omítky pod malby	123 817,43 Kč	187 370,48 Kč	- 63 553,05 Kč
ZL047	Změna skla	- 330 504,82 Kč	391 481,16 Kč	- 721 985,98 Kč
ZL049	Úprava stodoly	80 948,17 Kč	111 242,07 Kč	- 30 293,90 Kč
ZL052	Změna komunikace u voliéry	30 373,87 Kč	35 978,20 Kč	- 5 604,33 Kč
ZL054	Úprava světlíku	76 003,25 Kč	76 003,25 Kč	- Kč
ZL055	Úprava expozičních oken	8 607,09 Kč	8 607,09 Kč	- Kč
ZL056	Kamery	85 627,37 Kč	252 334,77 Kč	- 166 707,40 Kč
ZL057	Dvířka na průletové otvory	53 415,36 Kč	53 415,36 Kč	- Kč
ZL061	Napojení Bolidu	21 119,61 Kč	21 119,61 Kč	- Kč
ZL062	Zábradlí u Rákosova pavilonu	- 18 505,97 Kč	- Kč	- 18 505,97 Kč
ZL063	Posunutí dveří u ježury	8 470,34 Kč	8 470,34 Kč	- Kč
ZL064	Ovládání světlíku OV06	8 331,48 Kč	8 331,48 Kč	- Kč
ZL068	Změna hmotnosti a povrchová úprava ocel. kcí na bariérách	237 760,59 Kč	237 760,59 Kč	- Kč
ZL072	Elektrický ohradník	40 709,51 Kč	58 762,27 Kč	- 18 052,75 Kč
	Celková bilance ZL 028 až 068	1 464 768,94 Kč	8 074 035,57 Kč	- 6 609 266,63 Kč

VW V
767 01 Krom
OR-KS Brno
IČO 255672

říloha č. 3 k dodatku č. 3 SOD 206/18/PEN

200 890 "Expozice australské fauny"

Harmonogram postupu stavebních prací

