





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Ing. Tomášem Macurou, MBA
primátorem

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena Vlastou Končelovou
public relations manager, na základě plné moci

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se, v souladu s čl. XVII odst. 6. smlouvy o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Voliéry pro kondora královského“ z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, Úvodní ujednání, se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 2.“
- Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 - změnové listy č. 01- 30
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
35.888.119,49	7.536.505,09	43.424.624,58

- Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

OSTRAVA

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č.02258/RM1822/33 ze dne 17.09.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.4 a odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnové listy č. 1 - 30

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Macura
primátor

Vlasta Končelová
public relations manager
na základě plné moci

Soupis prací, dodávek a služeb			
Číslo zakázky ZOO 15016		Zakázka ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského	
Komentář	Celkový soupis prací (obsahující stavební objekty SO.01 až SO.05 včetně Vedlejších rozpočtových nákladů). Jedná se o přehled, cenové náklady nejsou provázány s podrobnými soupisy prací jednotlivých SO.		
Popis verze	SO 01 - Carl Stahl & spol., s.r.o.		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	AU plan s.r.o. (SO 02-SO 05), Carl Stahl & spol., s.r.o. (SO 01)		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	815 31 71	Objekty pozemní zvláštní
SO_02	Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	815 31 16	Objekty pozemní zvláštní
SO_03	Prístrešek pro návštěvníky	815 94 81	Objekty pozemní zvláštní
SO_04	Komunikace pro peší	822 59	Komunikace pozemní a letiště
SO_05	Vyhlídková terasa	815 99 81	Objekty pozemní zvláštní
Vrn	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH) 35 888 120	
		DPH 7 536 505	
		DPH 21 % ze základny: 35 888 120 7 536 505	
		Celkem (včetně DPH) 43 424 625	
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	

OSTRAVA

Zakázka:

ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Popis	Cena
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	26 578 185
**: Nezarazeno	26 578 185
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	6 014 905
**: Nezarazeno	6 014 905
SO_03: Prístrešek pro návštěvníky	1 007 445
**: Nezarazeno	1 007 445
SO_04: Komunikace pro peší	1 032 754
**: Nezarazeno	1 032 754
SO_05: Vyhlídková terasa	1 254 830
**: Nezarazeno	1 254 830
Celkem (bez DPH)	35 888 120
DPH	7 536 505
DPH 21 % ze základny: 35 888 120	7 536 505
Celkem (včetně DPH)	43 424 625

SO 01					
Změnový list číslo:	Měněpráce	Procentuální podíl k celkové ceně stavby	Vícepráce	Procentuální podíl k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
1	- 28 919,30	-0,09%	234 457,11	0,70%	205 537,81
2			33 047,08	0,10%	33 047,08
5	- 212 013,17	-0,64%	541 655,15	1,63%	329 641,98
6			297 076,22	0,89%	297 076,22
12			87 973,36	0,26%	87 973,36
13			47 259,90	0,14%	47 259,90
15			133 699,79	0,40%	133 699,79
17			11 500,00	0,03%	11 500,00
18			133 153,24	0,40%	133 153,24
23			59 160,58	0,18%	59 160,58
24			52 028,88	0,16%	52 028,88
25			35 332,20	0,11%	35 332,20
26			332 971,07	1,00%	332 971,07
29	- 22 608,00	-0,07%	115 734,95	0,35%	93 126,95
Σ:	- 263 540,47	Σ:	2 115 049,53	Σ:	1 851 509,06

SO 02					
Změnový list číslo:	Měněpráce	Procentuální podíl k celkové ceně stavby	Vícepráce	Procentuální podíl k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
3			12 521,99	0,04%	12 521,99
8	- 1 957,00	0,01%		-	1 957,00
9	- 12 159,70	-0,04%	325 000,00	0,98%	312 840,30
10			62 997,89	0,19%	62 997,89
11			51 572,76	0,15%	51 572,76
14			153 259,94	0,46%	153 259,94
20			5 904,61	0,02%	5 904,61
22			86 352,90	0,26%	86 352,90
24			27 814,69	0,08%	27 814,69
27			2 184,69	0,01%	2 184,69
28			8 882,79	0,03%	8 882,79
30	- 1 314,77	0,00%	17 107,64	0,05%	15 792,87
Σ:	- 15 431,47	Σ:	753 599,90	Σ:	738 168,43

SO 04					
Změnový list číslo:	Měněpráce	Procentuální podíl k celkové ceně stavby	Vícepráce	Procentuální podíl k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
4			9 462,00	0,03%	9 462,00

rekapitulace všech objektů					
	Měněpráce		Vícepráce		Cena Měněprací a Víceprací
SO 01	- 263 540,47		2 115 049,53		1 851 509,06
SO 02	- 15 431,47		753 599,90		738 168,43
SO 04			9 462,00		9 462,00
Σ:	- 278 971,94	Σ:	2 878 111,43	Σ:	2 599 139,49

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 01 - Voliéra		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 01	
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet Fotodokumentace		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <p>Popis: rozpočet SO 01 dle SOD uvádí pouze 13 ks stromů určených ke kácení volným způsobem. V dokumentaci (dendrologický průzkum) je jich 28 ks, avšak s nutností kácení postupným spouštěním, tudíž se odpočítávají všechny stromy z původního rozpočtu a a připočítává se nových 28 ks. Dále je navíc nutno pokácet 3ks smrků a 4ks borovic směrovým kácením, z důvodu kolize stromů a jejich kořenových systémů se základovými konstrukcemi voliéry SO01</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Dendrologie a situace kácení: včetně plošného kácení keřů a stromů, nepodléhající svým obvodem povolení, byla zpracována pro původní verzi „SO 01 Voliéry“ a k tomu bylo vydáno povolení ke kácení. Vzhledem ke kácení ve špatně přístupném místě (svažité terén, hustě zalesněný) nebylo uvažováno s teleskopickým mechanismem. Skutečný rozsah kácení je ovlivněn časovým odstupem od zpracování původní dokumentace, dendrologického průzkumu a povolení ke kácení a změnou návrhu voliéry SO 01.</p>				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-28 919,30	-0,09%	234457,11	0,70%	205537,81
Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled)	souhlasím	-nesouhlasím		
TDS:	souhlasím	-nesouhlasím		
Zhotovitel:	souhlasím	-nesouhlasím		
Objednatel	souhlasím	-nesouhlasím		
Tento Evidenční list změny stavby je přílohou dokladu ve kterém jsou uvedeny všechny údaje				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			205 538
		**CELKEM			205 538
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	205 537,81
					205 537,81
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			-
		**CELKEM			-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X143	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peši			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			
		CELKEM bez DPH			205 538

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZ/KÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/3, 729 30 Ostrava IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522				
Gen. projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Viatimovská 553, PSČ 739314, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Jedná se o provedení zemních prací objektu SO 01 nad rámec rozpočtu. Vlivem nesjednocené dokumentace se systémem JTSK došlo k nesprávnému položovému vyhloubení 9 ks patek pro táhla konstrukce voliéry a jejich následného zasypání. <u>Odůvodnění změny:</u> Dokumentace polohy základových konstrukcí objektu SO 01 nebyla slazena se systémem JTSK. Tímto došlo k nesprávnému položovému vyhloubení patek, které se musely následně zasypat.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		33047,08	0,10%	33047,08
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jm		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jm		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jm		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jm		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "doklad" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny stavby (ZBV) - krycí list				

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pos.	Typ	Kód	Popis	MU	Výměra bez zt	Zrnaté	Výměra
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018							
**CELKEM							
1.	SP	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	-	33 047,03
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilónu malých šelem							
**CELKEM							
2.	SP	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilónu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	-
3.	SP	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky							
**CELKEM							
4.	SP	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	-
5.	SP	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	-
SO_04: Komunikace pro pěši							
**CELKEM							
6.	SP	X144	SO_04 Komunikace pro pěši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	-
7.	SP	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	-
SO_05: Vyhliďková terasa							
**CELKEM							
8.	SP	X146	SO_05 Vyhliďková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	-
9.	SP	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI							
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro							
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stávajícího objektu - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI							
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stávajícího objektu - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro							

CELKEM bez DPH

33 047,08 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavobního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 03	
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZIKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522 Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet Fotodokumentace		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny. <u>Popis:</u> Během výstavby objektu SO 02 bylo zjištěno, že nově navržená stavba výškově nenavazuje na podlahu stávajícího objektu. Tudiž bylo nutné zvýšit úroveň založení nového objektu o 175 mm, čímž vznikly vícenáklady na podsypové materiály pod základovou deskou. <u>Odůvodnění změny:</u> Skutečná výšková úroveň stávající podlahy v místě, navazující na novou část objektu SO 02 byla odhalena až po odkrytí konstrukcí, tuto skutečnost nebylo možné při zpracování projektových prací odhalit.				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		12521,99	0,04%	12521,99
Vyláďření - souhlas se z				
Projektant (autorský dohled):	souh	neso		
TDS:	souh	neso		
Zhotovitel:	souh	neso		
Objednatel:	souh	neso		
Tento Evidenční list změny stavby dokladů" ve kterém jsou uvedeny				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			-
		**CELKEM			-
1	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želem			12 521,99
		**CELKEM			12 521,99
2	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	12 521,99
3	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peši			-
		**CELKEM			-
6	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

12 521,99 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">04</div>										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - Komunikace pro pěši														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKU ze dne 15.04.2019														
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522														
Gen.projektant (autorský dohled):														
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994														
Přílohy: Položkový rozpočet <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Papír a zdůvodnění změny:														
<p><u>Popis:</u> Součástí objektu SO04 je i konstrukce opěrné stěny. Ta je navržena z 13 typizovaných prvků tvaru L, které se k sobě vzájemně připojují. Jelikož je celá konstrukce opěrné stěny ve své délce 2x zalomená, je potřeba vzniklé mezery dobetonovat. Tyto práce dokumentace ani rozpočet neobsahují.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Soupis prací i projektová dokumentace řešila provedení opěrné zdičky z dílčích segmentů - prefa dílců, sesazených do zakřiveného tvaru jako celku. Po provedení vykácení dřevin, hrubé úpravy terénu a přesnějšího vyčištění v předemném místě, se ze stavebně technického důvodu a pro zajištění vyšší celistvosti opěrné stěny, provede dobetonávka mezer v místě zalomení stěny (sestavy z typizovaných prefa dílců).</p>														
časový vliv na plnění SOd: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
		9 462,00	0,03%	9 462,00										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> souhlasím / nesouhlasím </div>													
TDS:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> souhlasím / nesouhlasím </div>													
Zhotovitel:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> souhlasím / nesouhlasím </div>													
Objednatel:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> souhlasím / nesouhlasím </div>													
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny stavby (ZBV) - krycí list														

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	tit	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			-	
		**CELKEM			-	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0		
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
		**CELKEM				
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				
		**CELKEM				
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_04: Komunikace pro peši				9 462
		**CELKEM				9 462
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	9 462,38	9 462,376
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_05: Vyhlídková terasa				
		**CELKEM				
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

9 462,38 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /		Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">05</div>										
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIV/ZIKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522 Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vralimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994														
Přílohy: Položkový rozpočet <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fotodokumentace</div>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><u>Popis:</u> SO 01 - voliéra - došlo k posunu několika tahových patek a tím ke změně vzdáleností kotevních lan a jejich dimenzí a v návaznosti na to ke změně dimenzí sloupů a jejich patních plechů. Bylo nutné kompletně přepočítat statiku navrhované konstrukce</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u></p> <p>Z důvodu nových skutečností, kdy projektant nemohl zohlednit polohu kabelů VN a NN, které byly položeny v době po ukončení projekčních prací, vznikly požadavky na posun některých tahových patek voliéry. Dále některé z těchto posunů zapříčinily technologické limity vrtné soupravy mikropilot, která nemohla vrtat pod navrženými úhly. Tyto posuny zapříčinily změnu sil působících na konstrukci voliéry a proto došlo ke změně dimenzí ocelových konstrukcí a k délkové úpravě kotevních lan a táhel</p> </div>														
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
-212 013,17	-0,64%	541 655,15	1,63%	329 641,98										
Vyjádření - souhlas se změnou: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TDS:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Zhotovitel:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Objednatel:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> </table> <p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny stavby (ZBV) - krycí list</p>					Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím													
TDS:	souhlasím / nesouhlasím													
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím													
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím													

Statutární město Ostrava
magistrát


Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mělníkovická 8, Praha v 08/2018			329 641,98
		**CELKEM			329 642
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mělníkovická 8, Praha v 08/2018	soubor	1,0	329 641,98
		SO_02: Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			-
		**CELKEM			-
2.	X140	SO_02 Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Průstřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Průstřešek pro návštěvníky - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro pěší			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro pěší - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhliďová terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhliďová terasa - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_06: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZII			-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-
		SO_02: Přístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZII			-
		SO_02: Přístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-

CELKEM bez DPH

329 641,98 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 06	
Smlouva o dílo č. 1401/2019/CIV/ZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522				
Gen. projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vralimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet Fotodokumentace		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: SO 01 Voliéra. Povrch umělé skály vč. skladeb jednolivých vrstev byl v základním rozpočtu chybně specifikován a to materiálově, tak i množství. Zcela chyběla projektová dokumentace. Odůvodnění změny: V rozpočtu je uvedeno chybné množství m2 umělé skály a zároveň došlo k materiálové změně některých vrstev.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		297076,22	0,89%	297076,22
Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím nesouhlasím			
TDS:	souhlasím nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je po dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			297 076	
		***CELKEM				297 076
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	297 076,22	297 076,223
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
		***CELKEM				
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				
		***CELKEM				
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_04: Komunikace pro peši				
		***CELKEM				
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_05: Vyhledková terasa				
		***CELKEM				
8.	X146	SO_05 Vyhledková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZII

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZII

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

297 076,22 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">08</div>														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIV/ZIKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1003/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522 Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovico, Vratimovská 553, PSČ /3934, IČO: 73204994																
Přílohy: Položkový rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)				
Počet paré:	Příjemce:															
3 x	Objednatel															
1 x	TDS															
1 x	Zhotovitel															
1 x	Projektant (autorský dozor)															
Popis a zdůvodnění změny: Popis: SO 02 - projektová dokumentace řešila uzemnění prvků, které jsou ve skutečnosti plastové nebo je není nutné uzemňovat Odůvodnění změny:																
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV																
Údaje v Kč bez DPH.																
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL														
-1 957,00	0,006%	-1957														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Vyjádření - souhlas se změnou</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="width: 50%;">souhlasí <i>(signature)</i></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>souhlasí <i>(signature)</i></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>souhlasí <i>(signature)</i></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>souhlasí <i>(signature)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tento Evidenční list změny stavby dokladů" ve kterém jsou uvedeny</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Změna stavby (ZBV) - krycí list</td> </tr> </table>			Vyjádření - souhlas se změnou		Projektant (autorský dohled):	souhlasí <i>(signature)</i>	TDS:	souhlasí <i>(signature)</i>	Zhotovitel:	souhlasí <i>(signature)</i>	Objednatel:	souhlasí <i>(signature)</i>	Tento Evidenční list změny stavby dokladů" ve kterém jsou uvedeny		Změna stavby (ZBV) - krycí list	
Vyjádření - souhlas se změnou																
Projektant (autorský dohled):	souhlasí <i>(signature)</i>															
TDS:	souhlasí <i>(signature)</i>															
Zhotovitel:	souhlasí <i>(signature)</i>															
Objednatel:	souhlasí <i>(signature)</i>															
Tento Evidenční list změny stavby dokladů" ve kterém jsou uvedeny																
Změna stavby (ZBV) - krycí list																

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pol.	Kód	Popis	MJ	Množství
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018		-
		**CELKEM		
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želvi		-
		**CELKEM		
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želvi - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky		-
		**CELKEM		
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0
		SO_04: Komunikace pro pěší		-
		**CELKEM		
6.	X144	SO_04 Komunikace pro pěší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0
		SO_05: Vyhlídková terasa		-
		**CELKEM		
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZIT		-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro		-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZIT		-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro		-
				- 1 957,149
		CELKEM bez DPH		

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 09	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZ/KÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prácheňské náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522				
Gen. projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce		
		3 x Objednatel		
		1 x TDS		
		1 x Zhotovitel		
Falešedokumentace		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis</u> : SO 02 Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem. Nová zámečnická konstrukce z jacklových profilů vč. pletiva s oky 50x50 a 20x20 (porocní box), veškerých pomocných konstrukcí, uchycení a finálních nátěrů.				
<u>Odůvodnění změny</u> :				
Během demontáže stávajících zámečnických konstrukcí výběhů malých šelem bylo zjištěno, že konstrukce je v havarijním stavu (pokročilá koruze) a že nebude možné provést zpětnou montáž tak, jak je uvedeno v rozpočtu a v projektové dokumentaci				
Časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-12 159,70	-0,04%	325 000,00	0,98%	312 840,30
Vyjádření - souhlas se změnou stavby				
Projektant (autorský dohled):	souh			
TDS:	neso			
Zhotovitel:	souh			
Objednatel:	neso			
Tento Evidenční list změny stavby dokládá ve kterém jsou uvedeny				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Rád	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mělnická 4, Praha v 08/2018			312 840	
		**CELKEM			312 840	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mělnická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	312 840,30	312 840,3
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
		**CELKEM				
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	soubor	1,0		
		viz.samostatný rozpočet				
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				
		**CELKEM				
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_04: Komunikace pro peši				
		**CELKEM				
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_05: Vyhlídková terasa				
		**CELKEM				
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

312 840,30 Kč

OSTRAVA


Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">10</div>										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavillonu malých šelem														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019														
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522														
Gen.projektant (autorský dohled):														
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204964														
Přílohy: Položkový rozpočet		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny:														
<p><u>Popis:</u> Nové základové patky č. XIII a č. 1 voliéry objektu SO 01 a nové konstrukce ohrazení výběhu malých šelem jsou v kolizi se stávajícími základy. Tyto základy je nutné odbourat a po provedení patek provést základy nové.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Dokumentace neuvádí demolice stávajících základů, které jsou v kolizi s budoucími palkami a zároveň chybí návrh nových základů pro nové konstrukce výběhu malých šelem.</p>														
časový vliv na plnění SO/D: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL										
		62 997,89	0,19%	62 997,89										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím													
TDS	souhlasím / nesouhlasím													
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím													
Objednatel	souhlasím / nesouhlasím													
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny stavby (ZBV) - krycí list														

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pol.	Kód	Popis	RAJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			-
		**CELKEM			-
1	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	-
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavillonu malých želez			62 998
		**CELKEM			62 998
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavillonu malých želez - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	62 997,89
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	62 997,89
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peří			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peří - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-

CELKEM bez DPH

62 997,89 Kč

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 11	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/N/ZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522				
Gen. projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> V rámci výstavby objektu SO 02 je nutné provést drenážní systém okolo základových konstrukcí. V provedení brání stávající základy uvnitř výběhů, které je nutné zdemolovat a po provedení drenáží opětovně zabetonovat. <u>Odůvodnění změny:</u> V projektové dokumentaci a rozpočtu chybí demolice stávajících základů uvnitř výběhů a následně nově provedené základy.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		51 572,76	0,15%	51 572,76
Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlas			
TDS:	souhlas			
Zhotovitel:	souhlas			
Objednatel:	souhlas			
Tento Evidenční list změny stavby je dokladem ve kterém jsou uvedeny všechny údaje				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Foř.	Kód	Popis	tit	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018			-	
		**CELKEM				
1.	X139	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0		
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			51 573	
		**CELKEM				51 573
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	51 572,76	51 572,756
3.	X141	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				
		**CELKEM				
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_04: Komunikace pro peši				
		**CELKEM				
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_05: Vyhliďková terasa				
		**CELKEM				
8.	X146	SO_05 Vyhliďková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZPI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZPI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

51 572,76 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 12
---	-------------------------------------	-------------------------------

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZIKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00945451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522

Gen. projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - Konstrukce patky č. XII a XI voliéry je v kolizi se stávajícím základem porodního boxu. Ten je potřeba odbourat a po provedení patek a základového prahu, následně provést nové základy pro konstrukci porodního boxu.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace a rozpočet nezohledňuje vybourání stávajících základů porodního boxu, které jsou v kolizi s nově budovanými patkami a základovým prahem voliéry. Taktéž je nutné provedení nového základu porodního boxu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		87 973,36	0,26%	87 973,36

Vyjádření - souhlas se

Projektant (autorský dohled):

TDS:

Zhotovitel:

Objednatel:

Tento Evidenční list změny stavby

dokládá ve kterém jsou uvedeny

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušoviccká 4, Praha v 08/2018			87 973
		**CELKEM			87 973
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušoviccká 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	87 973,36
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želvi			-
		**CELKEM			-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želvi - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peši			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

87 973,36 Kč

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZIKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522				
Gen. projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
Popis: SO 01 - Voliéra - ruční výkop pater kolem stávajícího kabelu VN a NN. <u>Odůvodnění změny:</u> Poloha kabelů VN a NN, které procházejí v těsné blízkosti nových tahových pater, nemohla být zohledněna v projektové dokumentaci. Jelikož kabeláže byly provedeny po ukončení projekčních prací. V rámci těchto víceprací bylo i zajištění patřičných povolení a příkazů k této činnosti.				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		47 259,90	0,14%	47 259,90
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	j		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	j		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	j		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	j		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny stavby (ZBV) - krycí list				

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018			47 260
		**CELKEM			47 260
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	47 259,90
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			
		**CELKEM			
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro pěši			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro pěši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

47 259,90 Kč

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 14	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/0, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28165522				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> SO 02 - Odvoz stavebního odpadu po vybourání konstrukcí - skutečný stav <u>Odůvodnění změny:</u> Po zjištění skutečného stavu skrytých konstrukcí pod objektem SO02 bylo odbouráno, odvezeno a uloženo na skládku větší množství stavebního odpadu, než uváděla zadávací dokumentace				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		153 259,94	0,46%	153 259,94
Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny změny stavby (ZBV) - krycí list				

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavobního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 15
--	---------------------------------------	--------------------------------------

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet párů: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - Voliéra - Tahové patky č. 5, 6, 10 a 11 nebylo možné technologicky odvrátit dle PD pod danými úhly pro mikropiloty. Bylo nutné upravit úhly naklonění mikropilot a přidat další mikropilotu na každou patku navíc.

Odůvodnění změny: Dokumentace nezohlednila technologický způsob vtáčení mikropilotů a torzénní překážky, které neumožňují odvrátit mikropiloty pod daným úhlem.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		133 699,79	0,40%	133 699,79

Vyřádění - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím
TDS:	souhlasím / nesouhlasím
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny příser	
Změna stavby (ZBV) - krycí list	

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mlýnská 4, Praha v 08/2018				133 700
			***CELKEM				133 700
1.	SP	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mlýnská 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	133 699,79	133 700
			SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				-
			***CELKEM				-
2.	SP	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	SP	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
			SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				-
			***CELKEM				-
4.	SP	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	SP	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
			SO_04: Komunikace pro pěší				-
			***CELKEM				-
6.	SP	X144	SO_04 Komunikace pro pěší - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	SP	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
			SO_05: Vyhledková terasa				-
			***CELKEM				-
8.	SP	X146	SO_05 Vyhledková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	SP	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

133 699,79 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">17</div>										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019														
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522														
Gen.projektant (autorský dohled):														
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 653, PSČ 73934, IČO: 73204994														
Přílohy: Položkový rozpočet		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny:														
Popis: SO 01 - Voliéra - posunutí stávajícího sloupu VO o cca 10 m včetně prodloužení kabele s chráničkou, výkopových prací a zásypu														
Odůvodnění změny: SO 01 - Voliéra - stávající sloup VO, který byl v situaci skutečného stavu v jiné pozici než ve skutečnosti, je v kolizi s novou parkou voliéry č. XIV Dokumentace tuto kolizi nezohlednila														
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Viceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Viceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Viceprací řešeného ZL										
		11 500,00	0,03%	11 500,00										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jm												
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jm												
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jm												
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jm												
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné														
Změna stavby (ZBV) - krycí list														

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MI	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018			11 500	
		**CELKEM				11 500
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	11 500,00	11 500,0
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				-
		**CELKEM				-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	soubor	1,0		-
		viz.samostatný rozpočet				-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				-
		**CELKEM				-
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peši				-
		**CELKEM				-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhliďková terasa				-
		**CELKEM				-
8.	X146	SO_05 Vyhliďková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

11 500,00 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 18	
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIVZKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522 Gen. projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: SO 01 - Voliéra - větší objem výkopových prací Odůvodnění změny: SO 01 - Voliéra - Důvodem většího objemu výkopových prací je nutnost provedení terénních úprav ve formě nájezdů, svahování a vytváření pracovních plošin pro vrtné spoupravy ve špatně přístupném terénu k zajištění požadovaného úhlu při vrtání mikropilot				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		133 153,24	0,40%	133 153,24
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny příkazy				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pod.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018			133 153
		**CELKEM			133 153
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	133 153,24
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			-
		**CELKEM			-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peši			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

133 153,24 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS		Číslo změny stavby: 19										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019														
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522														
Gen.projektant (autorský dohled):														
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73534, IČO: 73204994														
Přílohy: Položkový rozpočet		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny:														
Popis: SO 02 Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - upravení výšky PVC manžety světlíku.														
Odůvodnění změny: SO 02 - upravení výšky PVC manžety světlíku z 30 cm na 45 cm. Důvodem je nedostatečná výška uložení křídelního rámu světlíku nad skladbou střechy PVC manžeta musí převyšovat skladbu střechy aby byla zajištěna ochrana proti pronikání vody světlíkem.														
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL										
		27 387,00	0,08%	27 387,00										
Vyjádření - souhlas se změnou														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TDS:</td> <td style="padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel:</td> <td style="padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Objednatel:</td> <td style="padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí </td> </tr> </table>					Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí	Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí		
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí													
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí													
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí													
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí													
Tento Evidenční list změny stavby je přílohou "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny údaje.														
Změna stavby (ZBV) - krycí list														

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř. číslo	Rád	Popis	Typ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 08/2018			-	
		**CELKEM			-	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovická 4, Praha v 09/2018	soubor	1,0	-	
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želez			27 387	
		**CELKEM			27 387	
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želez viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	27 387,00	27 387,0
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky			-	
		**CELKEM			-	
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	
		SO_04: Komunikace pro pěší			-	
		**CELKEM			-	
6.	X144	SO_04 Komunikace pro pěší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	
		SO_05: Vyhledková terasa			-	
		**CELKEM			-	
8.	X146	SO_05 Vyhledková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-	
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-	

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

27 387,00 Kč

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">20</div>										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZ/KÚ ze dne 15.04.2019														
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522														
Gen.projektant (autorský dohled):														
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vrálimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994														
Přílohy: Položkový rozpočet		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny:														
Popis: SO 02 - vícepráce spojené s pokládkou kanalizace														
Odůvodnění změny: SO 02 - vzhledem k vyrovnání výškových úrovní podlah stávajícího a nového objektu SO02 je nutno provést výkop, podsyp a obsyp nové ležaté kanalizace pod základovou deskou.														
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
		5 904,61	0,02%	5 904,61										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasí													
TDS:	souhlasí													
Zhotovitel:	souhlasí													
Objednatel:	souhlasí													
Tento Evidenční list změny stavby je součástí "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny údaje.														
Změna stavby (ZBV) - krycí list														

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			-
		**CELKEM			-
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	-
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			5 905
		**CELKEM			5 905
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	5 904,61
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	5 904,61
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peši			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-
		: CELKEM bez DPH			5 904,61 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Stávající objekt	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">22</div>										
Směrnice o dílo č. 1401/2019/OI/VZ/KU ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522												
Gen. projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994												
Přílohy: Položkový rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce											
3 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Popis:</u> SO 02 - Stávající objekt - úprava vstupního prostoru</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u></p> <p>Dle požadavku ZOO Ostrava a s přihlédnutím na provoz stávajícího objektu je nutné provést úpravy vstupního prostoru a zajistit snadnou údržbu rekonstruovaných konstrukcí.</p>												
časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL								
		86 352,90	0,26%	86 352,90								
<p>Vyjádření - souhlas se změnou</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="width: 50%;">souhlasím nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>souhlasím nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>souhlasím nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>souhlasím nesouhlasím</td> </tr> </table> <p>Tento Evidenční list změny stavby je po dokončení ve kterém jsou uvedeny všechny doklady</p> <p>Změna stavby (ZBV) - krycí list</p>					Projektant (autorský dohled):	souhlasím nesouhlasím	TDS:	souhlasím nesouhlasím	Zhotovitel:	souhlasím nesouhlasím	Objednatel:	souhlasím nesouhlasím
Projektant (autorský dohled):	souhlasím nesouhlasím											
TDS:	souhlasím nesouhlasím											
Zhotovitel:	souhlasím nesouhlasím											
Objednatel:	souhlasím nesouhlasím											

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Číslo	Název	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	-
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želiv					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želiv - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	86 352,90
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_03: Prístrešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peši					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhliďková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhliďková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					

CELKEM bez DPH

86 352,90 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 23	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vralimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
Popis: SO01- Voliéra - Kácení dřevin v trase odvodňovací kanalizace DN150 od šachty Š3 po výustní objekt VY				
Odůvodnění změny: Navržená trasa odvodňovací kanalizace prochází hustě zalesněným územím. Při navrhování a oceňování odvodňovací kanalizace nebyla tato skutečnost zřejmá a z důvodu velké časové prodlovky mezi zpracováním projektu a realizací stavby je nyní množství dřevin vzrostlých. Výkop bude proveden strojně, tzn. trasa výkopu pro kanalizaci musí umožnit vjezd techniky.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		59160,58	0,18%	59160,58
Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny změny stavby (ZBV) - krycí list				

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Průč.	Číslo	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			59 161
		**CELKEM			59 161
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	59 160,58
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želiv			-
		**CELKEM			-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želiv - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro pěší			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro pěší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhledková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhledková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			-
		CELKEM bez DPH			59 160,58 Kč

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 24	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 a SO 02				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 653, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
Popis: SO01- Voliéra - Elektro Odůvodnění změny: Přesun rozvaděče elektro z obvodové zateplené stěny do prostoru chodby objektu SO02, propojení a doplnění uzemnění mezi stávající a nové části objektu SO02, opravy uzemnění stávajícího objektu po domolicích a výkopových pracích pro nové objekty voliéry SO01 a objekt SO02. Uzemnění stávajícího objektu nebylo zakresleno v PD a při výkopových pracích pro založení nových objektů bylo poničeno.				
časový vliv na plnění SOd: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		52028,88	0,16%	52028,88
Vyjádření - souhlas se změnou stavby				
Projektant (autorský dohled):	souhlas			
TDS:	souhlas			
Zhotovitel:	souhlas			
Objednatel:	souhlas			
Tento Evidenční list změny stavby je součástí dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny změny stavby (ZBV) - krycí list				

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			24 214	
		* CELKEM			24 214	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	24 214,19	24 214,19
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želvm			27 815	
		* CELKEM			27 815	
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želvm - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	27 814,69	27 814,69
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				
		* CELKEM				
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_04: Komunikace pro peši				
		* CELKEM				
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_05: Vyhlídková terasa				
		* CELKEM				
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

: CELKEM bez.DPH

52 028,88 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 a SO 02		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 25	
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIV/ZIKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522				
Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vralimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: SO01- Voliéra - Kácení stromů v blízkosti základových patek č 18 a č 19 objektu SO01 <u>Odůvodnění změny.</u> Při realizaci základových patek č 18 a č 19 dochází k porušení kořenového systému tří kusů stromů nacházejících se na hraně výkopu. Po prověření statiky voliéry SO01 bylo vyloučeno posunutí předmětných patek a to také z toho důvodu, že by posun patek více do zalesněného terénu znamenal porušení dalších vzrostlých stromů. Z tohoto důvodu je nutno stromy odstranit, protože po realizaci základových patek nebude zaručena jejich stabilita a došlo by k potenciálnímu ohrožení bezpečnosti v okolí				
7 NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		35332,20	0,11%	35332,2
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny stavby (ZBV) - krycí list				

Statutární město Ostrava
magistrát

Zakázka: ZOD OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	Typ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2010			35 332	
		**CELKEM			35 332	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2010	soubor	1,0	35 332,20	35 332,2
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želém				-
		**CELKEM				-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želém	soubor	1,0		-
		viz.samostatný rozpočet				
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky				-
		**CELKEM				-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peší				-
		**CELKEM				-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhlídková terasa				-
		**CELKEM				-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZII

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZII

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

35 332,20 Kč

OSTRAVA

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">26</div>										
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522 Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 653, PSČ 73934, IČO: 73204994												
Přílohy: Položkový rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce											
3 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - voliéra - zvětšení plochy nerezové sítě

Odůvodnění změny:

SO 01 - Po dokončení střížných plánů sítě došlo k navýšení plochy sítě o 60,87 m² (2,67 %) z důvodu zpracování terénu a celkového upřesnění po dokončení stříhů

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		332 971,07	1,00%	332 971,07

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím

TDS: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím

Zhotovitel: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím

Objednatel: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "okladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné

Změna stavby (ZBV) - krycí list

magistrát

Stupeň: ZOO Ostrava - voliéra kondora královského

SO 01 Voliéra - PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celkem
Náklady soupisu celkem							332 974,07
D	767		Konstrukce zámečnické				332 974,07
117	K	767010004.1	Montáž a dodávka - nerezová síť s šířkou oka 25 mm a tloušťkou drátu 1,5 mm - M1; M2; M3; M4; M5	m2	60,870	5 470,20	332 971,07

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">27</div>										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Stávající objekt														
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019														
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00345451														
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522														
Gen. projektant (autorský dohled):														
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994														
Přílohy: Položkový rozpočet		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny:														
Popis: SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - doplnění překlad pro el. rozvaděč														
Odůvodnění změny: Z důvodu přemístění a doplnění el. rozvaděče je nutné přidat keramické překlady do obvodového zdiva z důvodu zajištění statiky nad otvorem. Původní dokumentace neobsahovala umístění el. rozvaděče slaboproudu do zdiva.														
časový vliv na plnění SO/D: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
		2 184,69	0,01%	2 184,69										
Vyjádření - souhlas se změnou														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="width: 70%;">soulasím nesoulasím</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>soulasím nesoulasím</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>soulasím nesoulasím</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>soulasím nesoulasím</td> </tr> </table>					Projektant (autorský dohled):	soulasím nesoulasím	TDS:	soulasím nesoulasím	Zhotovitel:	soulasím nesoulasím	Objednatel:	soulasím nesoulasím		
Projektant (autorský dohled):	soulasím nesoulasím													
TDS:	soulasím nesoulasím													
Zhotovitel:	soulasím nesoulasím													
Objednatel:	soulasím nesoulasím													
Tento Evidenční list změny stavby je přílohou "ve kterém jsou uvedeny všechny doklady"														
Změna stavby (ZBV) - krycí list														


Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			-
		**CELKEM			-
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávkového objektu pavilonu malých želem			2 185
		**CELKEM			2 185
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávkového objektu pavilonu malých želem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	2 184,69
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peří			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peří - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

2 184,69 Kč

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 28	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019				
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III. IČO: 26169522				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vralínovská 553, PSČ 73931, IČO: 73204994				
Přílohy: Položkový rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - doplnění rohových lišt pro omítky <u>Odůvodnění změny:</u> Položkový rozpočet neobsahoval samostatné položky rohových lišt pro omítky. <u>Vyřízení AD:</u> Projektant kalkuloval provedení rohových lišt v rámci ucelené dodávky omítek.				
časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		8 882,79	0,03%	8 882,79
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím-			
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím-			
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím-			
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím-			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny plně				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pol.	Kód	Popis	EA	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018				-
		**CELKEM				
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0		
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavillonu malých železn				8 882
		**CELKEM				8 882
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavillonu malých železn - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	8 882,79	8 882,795
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				
		**CELKEM				
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peří				
		**CELKEM				
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peří - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhlídková terasa				
		**CELKEM				
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI

SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

CELKEM bez DPH

8 882,79 Kč

Evidenční list změny stavby														
<p>Název a evidenční číslo stavby:</p> <p>"Voliéra kondora královského"</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> <p>SO 01 - Voliéra</p>	<p>Číslo SO/PS /</p> <p>/ číslo změny SO/PS:</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">29</p>												
<p>Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIV/ZIKÚ ze dne 15.04.2019</p> <p>Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522</p> <p>Gen.projektant (autorský dohled):</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994</p>														
<p>Přílohy:</p> <p>Položkový rozpočet</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td style="padding-left: 10px;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>				Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Popis:</u> SO 01 - Voliéra - Odstranění asfaltu - větší tloušťka vrstvy asfaltové směsi</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u></p> <p>Při demolici asfaltových ploch byla zjištěna jiná tloušťka vrstvy asfaltové směsi. Původní dokumentace počítala s tloušťkou vrstvy 150 mm, skutečnost při demolici byla 250 mm. Toto vede k navýšení celkové hmotnosti živního odpadu a vlivu na dopravu, poplatek za uložení na skládce a práci.</p>														
<p>časový vliv na plnění SOd: NEMÁ VLIV</p>														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
-22 608,00	-0,07%	115 734,95	0,35%	93 126,95										
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TDS:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Zhotovitel:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Objednatel:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">souhlasím / nesouhlasím</td> </tr> </table> <p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny plnění</p> <p>Změna stavby (ZBV) - krycí list</p>					Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím													
TDS:	souhlasím / nesouhlasím													
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím													
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím													

Statutární město Ostrava
magistrát

[illegible]

Číslo	Popis	LM	Výměra	
	SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný L. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mělnická 4, Praha v. 03/2013			
	***CELKEM			
1. X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mělnická 4, Praha v. 03/2013	soubor	1,0	
	SO_02: Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých čtělů			93 127
	***CELKEM			93 127
2. X140	SO_02 Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých čtělů - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	93 126,95
3. X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
	SO_03: Přístřešek pro návštěvníky			
	***CELKEM			
4. X142	SO_03 Přístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
5. X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
	SO_04: Komunikace pro pěší			
	***CELKEM			
6. X144	SO_04 Komunikace pro pěší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
7. X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
	SO_05: Vyhřítková terasa			
	***CELKEM			
8. X146	SO_05 Vyhřítková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
9. X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
	SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZH			
	SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			
	SO_02: Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých čtělů - viz.samostatná PD a rozpočet ZH			
	SO_02: Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých čtělů - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			

CELKEM bez DPH

93 126,95 Kč

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 30										
Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIV/ZIKÚ ze dne 15.04.2019 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 28169522														
Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Věclavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204984														
Přílohy: Položkový rozpočet		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Počet parů</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet parů	Příjemce	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet parů	Příjemce													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
Popis a zdůvodnění změny: Popis: SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - změna typu kačírkové lišty Odůvodnění změny: V rozpočtu byla uvedena kačírková lišta z PVC. Z důvodu návaznosti na zvolený materiál povlakové krytiny navrhujeme použití systémové AL lišty Vyjádření AD: V rámci PD projektant předpokládal provedení kačírkové lišty z PVC, s ohledem na skutečnosti na stavbě a na zvolený materiál povlakové krytiny je vhodnější použít hliníkovou, nebo poplastovanou kačírkovou lištu.														
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
-1 314,77	0,00%	17 107,64	0,05%	7										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno												
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno												
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno												
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno												
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza- dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a Změna stavby (ZBV) - krycí list														

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Pol.	Kód	Popis	PA	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samosvatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mkulovická 4, Praha v. 03/2018			-
		**CELKEM			-
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samosvatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mkulovická 4, Praha v. 08/2018	soubor	1,0	-
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávejícího objektu pavilonu malých telm			15 792
		**CELKEM			15 792
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávejícího objektu pavilonu malých telm - viz.samosvatná rozpočet	soubor	1,0	15 792,87
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samosvatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peži			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peži - viz.samosvatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhřítková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhřítková terasa - viz.samosvatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_01: Voliéra - viz.samosvatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_01: Voliéra - viz.samosvatná PD a rozpočet Elektro			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samosvatná PD a rozpočet ZTI			-
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samosvatná PD a rozpočet Elektro			-
		CELKEM bez DPH			15 792,87 Kč