

Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany

UDIMO, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava
IČ: 44740069

na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Poděbrady

se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640

na straně druhé jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ
dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Dne 20. 1. 2017 byla mezi smluvními stranami, tj. společností UDIMO, spol. s r.o., se sídlem Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069 jako Zhotovitelem a Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, IČ: 00239640 jako Objednatelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/00008, na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zpracovat generel dopravy Města Poděbrady jako plán udržitelné mobility města.

Na základě výše uvedené smlouvy o dílo se Zhotovitel zavázal dílo pro Objednatele provést ve lhůtě 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. S ohledem na to, že smlouva o dílo byla uzavřena dne 20. 1. 2017, byl Zhotovitel povinen provést dílo do 20. 1. 2018.

Mezi smluvními stranami byla sjednána cena z výše uvedené smlouvy o dílo na částku 1.200.000,- Kč bez DPH. Mezi smluvními stranami bylo dále sjednáno, že pro případ prodloužení Zhotovitele se splněním díla v termínu uvedeném ve smlouvě, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodloužení.

Mezi smluvními stranami je sporné, zda bylo dílo provedeno řádně a včas, tedy v termínech uváděných ve výše uvedené smlouvě o dílo. Dále je mezi smluvními stranami sporné, zda vznikl Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty a v jaké výši.

II.

Aby smluvní strany narovnaly svá práva a povinnosti ze smlouvy uvedené v článku I. této dohody, uzavírají tuto Dohodu o narovnání.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel splnil dílo dle Smlouvy o dílo č. 2017/00008 ze dne 20. 1. 2017 dne 27. 12. 2018. Smluvní strany tedy potvrzují, že dílo bylo dokončeno k datu 27. 12. 2018. K tomuto datu je mezi smluvními stranami uzavřen předávací protokol o předání a převzetí díla, když tento předávací protokol tvoří přílohu č. 1 této Dohody o narovnání.

Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel je na základě Smlouvy o dílo č. 2017/00008 ze dne 20. 1. 2017 v prodlení se splněním díla v celkové délce 341 dnů. Zhotovitel tak uznává nárok Objednatele na úhradu smluvní pokutu ve výši 852.500,- Kč představující smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele se splněním díla.

Zhotovitel u objednatel uplatňuje nárok na doplatek ceny ze Smlouvy o dílo č. 2017/00008 ze dne 20. 1. 2017 ve výši 600.000,- Kč bez DPH (726.000,- Kč včetně DPH), kterou Zhotovitel Objednateli vyčíslil ve faktuře č. 190002 ze dne 14. 1. 2019 se splatností 4. 2. 2019.

Smluvní strany souhlasí s tím, že výše uvedené pohledávky budou vůči sobě započteny. Smluvní strany tak vzájemně vůči sobě započítávají pohledávky ve výši 726.000,- Kč vyplývající jednak ze smluvní pokuty, na kterou má nárok Objednatel vůči Zhotoviteli a jednak z doplatku kupní ceny, na kterou má nárok Zhotovitel vůči Objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že vzájemný zápočet výše uvedených pohledávek tvoří přílohu č. 2 této Dohody o narovnání.

Smluvní strany se dále dohodly, že zbylou část smluvní pokuty ve výši 126.500,- Kč nebude Objednatel po Zhotoviteli uplatňovat. Objednatel výslovně uvádí, že se vzdává svého práva na úhradu zbylé části smluvní pokuty představující částku 126.500,- Kč za prodlení s dodáním předmětu díla ze strany Zhotovitele.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této dohody a splněním všech podmínek vyplývajících z této dohody, jsou ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi nimi vypořádána veškerá práva a závazky ze Smlouvy o dílo č. 2017/00008 ze dne 20. 1. 2017.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tuto dohodou lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.

Právní vztahy mezi účastníky této dohody, které vyplývají z této dohody a nejsou v ní upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na platnost a účinnost kteréhokoliv jiného ustanovení této dohody.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním účastníkem této dohody.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství.



Smluvní strany se dohody, že zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., provede Město Poděbrady, a to s výslovným souhlasem Zhotovitele. Zhotovitel tento souhlas uděluje na dobu neurčitou.

Doložka:

Zastupitelstvo města Poděbrady schválilo uzavření této dohody usnesením č. 111/2019 ze dne 4. 9. 2019.


V Ostravě dne25.9.2019.....

V Poděbradech dne17.9.2019.....



Přílohy:

- příloha č. 1 – předávací protokol
- příloha č. 2 - započtení




Předávací protokol

Zhotovitel:

UDIMO, spol. s r.o.
Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava
IČ 44740069

Objednatel:

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ 00239640
Zastoupeno: 


Zhotovitel dne 27. 12. 2018 prostřednictvím pošty předal objednateli v 5-ti tištěných vyhotoveních a na 2 CD 2. část díla – Návrhová část a 3. Část díla – Multimodální dopravní model, jež je v podobě grafických výstupů součástí 1. a 2. části díla podle Smlouvy o dílo č. 2017/00008 ze dne 20. 1. 2017. Tímto splnil svoji povinnost provést celé dílo Zpracování Generelu dopravy města Poděbrady jeho řádným ukončením a předáním díla bez vad a nedodělků v rozsahu dohodnutém podle shora uvedené Smlouvy.

V Ostravě dne 10. 4. 2019

V Poděbradech dne14.9.2019.....


Předal:

Za zhotovitele UDIMO, spol. s r.o.



Převzal:

Za objednatele Město Poděbrady



Prohlášení o jednostranném zápočtu

Město Poděbrady

UDIMO, spol. s r.o.

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava

IČ 00239640

IČ 44740069

Oznamujeme Vám, že ke dni uzavření Dohody o narovnání, kterou dne 4. 9. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Poděbrady usnesením č. 111/2019, bude proveden zápočet naší pohledávky proti našemu závazku vůči Vaší společnosti. (podle NOZ § 1982)

POHLEDÁVKY – Město Poděbrady

Var.symbol	Vystaveno	Splatno	Částka celkem	K započtení	Započteno	Zůstatek
2019000228	18. 9. 2019	19. 10. 2019	852 500,- Kč	726 000,- Kč	726 000,- Kč	126 500,- Kč
						0
						0

POHLEDÁVKY – UDIMO, spol. s r.o.

Interní číslo	Var.Symbol	Vystaveno	Splatno	Částka celkem	K započtení	Započteno	Zůstatek
1900864	190002	14. 1. 2019	4. 2. 2019	726 000,- Kč	726 000,- Kč	726 000,- Kč	0
							0
							0

Účinky tohoto zápočtu nastávají k okamžiku, kdy se staly obě pohledávky způsobilými, tzn. k datu splatnosti té pohledávky, který nastal později.

Započtením se ruší pohledávka v rozsahu 726 000,- Kč, zůstatek pohledávky ve výši 126 500,- Kč bude v souladu s Dohodou o narovnání vypořádán vystavením opravného dokladu (dobropisu).

V Poděbradech dne 20.9.2019

