

Dodatek č. 1 - Smlouvy o poskytování služeb

uzavřené dne 5. 6. 2019 ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 1623/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

jejímž jménem jedná Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti

č. smlouvy: 19.0221-04

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku 5. „Termíny plnění“, a to na posunu termínů poskytnutí služeb s ohledem na to, že v současné době probíhají jednání s dotčenými obcemi pro VZ „Nové dopravní řešení v lokalitě Mělník – Horní Počáply – Liběchov“ – dokumentace EIA a dopracování TES“.

Práce na technické studii a dokumentaci EIA tak budou zahájeny po dohodě finálního řešení s dotčenými obcemi.

II.

ZMĚNA BODU 5.1 ČLÁNKU 5. „TERMÍNY PLNĚNÍ“

Původní znění bodu 5.1:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

5.1.1 Dokumentace EIA
▪ **Nejpozději do 31.3.2020 od podpisu Smlouvy**

5.1.2 Technická studie
▪ **Nejpozději do 30.9.2019 od podpisu Smlouvy**

Technická pomoc – dle potřeb objednatele v průběhu procesu EIA

se nahrazuje novým zněním bodu 5.1:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

5.1.1 Dokumentace EIA
▪ **Nejpozději do 10 měsíců od stabilizování variantního řešení trasy obchvatu obce Cítov**

5.1.2 Technická studie
▪ **Nejpozději do 4 měsíců od stabilizování variantního řešení trasy obchvatu obce Cítov**

Technická pomoc – dle potřeb objednatele v průběhu procesu EIA

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

EKOLA group, spol. s r.o.
Ing. Věra Ládyšová
Jednatelka společnosti