



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**OO Kolín – rekonstrukce sociálního zařízení**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-290848-29/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 14.6.2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Čl. I

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 75151481,
zastoupená Miladou Benešovou, vedoucí OSM
bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 19-507432881/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

David Sixta stavební s.r.o.

se sídlem Václavská 4, Kolín III, 280 02 Kolín 2, IČ: 042 59 106

zastoupená Davidem Sixtou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 244867

bankovní spojení: Česká spořitelna, 

jako **zhotovitel** na straně druhé

dále také jen „**smluvní strany**“

Čl.II

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v Čl. IV smlouvy o částku **30 535,56 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku rozdílu mezi stavebními pracemi – vícepracemi a méněpracemi, danými dodatečnými nepředvídatelnými stavebními pracemi přesně specifikovanými a zdůvodněnými ve „Změnovém listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace“, který tvoří přílohu č. 2. Smluvní strany se dle čl. VII. odst. 3 smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. Smlouvy na výslednou celkovou cenu stavebního díla, která nyní činí:
822.933,58 Kč včetně DPH
slovy: osmsetdvacetdvacícdevětsettřicetřikorončeskýchpadesátosmhaléřů.
2. Termín předání díla se prodlužuje o 10 dní.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 001 - Rozpočet, sestávající se z jedné strany textu.


Příloha č. 2 – Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace, sestávající se ze dvou stran textu.

Příloha č. 3 - Doklad o provedení předběžné kontroly, sestávající se z jedné strany textu.

Za objednatele:

01 -10- 2019

V Praze dne



Za zhotovitele:

V Kolíně dne 1. 10. 2019



Změnový list

Č.

001

Dodavatel:

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02 Kolín

IČ: 042 59 106

DIČ: CZ04259106



Odběratel:

Česká Republika - Krajské ředitelství policie

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

tel. 974861242

krps.osm.osnm@pcr.cz

Akce:

OOP Kolín - Nové stavební úpravy sociálek, 1.NP, 2.NP, 3.NP

Číslo smlouvy:

NEN - N006/19/V00010213

Datum provedení:

19.8.2019 - 30.9.2019

Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	Vícepráce				
2.	Provedení kastlíků kolem stoupaček	28,2	m	400,00 Kč	11 280,00 Kč
3.	Vyrovnání podlahy	11,6	m ²	450,00 Kč	5 220,00 Kč
4.	Vytrhání parapetů	12	m	30,00 Kč	360,00 Kč
5.	Podbetonování podkladu parapetů včetně obkladu	12	m	800,00 Kč	9 600,00 Kč
6.	Nucené větrání včetně dopojovacího potrubí	2	ks	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
7.	Podezdění sprchových vaniček	2	ks	3 600,00 Kč	7 200,00 Kč
8.	Napojení odpadu sprchy na odpad výlevky z vedlejší	1	kpl	8 240,00 Kč	8 240,00 Kč
9.					
10.	Měněpráce				
11.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v	-51,3	m ²	280,00 Kč	-14 364,00 Kč
12.	Opětovná montáž otopného tělesa panelového jednořadého	-7	kus	900,00 Kč	-6 300,00 Kč

DATUM:

26.9.2019

bez DPH

25 236,00 Kč

DPH 21%

5 299,56 Kč

s DPH

30 535,56 Kč

ZPRACOVAL: David Sixta

PŘEVZAL:

PKP-04-01-2

Příloha č. 2 k 3.j. dodatku č.1 k SoD KRPS - 290848-35/ČJ-2019-010CMN-VZ

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1.
Identifikace akce:		
Název akce	„OOP Kolín rekonstrukce sociálního zařízení“	
Číslo akce EDS/SMVS ²⁾	KRPS-290848/ČJ-2018-010CMN-VZ	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	David Štípa stavební, s.r.o. Věciavská 4 Kolín 280 02	
Projektant:	Ing. Martin Ačám	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – 45 900,- Méněpráce – 20 664,-		
Popis změny, popis technického řešení: V projektu nebylo počítáno se zakrytím viditelného nového stoupačního potrubí kanalizace – byly provedeny SDK záklopy V 60% plochy dlažby se odstranila podkladní vrstva – bylo nutné vyrovnání podlahy ve větším rozsahu než jen nivelace podlahy. V projektu nebyla počítána úprava nosných parapetů – byly vytrhány a nahrazeny obloženími. V projektu nebylo počítáno odvětrání místností bez okenního otvoru. Doplněno nucené větrání. Z důvodu napojení na stoupační potrubí musí být vaničky usazeny výše pro dopojení sifonu pro vaničky V jedné místnosti je požadována sprcha – v místě není žádný odpad bylo nutné přivést a napojení na původní nerekonstruované stoupační potrubí. V rozpočtu byla počítána úprava stěn i nad SDK pochled – neprovádělo se. V průběhu realizace došlo k rozšíření ze strany údržby budovy o provedení nových radiátorů. Za zhotovitele byla provedena pouze demontáž. Zpětná montáž těles nebyla prováděna.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Původní PD neřešila		
Nové řešení: Viz bod popis změny		
Zdůvodnění změny:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: prodloužení termínu o 10 dní		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Připočty k ceně díla bez DPH:	45 900,-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 20 664,-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	25 236,-	

DPH:		5.299,56
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		30.535,56
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:
[Redacted area]		
Datum: 22.9.2019	Datum: 24.9.2019	Datum: 1.10.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

³⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

179
Krosky převod podle § 14 odst. 4 s platným účt.
ID KRPS-290848
Jméno a příjmení ...

**Doklad o provedení předběžné kontroly
při správě veřejných výdajů před vznikem závazku číslo 6286/změna 2**
(§13 odst. 1 vyhl. Min. financí 416/2004 ze dne 28.6.2004, kterou se provádí
zák.č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů)

Název připravované operace:

KRPS-290848/ČJ-2018
opravy,údržba ... ŽÁDOST O REKONSTRUKCI SOC. ZAŘÍZENÍ OOP KOLÍN
Sixta David stavební s.r.o.

Finanční limit: 822934,56 Kč
Pokyn: bez pokynu

V souladu s § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí č 416/2004 potvrzují provedení prověření připravované operace podle § 13 odst. 2 uvedené vyhlášky.

PŘÍSLIB

LIMITOVANÝ (viz. č.j.: ze dne :)

INDIVIDUÁLNÍ (pouze s písemným souhlasem správce rozpočtu)

Datum: **30.9.2019**



V souladu s § 13 odst. 7 vyhlášky Ministerstva financí č 416/2004 potvrzují provedení schvalovacích postupů připravované operace podle § 13 odst. 4 uvedené vyhlášky.

Datum: 30.09.2019 (RP:517180, FM:15303, 822.934,56,- Kč)
700404331/1

