

Technický list změny (TLZ 12)

TLZ č./verze:	12/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 3.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
Název změny:	Chybějící ocelové překlady SO 03

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby (výkres č. D.1.1. 03) a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise je formální chyba – chybí ocelové překlady I 160 I 200 mm. vč. vyzdívek cihlami.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky dodávka a montáž ocelových nosníků, vyzdívky a plentování jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD

Nová položka je oceněna v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – výkres č. D.1.1.03

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	41.410,40 Kč
	Celkem:	41.410,40 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
Za TDI:		5.9. 2019		
Za projektanta:	ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou vyuku na PrF UPOL**

Objekt: **2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI**

Soupis: **TLZ 12 VCP - TLZ12 VCP Chybějící ocelové překlady SO03**

Úroveň 3:

TLZ12 - TLZ12 VCP Chybějící ocelové překlady SO03

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Morys s.r.o.

IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 410,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 410,40	21,00%	8 696,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 106,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt: 2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis: TLZ 12 VCP - TLZ12 VCP Chybějící I nosníky překlady SO03

Úroveň 3: **TLZ12 - TLZ12 VCP Chybějící ocelové překlady SO03**

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 410,40

D HSV Práce a dodávky HSV 41 410,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 410,40

4	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,639	5 470,000	3 495,33
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

P Poznámka k položce: □
jednotková cena dle ÚRS'

VV 0,3*4*0,16*2+0,3*4,25*0,2 0,639

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,509	42 576,750	21 671,57
---	---	-----------	--	---	-------	------------	-----------

P Poznámka k položce: □
jednotková cena dle rozpočtu základní SoD □

VV "překlady SO03" 0,286

VV "I160 - dl. 4000, 17,9kg/m" (2*4*0,0179)*2 0,223

VV "I200 - dl. 4250, 26,2kg/m" 2*4,25*0,0262 0,509

VV Součet 0,509

2	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,315	23 800,000	7 497,00
---	---	-----------	--	---	-------	------------	----------

P Poznámka k položce: □
jednotková cena dle ÚRS'

VV "I160 - dl. 4000, 17,9kg/m" (2*4*0,0179)*1,1*2 0,315

3	M	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,245	23 400,000	5 733,00
---	---	-----------	--	---	-------	------------	----------

P Poznámka k položce: □
jednotková cena dle ÚRS'

VV "I200 - dl. 4250, 26,2kg/m" 2*4,25*0,0262*1,1 0,245

5	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,900	615,000	3 013,50
---	---	-----------	---	----	-------	---------	----------

P Poznámka k položce: □
jednotková cena dle ÚRS'

VV 4*0,2*2*2 3,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			4,25*0,2*2		1,700		
VV			Součet		4,900		

Technický list změny (TLZ 13)

TLZ č./verze:	13/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 3.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
Název změny:	Úprava provedení ocelových vrat Z 10

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku uživatele a větší funkčnosti prvku byla provedena revize výkresu PSV ocelová vrata označená jako Z10. Změna spočívá v úpravě větrací mřížky, samozavíračového mechanismu křídla a v osazení tzv. koordinátoru dveří.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Ocelová vrata budou ve svém standardu upravena pro lepší obslužnost a zajištění účelu místnosti. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – výkres PSV Z10

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	8.392,00 Kč
	Celkem:	8.392,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
Za TDI:		5.9. 2019		
Za projektanta:	ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:
TLZ 13 VCP - TLZ 13 VCP Úprava provedení ocelových vrat Z10

Úroveň 3:

TLZ13 - VCP Úprava provedení ocelových vrat Z10

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Morys s.r.o.

IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 392,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 392,00	21,00%	1 762,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 154,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt: 2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis: TLZ 13 VCP - TLZ 13 VCP Změna provedení ocelových vrat Z10

Úroveň 3:
TLZ13 - VCP Úprava provedení ocelových vrat Z10

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 392,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 392,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 392,00

1	K	R1	Doplnění standardu Z10 větrací mřížka ne, 2 x samozavírač a 1 x koordinátor - rev. výkresu Z10	kompl	1,000	8 392,000	8 392,00
---	---	----	--	-------	-------	-----------	----------

Poznámka k položce: □

P

R- nabídka zhotovitele

Technický list změny (TLZ 14)

TLZ č./verze:	14/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 3.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holicí
Objekt:	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
Název změny:	Systém generálního klíče

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby (PSV - abulky dveří) a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměř. Ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise není explicitně zmíněna položka pro tzv. generální klíč se strukturovaným odstupňováním pro jednotlivé místnosti, v soupise prací, dodávek a služeb nebyl s PSV spárován odkaz na popis s tímto provozně potřebným, ale nákladnějším řešením.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Nad rámec je stavba doplněna rozšířením systému generálního klíče dveří. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměř, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí.
Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	47.640,00 Kč
	Celkem:	47.640,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
Za TDI:		5.9. 2019		
Za projektanta:	ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ14 - TLZ14 VCP Systém generálního klíče dle požadavků objednatele

Úroveň 3:

TLZ14 VCP - VCP TLZ14 VCP Systém generálního klíče dle požadavků objednatele

KSO:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s.r.o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

ASET studio s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 640,00	21,00%	10 004,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 644,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt: 2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis: TLZ14 - TLZ14 VCP Systém generálního klíče dle požadavků objednatele

Úroveň 3: **TLZ14 VCP - VCP TLZ14 VCP Systém generálního klíče dle požadavků objednatele**

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 640,00

D PSV Práce a dodávky PSV 47 640,00

D 766 Konstrukce truhlářské 47 640,00

1	K	R-GK	Systém generálního klíče pro UPOL dle požadavků objednatele a návaznosti systému generálního klíče na stávajícího systém UPOL rozšíření systému v RC4	kompl.	1,000	47 640,000	47 640,00
---	---	------	--	--------	-------	------------	-----------

P
Poznámka k položce:
R- nabídka zhotovitele

Technický list změny (TLZ 15)

TLZ č./verze:	15/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 3.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 01 – Energocentrum - dostavba severní část
Název změny:	AL výplně výměna křídla H02

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku uživatele byla provedena úprava na provedení křídla AL výrobku H02 za účelem dosažení kompatibility se systémem generálního klíče objektu. Konkrétně se jedná o výrobní úpravu nového dveřního křídla s elektromechanickým zámkem Assa abloy EL 460 + protikus + kabeláž + průchodka vč. úpravy pasivního křídla a vyvedení kabelu k ostění (vysklení fixního bočního křídla).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Změna se týká doplnění – úpravy standardu dveří. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 4 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.



Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	37.743,00 Kč
	Celkem:	37.743,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	██████████ Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019	████████████████████	
Za TDI:	██████████	5.9. 2019		
Za projektanta:	██████████ ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	██████████ MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ15 - TLZ 15 AL výplně výměna křídla H02

Úroveň 3:

TLZ15 VCP - TLZ15 AL výplně výměna křídla H02

KSO:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s.r.o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

ASET studio s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 743,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 743,00	21,00%	7 926,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 669,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ15 - TLZ 15 AL výplně výměna křídla H02 s úpravou pro elektrozámek - systém GK

Úroveň 3:

TLZ15 VCP - TLZ15 AL výplně výměna křídla H02

Místo:

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 743,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 743,00

D 767

Konstrukce zámečnické

37 743,00

1	K	R-767-102.1	H/02 Al stěna - <input type="checkbox"/> Dodatečná výměna zámku z jazyčkového protipožárního na elektromechanický Assa abblooy EL 460 + protlukus + kabeláž + průchodka <input type="checkbox"/> Výměna obnáší výrobu nového aktivního křídla (sklo , klika- koule, samozavírač budou použity původní) <input type="checkbox"/> Vč. úpravy pasivního křídla, a vyvedení kabelu k ostění (vysklení fixního bočního skla) <input type="checkbox"/>	kus	1,000	37 743,000	37 743,00
---	---	-------------	---	-----	-------	------------	-----------

P

Poznámka k položce:

VV

R- nabídka zhotovitele

VV

D+M AL vstupních dveří

VV

výpočet dle D.2.1.02

VV

SO01

VV

H02

VV

1

1,000

VV

Mezisoučet

1,000

VV

Součet

1,000

Technický list změny (TLZ 16)

TLZ č./verze:	16/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 3.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice
Objekt:	SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2)
Název změny:	Chybějící revizní dvířka do podhledu

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu. Pro celý objekt bylo v PD bohužel nebyla navržena dodávka a montáž ani jednoho kusu revizních dvířek do podhledu, což je z ohledem na možnost přístupu k instalacím v podhledu nedostatečné množství. Ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise tak chybí dodávka a montáž 4 ks revizních dvířek, rozmístěných dle požadavků uživatele –tak, aby byl umožněn přístup ke všem instalacím, jak z důvodu jejich revize, údržby nebo ovládání. Konkrétně se jedná o 4 ks RD 300/300 mm. Standard SDK revizních dvířek bude převzat ze Stavby 1 (PSV – prvek OST 10).

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí.
Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	7.835,32 Kč
	Celkem:	7.835,32 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
Za TDI:		5.9. 2019		
Za projektanta:	ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
Za zhotovitele:	MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ16 - TLZ 16 VCP revizní dvířka do SDKu

Úroveň 3:

TLZ16 VCP - TLZ 16 VCP revizní dvířka do SDKu

KSO:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s.r.o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

ASET studio s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 835,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 835,32	21,00%	1 645,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 480,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ16 - TLZ 16VCP revizní dvířka do SDKu

Úroveň 3:

TLZ16 VCP - TLZ 16 VCP revizní dvířka do SDKu

Místo:

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum:

30. 7. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 835,32

PSV - Práce a dodávky PSV

7 835,32

763 - Konstrukce suché výstavby

7 835,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

Soupis:

TLZ16 - TLZ 16 VCP revizní dvířka do SDKu

Úroveň 3:

TLZ16 VCP - TLZ 16 VCP revizní dvířka do SDKu

Místo:

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1

Datum:

30. 7. 2019

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 835,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 835,32

D 763

Konstrukce suché výstavby

7 835,32

1	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	4,000	635,610	2 542,44
---	---	-----------	---	-----	-------	---------	----------

Poznámka k položce:☐

P

jednotková cena dle rozpočtu základní SoD☐

2	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	4,000	1 323,220	5 292,88
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	----------

Poznámka k položce:☐

P

jednotková cena dle rozpočtu základní SoD☐

Celková rekapitulace změnových listů k dodatům

Název stavby:

Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

Číslo Smlouvy o dílo:

488/OVZ/PV/2018

Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293

Cena díla dle SOD bez DPH:

59 037 930,73

Zhotovitel stavby:

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771

Objednatel stavby:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby		§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku	
	Odpočet	Přípočet	Rozdíl	Stavba 1							Stavba 2 (vlastní prostředky)
				(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)						
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.2	-146 351,32	114 066,14	-32 285,18	-32 285,18	0,00	0,00	44 064,00	216 353,46	0,00	-32 285,18	
Dodatek č.3	-276 458,32	1 290 484,50	1 014 026,18	453 410,14	0,00	560 616,04	386 903,27	1 180 039,55	0,00	627 122,91	
Dodatek č.4	0,00	143 020,72	143 020,72	0,00	0,00	143 020,72	93 775,00	49 245,72	0,00	49 245,72	
Dodatek č.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem	- 422 809,64 Kč	1 547 571,36 Kč	1 124 761,72 Kč	421 124,96 Kč	- Kč	703 636,76 Kč	480 678,27 Kč	1 273 349,27 Kč	216 353,46 Kč	- Kč	644 083,45 Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	8 855 689,61 Kč	29 518 965,37 Kč	17 711 379,22 Kč
	Zůstatek limitu v Kč	8 375 011,34 Kč	28 029 262,64 Kč	17 067 295,77 Kč
	Podíl změny na původní hodnotě	0,81%	2,52%	1,09%

Původní cena díla 59 037 930,73 Kč

Nová cena díla 60 162 692,45 Kč

V Olomouci dne : 5.9.2019

Za Zhotovitele :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.4

Název stavby: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
 Číslo Smlouvy o dílo: 488/OVZ/PV/2018
 Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
 Cena díla dle SOD bez DPH: 59037930,73
 Zhotovitel stavby: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby		Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku	změna dodatkem SOD
				Odpočet	Připočet	Rozdíl	Stavba 1 (prostředky dotace)	Stavba 2 (vlastní prostředky)							
12	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Chybějící ocelové překlady SO 03	5	0,00	41 410,40	41 410,40		41 410,40	41 410,40	41 410,40				41 410,40	Dodatek č.04
13	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Úprava provedení ocelových vrat Z10	4	0,00	8 392,00	8 392,00		8 392,00	8 392,00						Dodatek č.04
14	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Systém generálního klíče	4	0,00	47 640,00	47 640,00		47 640,00	47 640,00						Dodatek č.04
15	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	AL výplně výměna křídla H02	4	0,00	37 743,00	37 743,00		37 743,00	37 743,00						Dodatek č.04
16	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Chybějící revizní dvířka do podhledu	5	0,00	7 835,32	7 835,32		7 835,32	7 835,32		7 835,32			7 835,32	Dodatek č.04
Změny celkem v Kč				0,00	143 020,72	143 020,72	0,00	0,00	143 020,72	143 020,72	93 775,00	49 245,72	0,00	0,00	49 245,72

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
		Limit dodatku v Kč	8 855 689,61 Kč	29 518 965,37 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	8 468 786,34 Kč	28 078 508,36 Kč	17 116 541,49 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	93 775,00 Kč	49 245,72 Kč	49 245,72 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	8 375 011,34 Kč	28 029 262,64 Kč	17 067 295,77 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,16%	0,08%	0,08%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	0,81%	2,52%	1,09%

Původní cena díla 59 037 930,73 Kč

Nová cena díla 60 162 692,45 Kč

V Olomouci dne: 5.9.2019

Za Zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka
 Technický dozor stavebníka