

7/2019

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby

„Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část“

číslo smlouvy objednatele: 51/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 511/2018

uzavřené v září 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Dolní Počernice

se sídlem: Stará obec 10, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

IČ: 00240150,

DIČ: CZ 00240150

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2000712349/0800

zastoupená: Zbyňkem Richterem, starostou městské části

(dále jen "objednatel")

a

INGBAU CZ s.r.o.

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

zasílací adresa: P.O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11

IČ: 25941127

DIČ: CZ25941127

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl: C, číslo vložky: 16396

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (pobočka Pardubice)

číslo účtu: [redacted]

zastoupená: P [redacted]

(dále jen "zhotovitel")

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I Předmět dodatku se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen jako „Dodatek“):

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Změny rozsahu předmětu plnění, na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, specifikované Změnovými listy č. 1-4.

2. Změny a doplňky

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1: - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem a doplněna Změnovými listy č. 1-4.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – se mění

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele v „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 3.9.2018 č.j. 1611/18/STA a Změnových listů č. 1-4, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Smluvní cena základní SOD

Cena bez DPH	26.301.163,04 Kč
DPH (21%)	5.523.244,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	31.824.407,28 Kč

Smluvní cena dodatku č. 2

Cena bez DPH	214.884,72 Kč
DPH (21%)	45.125,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	260.010,52 Kč

Smluvní cena základní SOD + dodatku č. 2

Cena bez DPH	26.516.047,76 Kč
DPH (21%)	5.568.370,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	32.084.417,80 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 51/2018 a č. zhotovitele 511/2018, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.






Přílohy: č. 1. Změnový list č. 1-4 – textová část
 č. 2. Změnový list č. 1-4 – rozpočtová část

V Praze dne 10.2. 2018 9

.....
za objednatele
Zbyněk Richter
starosta městské části




.....
za zhotovitele
Petr Sýkora, jednatel
INGBAU CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST




Identifikace stavby: Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část				Číslo změny: ZL - 1	
Provizorní přejezd				Datum: 19.10.2018	
Určeno pro:	GP <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>	
Předáno:	na KD <input checked="" type="checkbox"/>	stavební deník <input type="checkbox"/>	Mail <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Týká se části stavby: 02 - Oprava mostních konstrukcí, 04 - Cestní síť a 16 - Sadové úpravy					
Odkazy na PD: náskres v příloze					
na rozpočtové podklady: v příloze					
na stavební deník:					
na jinou část smlouvy:					
na ostatní:					
Popis změny: S ohledem na stavební činnost v jižní části parku a s ní související zemní práce a dodávky materiálů (beton, drčené kamenivo, mlatové cesty apod., v řádech stovek tun), je nutné zajištění dopravy přes vodní tok v parku. Pro stavbu byl určen vjezd v severní části parku (vedle Orangerie) z ulice Národních hrdinů. Z důvodu nedostatečné únosnosti stávajících mostů, respektive jejich bourání, je nutné vybudování provizorního přejezdu včetně zatrubnění kvůli zachování zdejšího toku ramene řeky Rokytka, mezi mosty B a C. Výše zmíněné bylo projednáno na kontrolním dni stavby (viz. zápis z kontrolního dne stavby č. 1, konaného dne 9.10.2018, bod č. 7).					
Ocenění změny: 178.891,41 bez DPH 37.567,20 DPH – 21% 216.458,61 vč. DPH					
Počet připojených listů: 1			Počet připojených výkresů (dokumentů): 1		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky				<input type="checkbox"/>
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace				<input checked="" type="checkbox"/>
	jinou okolností				<input type="checkbox"/>
	návrhem zhotovitele				<input type="checkbox"/>
Změnu odsouhlasil za objednatele:					
Změnu odsouhlasil za GP: 					
Změnu odsouhlasil za TDI:  					
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  					



ZMĚNOVÝ LIST




Identifikace stavby: Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část		Číslo změny: ZL - 2	
Regulace toku mosty B + D		Datum: 19.10.2018	
Určeno pro:	GP <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Předáno:	na KD <input checked="" type="checkbox"/>	stavební deník <input type="checkbox"/>	Mail <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: 02 - Oprava mostních konstrukcí			
Odkazy na PD: nákresy v příloze			
na rozpočtové podklady: v příloze			
na stavební deník:			
na jinou část smlouvy:			
na ostatní: vyjádření Lesů hlavního města Prahy – p. Beneše – v příloze			
Popis změny:			
S ohledem na bourání stávajících a provádění nových základových konstrukcí mostů „B“ a „D“, je nutné odstavení, respektive omezení vodního toku vedlejších ramen řeky Rokytky. Dle vyjádření zástupce vodního toku (Lesy hlavního města Prahy – p. Beneš) nelze provést úplné odstavení toku, z důvodu nenarušení biotopu v místě koryta toku. Proto je nutné provedení dočasných regulací toků, a to formou zatrubnění a jeho utěsnění v kolizních místech. Výše zmíněné bylo projednáno na kontrolním dni stavby (viz. zápis z kontrolního dne stavby č.1, konaného dne 9.10.2018, body č. 3 a č. 5).			
Ocenění změny:			
133.259,08 bez DPH	27.984,41 DPH – 21%	161.243,49 vč. DPH	
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů (dokumentů): 2	
Vliv změnového listu na cenu díla	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace		<input checked="" type="checkbox"/>
	jinou okolností		<input type="checkbox"/>
	návrhem zhotovitele		<input type="checkbox"/>
Změnu odsouhlasil za objednatele:			
Změnu odsouhlasil za GP: 			
Změnu odsouhlasil za TDI: 			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele: 			

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část			Číslo změny: ZL - 3		
Odpočet realizace mostu C			Datum: 19.10.2018		
Určeno pro:	GP <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Předáno:	na KD <input checked="" type="checkbox"/>	stavební deník <input type="checkbox"/>	Mail <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Týká se části stavby: 02 - Oprava mostních konstrukcí					
Odkazy na PD:					
na rozpočtové podklady: v příloze					
na stavební deník:					
na jinou část smlouvy:					
na ostatní:					
Popis změny:					
S ohledem na závazné stanovisko MHM OPP str. 5 odst 4 se smluvní strany dohodly na vypuštění prací na mostu C z předmětu plnění, min. do doby zajištění komplexního nového řešení ve spolupráci s MHM OPP. Výše zmíněné bylo projednáno na kontrolním dni stavby (viz. zápis z kontrolního dne stavby č.3, konaného dne 23.10.2018, bod č. 4).					
Ocenění změny:					
-181.149,20 bez DPH		-38.041,33 DPH – 21%		-219.190,53 vč. DPH	
Počet připojených listů. 1			Počet připojených výkresů (dokumentů): 0		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>			
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>			
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace	<input checked="" type="checkbox"/>			
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>			
	návrhem zhotovitele	<input type="checkbox"/>			
Změnu odsouhlasil za objednatele:					
Změnu odsouhlasil za GP: 					
Změnu odsouhlasil za TDI: 					
Změnu odsouhlasil za zhotovitele: 					



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část		Číslo změny: ZL - 4	
Demontáž herních prvků a provizorní oplocení MŠ u Orangerie		Datum: 28.11.2018	
Určeno pro:	GP <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Předáno:	na KD <input checked="" type="checkbox"/>	stavební deník <input type="checkbox"/>	Mail <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: 01 - Rekonstrukce venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a užitkové vody			
Odkazy na PD:			
na rozpočtové podklady: v příloze			
na stavební deník:			
na jinou část smlouvy:			
na ostatní:			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele zhotovitel zajistí demontáž herních prvků (trampolína SUB náklad), montáž stávajícího oplocení na novém místě a opravu stávajícího oplocení z pletiva v budoucím prostoru hřiště MŠ. Výše zmíněné bylo projednáno na kontrolním dni stavby (viz. zápis z kontrolního dne stavby č.4, konaného dne 30.10.2018, bod č. 10). Tyto práce jsou požadovány nad rámec smluvního vztahu.			
Ocenění změny: 83.883,43 bez DPH 17.615,52 DPH – 21% 101.498,95 vč. DPH			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů (dokumentů): 0	
Vliv změnového listu na cenu díla	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	skutečností zjištěných v průběhu realizace		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností		<input type="checkbox"/>
	návrhem zhotovitele		<input type="checkbox"/>
Změnu odsouhlasil za objednatele:			
Změnu odsouhlasil za GP: 			
Změnu odsouhlasil za TDI: 			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele: 			



Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část

rozpočet ZL 1-4 - příloha č. 2 dodatku č. 2

ZL č.	popis	ocenění ZL		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
1	Provizorní přejezd	178 891,41	37 567,20	216 458,61
2	Regulace toku mosty B+D	133 259,08	27 984,41	161 243,49
3	Zrušení realizace mostu C	-181 149,20	-38 041,33	-219 190,53
4	Demontáže HP a plot MŠ	83 883,43	17 615,52	101 498,95
	Cena celkem	214 884,72	45 125,80	260 010,52

ZL 1 - Položkový rozpočet

Stavba :		Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část	Rozpočet:			
			Provizorní přejezd			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 čistící výkopy pro osazení trub	m3	4,06	130,00	527,80
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,06	28,50	115,71
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,06	34,60	140,48
4	SOD	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,06	259,00	1 051,54
5	SOD	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,06	216,00	876,96
6	171151101	Hutnění boků násypů	m2	54,00	35,40	1 911,60
7	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním recyklátu	m3	28,11	289,00	8 122,42
8	181111132	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	54,00	73,70	3 979,80
9	182201101	Úprava a zpevnění břehu	m2	54,00	36,50	1 971,00
10	SOD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,29	277,00	1 743,16
11	919726123	Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2	m2	54,00	63,90	3 450,60
	Celkem za	1 Zemní práce				23 891,06
Díl: 5		Komunikace				
12	291111114	Podklad z bet.recyklátu	m3	28,11	605,00	17 003,68
	Celkem za	5 Komunikace				17 003,68
Díl: 81		Potrubí z trub betonových				
13	919521140	Montáž betonového potrubí DN 600	m	8,00	1 540,00	12 320,00
14	966008113	Demontáž odpadního potrubí DN 600	m	8,00	2 480,00	19 840,00
15	899623131	Utěsnění potrubí jílem vč. dodávky materiálu	t	4,00	959,00	3 834,75
16	59221002	Trouba betonová přímá 2 m, DN 600	kus	4,00	3 120,00	12 475,94
	Celkem za	81 Potrubí z trub betonových				48 470,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	965082941	Odstranění násypu y recyklátu	m3	28,11	292,00	8 206,73
18	SOD	Vnitrost. doprava suti a vybour. hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	42,94	325,00	13 957,07
19	SOD	Přípl. k vnitrostav. dopravě suti a vybour. hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10m	t	429,45	51,90	22 288,36
20	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	644,17	12,10	7 794,49
21	SOD	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskl. na skládku do 1 km s nalož. a se složením	t	42,94	277,00	11 895,72
22	SOD	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,94	305,00	13 098,17
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				77 240,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998274101	Přesun hmot, pro kanalizaci z trub betonových	t	18,33	303,00	5 553,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 553,99
		ZRN - součet				172 159,96
24	SOD	VORN	%	3,91	172 159,96	6 731,45
		Celkem bez DPH				178 891,41

ZL 2 - Položkový rozpočet

Stavba :		Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část	Rozpočet:			
			Regulace toku mosty B+D			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 čistící výkopy pro osazení trub	m3	10,62	130,00	1 380,08
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,62	28,50	302,56
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10,62	34,60	367,31
4	SOD	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,62	259,00	2 749,54
5	SOD	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,62	216,00	2 293,06
6	SOD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	10,62	277,00	2 940,63
	Celkem za	1 Zemní práce				10 033,18
Díl: 8		Trubní vedení				
7	899623131	Utěsnění potrubí jílem vč. dodávky materiálu	t	15,06	959,00	14 440,62
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 440,62
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
8	115201515	Demontáž odpadního potrubí DN500	ks	8,00	459,20	3 673,60
9	115206221	Montáž potrubí z tvarovek KG DN 500	ks	8,00	823,00	6 584,00
10	28611150	Trubka kanalizační odolná KG DN 500, 2m	kus	6,00	4 578,00	27 468,00
11	28611163	Trubka kanalizační odolná KG DN 500, 5m	kus	4,00	14 917,00	59 668,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				97 393,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998274101	Přesun hmot, pro kanalizaci z trub betonových	t	21,05	303,00	6 377,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 377,30
		ZRN - součet				128 244,71
13	SOD	VORN	%	3,91	128 244,71	5 014,37
		Celkem bez DPH				133 259,08

ZL 3 - ROZPOČET

Stavba: Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část

Objekt: 02 -Oprava mostních konstrukcí

Část: MOST C - odpočet

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	5	6	7	8	9
	Práce a dodávky HSV				-59 446,8
	Vodorovné konstrukce				-29 761,6
7	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm "MOST C - IPN 120" 0,131	t	-0,131	30 800,00	-4 034,8
43	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,131		
			-0,131	52 800,00	-6 916,8
44	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm "MOST C- IPE 200" 0,225	t	-0,225	30 800,00	-6 930,0
45	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,225		
			-0,225	52 800,00	-11 880,0
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-29 455,1
62	Demontáž betonového ozdobného mostního zábradlí a jeho zpětná montáž - doplnění zdobných prvků v SO 10 MOST C 4,3	m	-4,300	2 957,00	-12 715,1
65	Demontáž betonového ozdobného mostního zábradlí, uložení do depozitu MOST C 5*2	m	-10,000	1 674,00	-16 740,0
			10,000		
	Přesun sutě				-23,8
4	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,014	232,00	-3,2
3	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-0,140	50,00	-7,0
6	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,210	20,50	-4,3
5	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-0,014	277,00	-3,8
23	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,014	385,00	-5,3
	Přesun hmot				-206,3
9	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	-0,362	350,00	-126,7
10	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	-0,362	220,00	-79,6
	Práce a dodávky PSV				-114 885,9
	Konstrukce tesařské				-111 070,4
47	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 "MOST C" 1,094	m3	-1,094	14 130,00	-15 458,2
			1,094		
49	Drobný spojovací materiál - MOST C (specifikace dle PD - vruty se šestihrannou hlavou, vratové šrouby)	soubor	-1,000	5 643,00	-5 643,0
14	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm "MOST C" 4,3*2	m	-8,600	1 525,00	-13 115,0
			8,600		
15	konstrukce zábradlí - specifikace dle PD (madlo 120/80, příčle, sloupky a sloupky výplní) "MOST C" 4,3*1,445*2	m2	-12,427	1 795,00	-22 306,4
			12,427		
21	drobný kotvicí materiál - pozinkované šrouby a vruty (specifikace dle PD) "MOST C" 1	soubor	-1,000	1 921,00	-1 921,0
			1,000		
46	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "MOST C" 3,9*4 + 2,7*28	m	-91,200	424,00	-38 668,8
			91,200		
47	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 "MOST C" 91,2*0,1*0,12	m3	-1,094	11 113,00	-12 157,6
			1,094		
16	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-1,259	715,00	-900,1
17	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	-1,259	715,00	-900,1
	Nátěry				-3 815,4
19	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí "MOST C" 18*0,768	m2	-13,824	127,00	-1 755,6
			13,824		
20	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-13,824	149,00	-2 059,7
	ZRN - součet				-174 332,7
	VORN	%	3,910	-174 332,79	-6 816,4
	Celkem bez DPH				-181 149,1

ZL4 - rozpočet - demontáž herních prvků a provizorní oplocení MŠ Orangerie

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Demontáž herních prvků a stávajícího oplocení					37 760,00
1	Demontáž trampolíny vč uskladnění pro další použití				20 800,00
	01.11.2018	kpl	1,0	20 800	20 800,00
2	Přípomocné práce při demontáži trampolíny				530,00
	01.11.2018	hod	2,0	265	530,00
3	Výkopové práce stávajících betonových základů herních prvků dětského hřiště MŠ vč.				15 635,00
	05.11.2018	hod	10,0	265	2 650,00
	06.11.2018	hod	8,0	265	2 120,00
	07.11.2018	hod	3,0	265	795,00
	08.11.2018	hod	10,0	265	2 650,00
	09.11.2018	hod	5,0	265	1 325,00
	10.11.2018	hod	10,0	265	2 650,00
	13.11.2018	hod	13,0	265	3 445,00
4	Výkopové práce základů oplocení a převezení herních prvků				795,00
	13.11.2018	hod	3,0	265	795,00
Montáž nového drátěného oplocení					11 657,00
5	Výkopové práce pro základové prvky				1 590,00
	02.11.2018	hod	6,0	265	1 590,00
6	Osazení sloupků a betonáž základových patek				2 650,00
	08.11.2018	hod	10,0	265	2 650,00
7	Dodávka betonu pro betonáž základových patek				2 400,00
	08.11.2018	pytel	30,0	80	2 400,00
8	Montáž pletiva				2 650,00
	09.11.2018	hod	10,0	265	2 650,00
9	Dodávka drátěného oplocení				2 367,00
		kpl	1,0	2 367	2 367,00
Montáž stávajícího oplocení v novém místě					31 310,00
10	Výkopové práce základových patek + montáž sloupků + betonáž sloupků + montáž				24 910,00
	9.11.2018	hod	20,0	265	5 300,00
	10.11.2018	hod	18,0	265	4 770,00
	12.11.2018	hod	20,0	265	5 300,00
	13.11.2018	hod	20,0	265	5 300,00
	14.11.2018	hod	16,0	265	4 240,00
11	Dodávka betonu pro betonáž základových patek				6 400,00
	09.11.2018	pytel	80,0	80	6 400,00
ZRN - součet					80 727,00
	VORN	%	3,9	80 727	3 156,43
Celkem bez DPH					83 883,43



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6405835
ID verze:	8463871
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	13.03.2019 13:12:50
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Dolní Počernice (ehpb75m)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Dolní Počernice
IČO:	00240150
Datová schránka:	ehpb75m
Adresa:	Stará obec 10, 19012 Praha 9, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - rehabilitace zámeckého parku
Datum uzavření:	01.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	58/208
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	5 000 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	INGBAU CZ s.r.o.
IČO:	25941127
Datová schránka:	
Adresa:	S.K.Neumanna 2708, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<odpovedPridaniPrilohy xmlns="http://portal.gov.cz/rejstriky/ISRS/1.2/">
  <puvodniZprava>657099350</puvodniZprava>
  - <data>
    - <identifikator>
      <idSmlouvy>6405835</idSmlouvy>
      <idVerze>8463871</idVerze>
    </identifikator>
    <odkaz>https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8463871</odkaz>
    <casZverejneni>2019-03-13T13:12:50+01:00</casZverejneni>
    - <smlouva>
      - <subjekt>
        <datovaSchranka>ehpb75m</datovaSchranka>
        <nazev>Městská část Praha-Dolní Počernice</nazev>
        <ico>00240150</ico>
        <adresa>Stará obec 10, 19012 Praha 9, CZ</adresa>
      </subjekt>
      - <smluvniStrana>
        <nazev>INGBAU CZ s.r.o.</nazev>
        <ico>25941127</ico>
        <adresa>S.K. Neumanna 2708, Pardubice</adresa>
      </smluvniStrana>
      <predmet>Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - rehabilitace zámeckého parku </predmet>
      <datumUzavreni>2018-10-01</datumUzavreni>
      <cisloSmlouvy>58/208</cisloSmlouvy>
      <hodnotaVcetneDph>5000000</hodnotaVcetneDph>
    </smlouva>
    - <prilohy>
      - <priloha>
        <hash algoritmus="sha256">d8f0725fbd17b0c5177b8e2bc1ca0ef9a13f2fbc67474e2d78e7922ddc9e164d</hash>
        <nazevSouboru>SOD-INGBAU park3část.doc</nazevSouboru>
      </priloha>
      - <priloha>
        <hash algoritmus="sha256">0c6b627b5ce2cf2880815b38e591f299df7a83fddd9bfa97eed8e6b4b5453ac</hash>
        <nazevSouboru>dotat č. 1 ke smlouvě o dílo park3.pdf</nazevSouboru>
      </priloha>
      - <priloha>
        <hash algoritmus="sha256">f44df10c50aa7f33a897a55a4b4f68decc41b2edec20231f8b258a7c10c1f5b1</hash>
        <nazevSouboru>D2 SOD - Park DP 3. část.pdf</nazevSouboru>
      </priloha>
    </prilohy>
  </data>
  - <potvrzeni>
    <hash algoritmus="sha256">c958b23a232ff656cf6cd73a67f20b20cb6c71a667acc84bab5858cd452bc4fb</hash>
    <elektronickaZnacka>s5nlBm2+8XeOCExE5L.AzX59Of83TzYpa7qWRGHSB6qxZHEEazw8PCrUf+Qg4bHSOv/3khFKRQ7q5wsJQsMIY2JFmIrAzhuPRLVoC
  </potvrzeni>
</odpovedPridaniPrilohy>

```