

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 629/00066001/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
jejímž jménem jedná Ing. Petr Košan, jednatel
č. smlouvy: 2019/00035

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/119 a II/114 Dobříš, mosty ev.č. 119-001 a ev.č 114-017_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Na základě obdržení připomínek investorem ke konceptu DSP 5.8. 2019, byl předložen čistopis DSP v termínu 2 týdny od obdržení (13.8. 2019). S ohledem na termín schválení čistopisu DSP na most ev. č. 199-001, je pro zajištění inženýrské činnosti potřeba posun termínu na Podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy
3. Vzhledem k dodatečnému požadavku zástupců města Dobříš na úpravu konceptu projektové dokumentace mostu ev. č. 114-017, kde je žádost o prověření zachování původního kamenného vzhledu mostu, je třeba tento požadavek se všemi zúčastněnými projednat a v případě požadavku na úpravu následně zpracovat do PD, včetně vyřešení financování zvýšených nákladů projekčních prací. S ohledem na absenci vyjádření města Dobříš, není v tuto chvíli zřejmý termín úpravy projektové dokumentace.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s článkem č. 4 Dodatečné služby se navyšuje cena plnění a to dle příloženého soupisu služeb celkově o 44.000,00 Kč bez DPH:
2. Dále se upravují termíny plnění dle článku č. 5 Termíny plnění a to následovně:

Bod 5.1.3:

Most ev.č. 119-001

- nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy

Most ev.č. 114-017

- nejpozději do 14 měsíců od účinnosti smlouvy

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Ing. Petr Košan, jednatel