

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČ: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha - Zbraslav, Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 a zmocněncem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě plné moci ze dne 19. května 2016, jejíž kopie tvoří Přílohu 1 tohoto dodatku

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - Zbraslav“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. července 2016, dodatku č. 2 ze dne 17. srpna 2016 a dodatku č. 3 ze dne 14. listopadu 2016 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) V důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace Díla a které jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení se Strany v souladu s ustanovením §222(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

dohodly na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. S ohledem na skutečnost, že Zhotovitel po dokončení Části B (prostoru tělocvičny) v rámci ověření splnění hygienických požadavků na akustiku vnitřního prostoru při měření doby dozvuku zjistil, že návrh vnitřního prostoru tělocvičny obsažený v Projektové dokumentaci nebyl správný, dohodly se Strany na tom, že Zhotovitel předloží Objednateli k jeho schválení nejpozději do 6. ledna 2017 cenovou nabídku, včetně příslušného změnového listu, na provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro splnění hygienických požadavků na akustiku vnitřního prostoru v rozsahu doby dozvuku v Části B (objektu tělocvičny) (dále jen "**Dodatečné stavební práce Části B**") tak, aby Zhotovitel mohl zajistit vydání kolaudačního souhlasu pro Část B. V případě, že dojde k dohodě Stran o rozsahu Dodatečných stavebních prací Části B a cenové nabídce Zhotovitele na jejich provedení, uzavřou Strany bez zbytečného odkladu příslušný dodatek ke Smlouvě ohledně provedení Dodatečných stavebních prací Části B.
2. Strany se tímto s přihlédnutím k nezbytnosti provedení Dodatečných stavebních prací Části B dohodly na změně termínu předání Etapy 1 uvedeného v odstavci 4.1(a) Smlouvy s tím, že Etapa 1 bude provedena, zcela dokončena a předána Objednateli nejpozději ke dni **31. ledna 2017** s tím, že Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje dodržet následující dílčí termíny a podmínky:
 - (a) zajistit **vydání Kolaudačního souhlasu Etapy 1** v rozsahu Části A a těch částí Části B, které nesouvisí s objektem tělocvičny nejpozději ke dni **20. prosince 2016**;
 - (b) zajistit **vydání povolení k předčasnému užívání Části B v rozsahu objektu tělocvičny** podle §123 Stavebního zákona s tím, že takové povolení k předčasnému užívání Části B v rozsahu objektu tělocvičny bude platné a účinné ode dne **21. prosince 2016** do doby vydání Kolaudačního souhlasu Etapy 1 v rozsahu Části B – objektu tělocvičny, tj. do **24. ledna 2017**; a
 - (c) zajistit **vydání Kolaudačního souhlasu Etapy 1** v rozsahu Části B – objektu tělocvičny nejpozději ke dni **24. ledna 2017**.

3. Zhotovitel se tímto dále zavazuje a potvrzuje, že zajistí **vydání Kolaudačního souhlasu Etapy 2** nejpozději ke dni **20. prosince 2016**.
4. Strany si tímto dále potvrzují, že ke konečnému předání Etapy 2 a k dílčímu předání Etapy 1 v rozsahu Části A a těch částí Části B, které nesouvisí s objektem tělocvičny, Zhotovitelem Objednateli dojde nejpozději ke dni **21. prosince 2016**. Ke konečnému předání celé Etapy 1 Zhotovitelem Objednateli dojde nejpozději ke dni **31. ledna 2017**, jak je uvedeno v bodu 2. výše.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
6. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne ____ . prosince 2016

V Praze dne ____ . prosince 2016

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Metrostav a.s.:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová
Funkce: starostka

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jaroslav Heran
Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec

Příloha 1
Plná moc Zhotovitele

[BUDE VLOŽENO]