

**Dodatek č. 11**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r.o.</b>
sídlo:	Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ctibor Sýkora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČ:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.1.2. Podrobné měření polohopisu a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Smluvní strany se dohodly tak, že dříve sjednaný **termín předání** dílčích částí **3.1.2.** Podrobné měření polohopisu a **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30. 11. 2019 je dohodou stran **nově stanoven na 28. 2. 2020.**

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí je skutečnost, že dne 22. 8. 2019 došlo ke změně předsedy a místopředsedy AGRODRUŽSTVA VRBOVEC, družstvo a v důsledku toho došlo ke změně požadavků na uspořádání pozemků a ke změně v přístupu k původně podané žádosti o rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví. V souvislosti se změnou v majetkové struktuře AGRODRUŽSTVA VRBOVEC, družstvo došlo rovněž k výrazným změnám i na samotných listech vlastnictví, které si vyžádaly rozsáhlou aktualizaci nároků. Dále je nezbytné zajistit součinnost tak, aby výsledky komplexních pozemkových úprav a výsledky vyhlášené obnovy operátu novým mapováním, byly v souladu. Pro vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků je nezbytné projednat a dokončit návrh s vlastníky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 30. 9. 2019

V Třebíči dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček  
jednatelé

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 11

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	x	x	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
<b>3.1.2.</b>	<b>Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU</b>	ha	1180	x	x	<b>28. 2. 2020</b>
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	x	x	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	30.4.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3				x	31. 7. 2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4				x	31.10.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5				x	31.3.2018
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30. 11. 2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180	x	x	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1162	x	x	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.10.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1159	x	x	30.11.2018
	Aktualizace dílčí části 3.2.1. - po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30.11.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	600	x	x	30.11.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	
	Aktualizace dílčí části 3.2.1.2. - po dodatku č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	30.5.2019
<b>3.2.2.</b>	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona</b>	ha	1180	x	x	<b>28. 2. 2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>30.11.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1180	x	x	<b>do 2 měsíců nabytí PM 1.R</b>
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	800	x	x	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.12.2020</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 693 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	775 572 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 468 772 Kč</b>

Ve Znojmě dne 30. 9. 2019

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé



