

**Změnový list č. 7**

<b>Stavba :</b>	<b>Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný</b>
<b>SOD</b>	<b>SoD ze dne 26.11.2018</b>
<b>Investor :</b>	<b>Město Slaný</b>
<b>Dodavatel:</b>	<b>JETCON spol. s r.o.</b>

**Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben****Žádost o odsouhlasení změny:**

Žádost o odsouhlasení změny dodatečné výstavbě podpěrných pilířů.

**Zdůvodnění požadované změny:** Po vybourání stávající konstrukce střešní krytiny bylo zjištěno, že nosný systém střešního pláště je v rozporu s předpokladem dle zadávací dokumentace. Části střešních panelů nebyly usazeny na podpěrné konstrukci. Z důvodu statického zajištění bylo nutné stávající střešní plášť v místě nového obvodového zdiva podepřít vyzděním podpěrných pilířů dle návrhu projektanta.

Odpočet:	Kč	<b>0,00</b>
Přípočet	Kč	<b>9 420,78</b>
Změnový list č. 07	Kč	<b>9 420,78</b>
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 5.3.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	