

Změnový list č. 12

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny přespádování střechy

Zdůvodnění požadované změny: V souvislosti se změnou napojení do střešních vpustí bylo upraveno také vyspádování střešní krytiny. Tím došlo k nárůstu montáže a dodávky tepelných izolací.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	6 510,00
Změnový list č. 12	Kč	6 510,00
Celkem	Kč	6 510,00

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 9.4.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	projektová dokumentace
	Příloha č.3	