

Změnový list č. 13

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 02 - výtah**Žádost o odsouhlasení změny:**

Žádost o odsouhlasení změny úpravy výtahové šachty, sanace základové spáry, přeložku sítí Cetin.

Zdůvodnění požadované změny: Na základě objednatelem a technickým dozorem odsouhlasené výrobní dokumentace dodavatele výtahu byla upravena výtahová šachta dle prováděcí dokumentace dodavatele. Po provedení výkopových prací byla zjištěna neúnostnost základové spáry, po konzultaci s geo-technikem byla navržena sanace základové spáry tloušťkou 30 cm třídou betonu KSC II. Dále byla před zahájením výkopových prací po vytyčení sítí zjištěna kolize kabelu Cetin procházející středem výtahové šachty, bylo nutné provést přeložku sítě.

Odpočet:	Kč	-43 031,58
Přípočet	Kč	22 783,10
Změnový list č. 13 Celkem	Kč	-20 248,48

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 13.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 2 22 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	projektová dokumentace