

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alenou Rufferovou vedoucí pobočky, KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou

Mgr. Alenou Rufferovou vedoucí pobočky, KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou

Ing. Karel Káda, KPÚ Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou



rychnov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

GEPARD s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Janem Pazderkou, jednatelem

Ing. Tomáš Krátký

Ing. Jan Pazderka

Ing. Tomáš Krátký



hxp776s

Fio banka, a.s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Smluvní strany zhodnotily na kontrolním dni 18.9.2019 postup provádění díla a shledaly, že dílo je ze strany zhotovitele zpracováváno korektně a rychle. Nicméně odstranění dílčích nedostatků projektu zejména v oblasti staveb na pozemcích řešených ve smyslu § 2 a akceptování změn právních předpisů od data zjišťování obvodů budov (novela katastrální vyhlášky) vyžaduje součinnost katastrálního a stavebního úřadu, která je časově náročná. Proto bylo navrženo prodloužení termínu plnění do 31.12.2019. O toto prodloužení zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 382910/2019.

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla stanovený přílohou č. 1 SoD. původně stanovený termín byl 4 měsíce od podpisu SoD tj. do 3.11.2019. Tímto dodatkem je nově stanovený termín 31.12.2019.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.10.2019

V Praze dne 27.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.