

Právní úkon
24.10.2008
N. Husovo nám. 87
Beroun
00065293
Muzeum Českého krasu
příspěvková organizace

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.1/2008

Objednatel:

Muzeum Českého krasu

příspěvková organizace Středočeského kraje

Se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 876,

Zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou

IČ: 00065293

a

Zhotovitelé:

Ing. arch. Jan Čepelák

Místem podnikání: 148 00 Praha 4 - Chodov, Zlešická 1846/110

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 11

a v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou architektů pod poř.č. 00 847

IČ: 18949916

Ing. Jan Červenák

Místem podnikání: V chaloupkách 401/31, 198 00, Praha 9 - Hloubětín

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 14

IČ: 12268542

Vzhledem k tomu, že:

1. v průběhu příprav projektu rekonstrukce objektu č.p. 1141 ul. S. K. Neumanna, Beroun na budovu centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu dle Smlouvy o dílo č.1/2008 ze dne 28. 5. 2008, ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 (dále jen „Smlouva o dílo“), byla dohoda o zřízení práva k provedení stavebních úprav na sousední budově č.p.1303 uzavřena až dne 11. 8. 2009 a směna pozemků potřebných pro rekonstrukci nebyla ještě zavkládována do katastru nemovitostí,
2. v důsledku zpožděného uzavření smlouvy s vlastníkem sousední budovy a smluvního vypořádání dotčených pozemků nemohlo být dosud vydáno stavební povolení na rekonstrukci budovy č.p.1141, přičemž obstarání tohoto stavebního povolení je podmínkou pro vyplacení ceny díla zhotovitele dle čl.5.2.písm.b) Smlouvy o dílo,
3. zhotovitel prohlašuje, že zpoždění podpisu smlouvy s vlastníkem budovy č.p.1303 a tudíž zpoždění stavebního povolení nebylo způsobeno důvody na jeho straně a že zpoždění platby dle čl.5.2.písm.b) Smlouvy o dílo může vést ke zpoždění úhrad zhotovitele za služby jeho subdodavatelům prací dle Smlouvy o dílo a tím ke vzniku dalšího prodlení při provádění dalších navazujících fází díla dle čl.2 Smlouvy o dílo,

dohodly se smluvní strany s cílem zabránit dalšímu zpoždění příprav projektu rekonstrukce budovy č.p.1141 na uzavření následujícího dodatku č.3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo :

1. Článek 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2, se nemění

2. Podmínky zaplacení ceny díla ve smyslu čl.5.2.písm.c) a čl.5.2.písm.d) a rovněž čl.6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ve lhůtě 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku zálohu na části díla specifikované v čl.5.2.písm.c) zálohu ve výši 90.000,- Kč a na části díla dle čl.5.2.písm.d) Smlouvy o dílo zálohu ve výši 90.000,- Kč, k oběma zálohám bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že ze záloh nebude provedena pozastávka zádržného a že celá sjednaná výše zádržného bude uplatněna v rámci dílčí úhrady ceny díla dle čl.5.2.písm.c) a d) Smlouvy o dílo.
3. Není-li v tomto Dodatku stanoveno výslovně jinak, uplatní se v plném rozsahu úprava práv a povinností smluvních stran dohodnutá ve Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Berouně dne 14. 8. 2009

V Berouně dne 14. 8. 2009

.....
Ing. arch. Jan Čepelák

Objednatel

Muzeum Českého krasu

.....
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka

Ing. Jan Červenák