



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 116/2019,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 20.5. 2019
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PT PROLES s.r.o.**
sídlo: Kasárenská 1147, Prachatice

IČO: 28147871
DIČ: CZ 28147871

Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21340

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č. SOSSOD
116/2019 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby byly na kontrolních dnech zjištěny některé skutečnosti, které vedou k navýšení prací oproti rozpočtu, který byl naceněn na základě projektu, který byl zpracován v roce 2016 firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.r.o. Zejména se jedná o prohloubení (vymletí) koryta toku a to nejen v úseku s plánovanými stupni, ale také u brodu po průchodu velkých vod v mezidobí projektování a realizace, objevení podzemní drenáže v průběhu stavby, které bylo nutno operativně řešit a zvětšených nákladů na dopravu kamene a manipulaci s ním. Kámen bylo nutné vozit z lomu Kobylí hora u Prachatic, protože není možné používat kámen bazický.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.



Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH 1.527.589,21Kč 21% DPH 320.793,73Kč Cena vč. 21% DPH
1.848.382,94Kč
cena celkem: 1.848.382,94Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 2. 10. 19...

v Vimperku dne 2. 10. 19...

Revitalizace Starého potoka – změnový list

V průběhu výstavby byly na kontrolních dnech zjištěny některé skutečnosti, které vedou k navýšení prací oproti rozpočtu, který byl naceněn na základě projektu, který byl zpracován v roce 2016 firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.r.o. Ze skutečností, které vedou k navýšení ceny zakázky jsou to zejména prohloubení (vymletí) koryta toku, a to nejen v úseku s plánovanými stupni, ale také u brodu po průchodu velkých vod v mezidobí projektování a realizace, objevení podzemní drenáže v průběhu stavby, které bylo nutno operativně řešit a zvětšených nákladů na dopravu kamene a manipulaci s ním. Kámen bylo nutné vozit z lomu Kobylí hora u Prachatic, protože není možné používat kámen bazický.

SO 01 Revitalizace toku

1 – Zemní práce

Položka č. 2 (kód 124303101, 124303109, 124403101) - stržení rozšířených valů kolem původního koryta kvůli lepšímu vytvarování údolnice, vyhloubení a „ucpání“ podzemní drenáže (15m³)

4 – Vodorovné konstrukce

Pol. č. 9 (kód 462512161, 463212121) – zához a rovinanina z lomového kamene – zvětšený objem s ohledem na vymílání koryta toku a v určitém rozsahu (cca 20m³) změna záhozu v rovinaninu z důvodu snadnějšího vytvoření potočního dna – potok samotný nenese příliš velké množství splavenin, protože nedaleko nad soustavou stupňů je rybník a voda by se po dlouhou dobu „ztrácela“ pod prostým záhozem.

SO 02 Zaslepení odvodňovacích kanálů

762 – Konstrukce tesařské

Pol.č.5 (kód 7620815R01) – do vodou nově vymletého kanálu délky 15 m vloženy 3 přehrádky 2m široké, 6 metrová přehrádka vybudovaná v místě odtoku z mokřiny do původního zahloubeného koryta toku, v kanále 4 vynechána jedna 6m přehrádka.

SO 03 – Úprava brodu

4 – Vodorovné konstrukce

Pol. č. 4 (kód 462512161, 463212121) – zához a rovinanina z lomového kamene – zvětšené objemy s ohledem na vymílání koryta

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

Pol.č.7 (kód 9630711R02) Zpětná montáž lávky nebyla provedena, protože původní lávka byla poškozená velkým průtokem vody a po dohodě se starostou obce byla pouze demontována

998 – Přesun hmot

Nové položky (kód 998321094 a 998321095)

Náklady na zvětšenou dopravu lomového kamene z lokality Kobylí hora na staveniště a manipulace - vybírání vhodného kamene v lomu kvůli rovinanině byly nově naceněny.

Rekapitulace:

Rozdíl: 259 760 Kč bez DPH (řešeno dodatkem č.1 k SOSSOD č 116/2019)

Dle § 222 odst. 6 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože *a)* její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, *b)* nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c)* hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

